Генподрядчик: ТОО "Global-GH" **Форма № 3-КС**

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Абайыл,Жабаглинского сельского округа,Тюлькубасского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 14.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	2 372 792,50	254 227,77							254 227,77	2 372 792,50
Всего по стройке	**2 372 792,50**	**254 227,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 227,77**	**2 372 792,50**

Подрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик: ТОО "Global-GH" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Абайыл,Жабаглинского сельского округа,Тюлькубасского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-1 Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В									
3	1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования	шт.	3	344 831	114 914	1034493	344742	185349	–	1034493
					168 134	28 537	504402	85611		–	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 496	11 225	54496	11225	211	–	54496
					43 060	3 441	43060	3441		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1088989
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1088989
		6-1 Наружные сети водоснабжения									
		Трубопроводы и фасонные части									
9	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0141	1 079 954	170 901	15227	2410	12	–	15227
					908 236	42 475	12806	599		–	
10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	14,241	343	–	4885	–	4885	–	4885
					–	–	–	–		–	
11	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0141	239 948	–	3383	–	32	–	3383
					237 699	–	3352	–		–	
30	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	14,1	21	2	296	28	–	–	296
					19	1	268	14		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	14,1	81	–	1142	–	1142	–	1142
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24933
		6-2 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (Надземный)									
1	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,01	2 709 222	609 992	27092	6100	669	–	27092
					2 032 343	188 181	20323	1882		–	
2	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,0	1 696	–	16960	–	16960	–	16960
					–	–	–	–		–	
4	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	–	25124	–	25124	–	25124
					–	–	–	–		–	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
8	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	$м^3$	0,22	10 937	–	2406	–	–	–	2406
					10 937	–	2406	–		–	
9	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	0,22	3 299	–	726	–	–	–	726
					3 299	–	726	–		–	
10	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,22	54 088	3 835	11899	844	6675	–	11899
					19 910	784	4380	172		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								84208
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6									
		Подставка под ГРПШ									
22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	57 036	2 568	11978	539	6793	–	11978
					22 122	537	4646	113		–	
23	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0264	793 972	109 610	20961	2894	142	–	20961
					678 974	5 409	17925	143		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	465 324	–	12285	–	12285	–	12285
					–	–	–	–		–	
		Ограждение ГРПШ									
25	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкций ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	127 271	14 912	381813	44736	165735	–	381813
					57 114	4 169	171342	12507		–	
26	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкций калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,с металлическими стойками	конструкция	1	154 294	1 469	154294	1469	104648	–	154294
					48 177	346	48177	346		–	
27	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкций ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица",2,0 м х 2,5 м	секция	1	63 107	639	63107	639	41570	–	63107
					20 898	140	20898	140		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								644437
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								728644

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	1 842 567
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	1 842 567
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%	Тенге	36 851
Итого	Тенге	1 879 418
Сметная прибыль-5%	Тенге	93 971
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	37 588
Итого СМР	Тенге	2 010 978
Итого с оборудованием	Тенге	2 010 978
Итого в прогнозных ценах К=1,075	Тенге	2 161 801
Понижающий коэффициент К=0,979999992834415	Тенге	2 118 565
НДС (12%)	Тенге	254 228
Всего к оплате	Тенге	2 372 792,50

Подрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

_____ Толибов В.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.