Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group" Актюбинская область, город Актобе, район Астана, квартал Промзона 47, Тел: 8 707 340 88 34 БИН 050540008547**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №01/05/2025**

Акт выполненных работ №1

за **август 2025** **(месяц, год) на** **2-1 Газопровод высокого давления** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7302,96	210,57	210,57	1537784	1537784	0	256918	1 938 279,00
						0	48,86	0	356823		143576	
2	2	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	35,49	3501,81	0	124279	0	0	89481	230 861,00
						3501,81	0	124279	0		17101	
5	27	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,10	1487315,94	1101201,91	148731	110120	0	64333	230 110,00
						386114,03	263716,25	38611	26371		17045	
6	28	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	100	31752		3175200		3175200		3 429 216,00
											254016	
7	29	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	2692,55	13,37	269255	1337	96372	170228	474 642,00
						1715,46	4,01	171546	401		35159	
8	70	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	15000	7,45	0,84	111750	12600	0	75450	202 200,00
						6,61	0,37	99150	5550		15000	
9	71	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	15000	34		510000		510000		550 800,00
											40800	
10	72	Ц13-100901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	15	72317,9	27895,34	1084768	418430	0	532658	1 746 820,00
						44422,56	13791,41	666338	206871		129394	
11	73	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	15	28877		433155		433155		467 807,00
											34652	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления									9 270 735,00
			ИТОГО:					282 461 005	20 389 902	251 402 370	13 836 259	9 270 735,00
								10 668 731	5 160 394		23 703 799	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3%**		**120 520**				
			Итого с временными									**9 391 254,56**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29%**		**121 147**				
			Итого с зимними									**9 512 401,74**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**190 248**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 702 649,77**
			в том числе на 2023 год -60%					**5 821 590**				
			в том числе на 2024 год - 40%					**3 881 060**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079					**6 281 495**				
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163					**4 513 673**				
												10 795 168,14
			НДС			**12 %**		**1 295 420**				
			Итого с НДС									**12 090 588,31**

Принял Подрядчик:

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал Субподрядчик :

ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоныхов Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Субподрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Подрядчика	Субподрядчик	Подрядчика	Субподрядчик	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
041140007085	050540008547			01/05/2025	01.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие			
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 1	12 090 588,31	12 090 588,31	10 795 168,14	10 795 168,14				1 295 420,18	12 090 588,31
Итого к оплате с НДС:	12 090 588,31								12 090 588,31

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор _____ **Шоныхов Г.М.**

Место печати (при наличии)