Форма N 2в

Подрядчик ТОО ПСФ "Алонс"
Субподрядчик АО "Алматыгорсвет"
Договор №2/С от 21 января 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады

НАИМЕНОВАНИЕ объекта ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка КЛ-1 кВ от ГПП-1, ГПП-2 до опор освещения								
1	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,302	319,19	-	6799	-	7683	2,48	53
				319,19	-	6799	-	113	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка кабельной линии 1кВ от опор 1/1,1/2,1/3 до опор освещения								
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	518	319,19	-	165338	-	186832	2,48	1285
				319,19	-	165338	-	113	-	-
		м3								
3	Е0122-11-1 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	2,179	39041,1	14659,22	85071	31942	79902	173	377
				24354	3852,92	53067	8396	130	18,1	39
		км								
4	С130804-100-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	Труба полиэтиленовая диам. 50 мм	1695,79	123,82	-	209973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Сканировано с CamScanner

	02, СН РК 8.02-03-20 02								
5	С130804-39 -Муфта, d 50 мм	84,1	302,58	-	25447	-	-	-	-
	10шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С130804-100-Труба полиэтиленовая диам. 40 мм	505	80,36	-	40582	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		-	-	-	-	-	-	-
	м								
7	С130804-38 -Муфта, d 40 мм	24,9	199,26	-	4962	-	-	-	-
	10шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-8-2 -Укладка стальных труб диам. 79 мм	0,145	52684,48	6660,43	7639	966	7569	254	37
			37638	2516,58	5458	365	130	14,99	2
	км								
9	С130806-70 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 79 мм, толщина стенки 3,8 мм	145,58	341,12	-	49660	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.		-	-	-	-	-	-	-
	м								
10	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	2324	31,24	2,62	72606	6098	53407	0,15	349
			23,62	0,57	54884	1334	95	-	8
	м								
11	С151601-188-Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,37048	97798,12	-	231828	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	км								
12	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	518	109,96	-	56960	-	64365	0,97	503
			109,96	-	56960	-	113	-	-
	м3								
13	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг	1221	27,96	2,21	34142	2703	24159	0,15	183
	0		20,5	0,33	25031	400	95	-	2
	м								
14	С151601-163-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,24542	12040,88	-	14996	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			999204	41710			2734

Сканировано с CamScanner

	Тенге		36[illegible]37	10495			52
Стоимость монтажных работ -	Тенге		353572	-	-		-
Материалы -	Тенге		18032	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	81649	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		246824	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		77566	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	11635	-		39
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25868	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		457007	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	93283	-		581
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		315008	-	-		-
Материалы -	Тенге		1226	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	289583	-		-
Местные материалы -	Тенге		50	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		338668	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	50800	-		169
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		692896	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	340384	-		2413
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		330623	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		330623	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19837	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		350461	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1500364	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2993
Сметная заработная плата -	Тенге		-	433667	-		-

РАЗДЕЛ 2. Установка опор освещения и светильников

15	Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	36	3608,46	1501,75	129905	54063	80675	12	432
			1621,76	512,51	58383	18450	105	2,34	84
	опора								
16	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	0,722	3731,58	54,13	2694	39	137	1,35	1
			160,52	20,44	116	15	105	0,12	-
	м3								
17	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	14,965	4560,14	108,65	68243	1626	3624	1,48	22
			190,04	40,59	2844	607	105	0,24	4
	м3								
18	СПРАЙС-ЛИСТ-Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9 ТОО "Казахский Свет"	36	18084,38	-	651038	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ-Фундамент для опор ОПФГ Н 2,0 м ТОО "Казахский Свет"	36	6420,49	-	231138	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

20	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ		36	44,17	10,04	1590	361	976	0,18	6
				23,99	1,85	863	66	105	0,01	-
21	С11041-82 -Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	м шин	0,04536	39688	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0133-26-1 -Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	т	36	299,79	39,31	10792	1415	2441	0,45	16
				59,04	5,54	2125	199	105	0,03	1

шт

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1097199	57504		478
	Тенге		64332	19338		89
Стоимость монтажных работ -	Тенге		883975	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		883975	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		53039	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		937014	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		83319	-	-	-
Материалы -	Тенге		7694	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6837	-	-
Местные материалы -	Тенге		66235	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		7178	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1077	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5430	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		95927	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	55
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7913	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		129905	-	-	-
Материалы -	Тенге		4616	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	76833	-	-
Местные материалы -	Тенге		12842	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		80675	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12635	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		223214	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	557
Сметная заработная плата -	Тенге		-	88935	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1256156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	611
Сметная заработная плата -	Тенге		-	96848	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2103202	99214		3264
	Тенге		431868	29833		141
Стоимость монтажных работ -	Тенге		1237548	-	-	-
Материалы -	Тенге		18032	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	81649	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1130800	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		77566	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	11635	-	-

Сканировано с CamScanner

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		78907	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1394021	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	93283	-	581
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		405126	-	-	-
Материалы -	Тенге		8921	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	303219	-	-
Местные материалы -	Тенге		66285	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		353529	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	177
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	53029	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45519	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		804175	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2524
Сметная заработная плата -	Тенге		-	356249	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		129905	-	-	-
Материалы -	Тенге		4616	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	76833	-	-
Местные материалы -	Тенге		12842	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		80675	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12635	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		223214	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	557
Сметная заработная плата -	Тенге		-	88935	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		330623	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		330623	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19837	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		350461	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2771871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3661
Сметная заработная плата -	Тенге		-	538467	-	-
Итого с зимними удорожаниями	2771871 X 1,44 %	39915	2811786			
Итого с затратами на выслугу лет	2771871 X 1 %	27718	2839504			
Итого с затратами на доп. отпуска	2771871 X 0,4 %	11087	2850591			
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	2850591 X 2,7367741935		7801423			
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	7801424 X 2 %	156028	7957451			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		954894			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8912346			

Сдал

Принял