Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 г.
(по ресурсному методу)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			150	17.07.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»	384 101 849,52	218 363 433,50							26 203 612,02	244 567 045,52
Удержание аванса (30%)	115 230 554,66	65 509 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 083,61	73 370 113,66
Итого к оплате	**268 871 294,86**	**152 854 403,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 342 528,41**	**171 196 931,86**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022
Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322
Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367
Директор _____ **Демегенов А.А.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Договор №150 от 17.07.2024 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №2-1
за октябрь месяц 2024 года
на Вскрытие а/б покрытия работы (ЛС 01-01)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		714,95	5370,8	2099,59	3839853,44	1501101,88		2223022,64	6547905,33
				$м^3$		3271,21	1047,32	2338751,62	748781,45		485029,25	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		1273,14	204		259720,56				280498,23
				т							20777,67	
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ		38194,25	26		993050,52				1072494,58
				т·км							79444,06	
			ИТОГО по акту					5092624,52	1501101,88	0	2223022,64	7900898,14
								2338751,62	748781,45	0	585250,98	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**7 900 898,14**
		оборудование			Тенге							-
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**7 900 898,14**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							102 711,68
		Итого по главам 1-8			Тенге							**8 003 609,82**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							53 624,19
		Итого по главам 1-9			Тенге							**8 057 234,00**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							161 144,68
		Итого с оборудованием			Тенге							**8 218 378,68**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**7 359 640,29**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**2 368 454,55**
		НДС 12%			Тенге							**1 167 371,38**
		ИТОГО:			Тенге							**10 895 466,22**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**10 677 556,90**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима
_____ **Сагиндиков К.А.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мальгинов М.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Договор №150 от 17.07.2024 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №2-2
за октябрь месяц 2024 года
на Канализация (ЛС 02-01)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		3145	283,67	283,67	892142,13	892142,13		168005,86	1144968,62
				м³ грунта		0	74,19	0	233327,45		84820,63	
2	2	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		2241	354,59	354,59	794636,3	794636,3		149631,69	1019812,2
				м³ грунта		0	92,74	0	207830,41		75544,21	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		94,35	6508,51	0	614077,98	0		442136,4	1140711,48
				м³ грунта		6508,51	0	614077,98	0		84497,1	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		67,23	9670,44	0	650143,66	0		468103,65	1207706,91
				м³ грунта		9670,44	0	650143,66	0		89459,6	
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		44,26	283,67	283,67	12555,22	12555,22		2364,43	16113,33
				м³ грунта		0	74,19	0	3283,63		1193,68	
6	6	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		25,6	354,59	354,59	9077,52	9077,52		1709,34	11649,87
				м³ грунта		0	92,74	0	2374,19		863,01	
7	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		137,81	6415,28	295,1	884089,81	40667,73	551488,02	301933,42	1280905,46
				м³ основания		2118,38	94,69	291933,91	13049,3		94882,23	
8	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3ММ ПЕСКОМ		470,81	1600,01	0	753300,7	0		542377,78	1399331,96
				м³ грунта		1600,01	0	753300,7	0		103653,48	
9	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		470,81	3638		1712806,77		1712806,77		1849831,27
				м³							137024,5	
10	12	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		2256	34,4	34,4	77606,39	77606,4		19965,63	105377,8
				м³ грунта		0	12,29	0	27726,27		7805,78	
11	13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2256	2343		5285808,05		5285808,05		5708672,67
				м³							422864,62	
12	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2256	306,7	135,48	691915,24	305642,85		393468,95	1172217,66
				отвенного грунта		171,22	71,02	386272,29	160221,11		86833,47	
13	15	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		81,06	46,83	46,83	3796,08	3796,07		976,72	5154,54
				м³ грунта		0	16,73	0	1356,21		381,74	
14	16	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ ИЗЛИШКИ		2773,86	211,27	211,27	586033,46	586033,46		110371,96	752104,5
				м³ грунта		0	55,26	0	153283,5		55699,08	
15	17	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с		1651,74	277,76	277,76	458787,33	458787,33		86402,59	588812,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ковшом вместимостью 1 м³/ ИЗЛИШКИ	м³ грунта		0	72,65	0	119998,86		43622,45	
16	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ		123894,34	32		3964618,87				4281788,33
				т·км							317169,46	
17	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		5916,59	1848,53	46,4	10936994,18	274529,81	7957044,39	2045187,65	14020780
				м² креплений		457,26	22,84	2705419,99	135134,98		1038598,17	
18	21	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,63836	1815874,8	1269157,55	1159181,78	810179,38		581477,53	1879912,01
				км трубопровода		546717,25	373376,42	349002,4	238348,57		139252,7	
19	24	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		2423,369	10215		24754714,19		24754714,19		26735091,45
				м							1980377,26	
20	25	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		9,797	5158		50533		50533		54576
				м							4043	
21	30	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		39	4832,64	537,3	188472,95	20954,68		166428,2	383293,15
				шт.		4295,34	15,15	167518,27	590,84		28392	
22	33	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		867	15061		13057887		13057887		14102517,92
				шт.							1044630,92	
23	34	241-211-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		2	6536		13072		13072		14118
				шт.							1046	
24	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		638,36	10,46	1,02	6677,28	651,19		4583,48	12160,82
				м кабеля		9,44	0,53	6026,09	338,38		900,06	
25	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		1940,6	64		124198,27		124198,27		134134,18
				м							9935,91	
26	42	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею/ В КОЛОДЦАХ		0,0004	2167631,48	1502405,88	867	601		435,17	1406,34
				км трубопровода		665225,6	433589,45	266,17	173,5		104,17	
27	43	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ В КОЛОДЦАХ		0,0039	1815874,8	1269157,55	7081,92	4949,75		3552,42	11485,16
				км трубопровода		546717,25	373376,42	2132,17	1456,17		850,82	
28	44	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/ В КОЛОДЦАХ		0,0003	874036,17	394032,31	262,12	118,31		181,31	478,87
				км трубопровода		480003,86	130551,71	144	39,19		35,44	
29	45	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		2,424	15724		38115		38115		41164
				м							3049	
30	46	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		23,028	10215		235231		235231		254049
				м							18818	
31	47	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		1,616	5158		8335		8335		9002
				м							667	
32	57	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		50,689	41259,75	12317,81	2091415,42	624377,48	250305,78	1501541,48	3880393,46
				трубний колодец		24003,87	5917,98	1216732,16	299976,51		287436,56	
33	58	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТКИ		24,48	20411		499661,31		499661,31		539634,26
				м³							39972,95	
34	59	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		70	39404		2758279,99		2758279,99		2978942,38
				шт.							220662,39	
35	60	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		182	16236		2954952		2954952		3191348,34
				шт.							236396,34	
36	61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		23	24737		568951		568951		614467,06
				шт.							45516,06	
37	62	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2		70	39251		2747569,99		2747569,99		2967375,65
				шт.							219805,66	
38	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		170	3456		587520		587520		634521,46
				шт.							47001,46	
39	65	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		102	6779		691458		691458		746774,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							55316,83	
40	66	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		39	15786		615654		615654		664906,29
				шт.							49252,29	
41	67	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2		103	14901		1534803		1534803		1657587,06
				шт.							122784,06	
42	68	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		211	71162		15015182		15015182		16216396,47
				комплект							1201214,47	
43	69	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		3133	457		1431781		1431781		1546323
				кг							114542	
44	70	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство/ ГОРЛОВИНА		1,65	39154,17	6806,91	64604,41	11231,5	36652,18	17726,61	88917,46
				$м^3$		10133,8	1672,16	16720,73	2759,13		6586,44	
45	72	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		663,53	4140,77	29,79	2747525,14	19766,65	2353122,81	351750,57	3347217
				$м^2$ поверхности		564,61	5,41	374635,69	3589,75		247941,29	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					102282375,5	4948304,76	85835125,75	7360312,84	118414132,6
								7534326,21	1604857,95	0	8771444,29	
			ИТОГО по акту					102282375,5	4948304,76	85835125,75	7360312,84	118414132,6
								7534326,21	1604857,95	0	8771444,29	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**118 414 132,59**
		оборудование			Тенге							-
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**118 414 132,59**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							1 539 383,72
		Итого по главам 1-8			Тенге							**119 953 516,31**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							803 688,56
		Итого по главам 1-9			Тенге							**120 757 204,87**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							2 415 144,10
		Итого с оборудованием			Тенге							**123 172 348,97**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**110 302 070,23**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**35 497 039,25**
		НДС 12%			Тенге							**17 495 893,14**
		ИТОГО:			Тенге							**163 295 002,62**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**160 029 102,57**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима
_____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мазыгинов М.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Договор №150 от 17.07.2024 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Сания, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №2-3
за октябрь месяц 2024 года
на Водопровод (ЛС 02-02)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		234,14	283,67	283,67	66418,5	66418,5		12507,76	85241,02
				м³ грунта		0	74,19	0	17370,85		6314,76	
2	2	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		29,84	354,59	354,59	10580,96	10580,98		1992,42	13579,29
				м³ грунта		0	92,74	0	2767,37		1005,91	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		7,24	6508,51	0	47121,61	0		33927,58	87533,11
				м³ грунта		6508,51	0	47121,61	0		6483,92	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,92	9670,44	0	8896,81	0		6405,7	16526,71
				м³ грунта		9670,44	0	8896,81	0		1224,2	
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		4,83	283,67	283,67	1370,13	1370,13		258,01	1758,41
				м³ грунта		0	74,19	0	358,34		130,27	
6	6	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		0,62	354,59	354,59	219,85	219,83		41,4	282,14
				м³ грунта		0	92,74	0	57,49		20,89	
7	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		14,81	6415,28	295,1	95010,3	4370,43	59266,67	32447,81	137654,79
				м³ основания		2118,38	94,69	31373,22	1402,36		10196,68	
8	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ПЕСКОМ		60,48	1600,01	0	96768,6	0		69673,57	179757,44
				м³ грунта		1600,01	0	96768,6	0		13315,27	
9	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		60,48	3638		220026,24		220026,24		237628,34
				м³							17602,1	
10	20	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		454,08	1848,53	46,4	839380,5	21069,3	610678,56	156961,83	1076051,54
				м² креплений		457,26	22,84	207632,62	10371,18		79709,21	
11	191	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,09936	874036,17	394032,31	86844,23	39151,06		60058,15	158654,57
				км трубопровода		480003,86	130551,71	47693,19	12971,62		11752,19	
12	193	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм		4624,184	7646		35356511		35356511		38185032
				м							2828521	
13	194	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		1167,459	3536		4128135		4128135		4458386
				м							330251	
14	200	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		10	3815,77	402,27	38157,7	4022,7		33860,6	77779,8
				шт.		3413,5	6,76	34135,01	67,6		5761,5	
15	202	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		92	35113		3230396		3230396		3488828
				шт.							258432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	203	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		28	9065		253820		253820		274126
				шт.							20306	
17	204	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		763	6537		4987731		4987731		5386749
				шт.							399018	
18	205	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		193	3737		721241		721241		778940
				шт.							57699	
19	206	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		99,36	10,46	1,02	1039,31	101,35		713,4	1892,8
				м кабеля		9,44	0,53	937,96	52,66		140,09	
20	207	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		99,36	64		6359,04		6359,04		6867,77
				м							508,73	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					50196027,78	147304,28	49574164,51	408848,23	54653268,73
								474559,02	45419,47	0	4048392,72	
			ИТОГО по акту					50196027,78	147304,28	49574164,51	408848,23	54653268,73
								474559,02	45419,47	0	4048392,72	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**54 653 268,73**
		оборудование			Тенге							-
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**54 653 268,73**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							710 492,49
		Итого по главам 1-8			Тенге							**55 363 761,22**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							370 937,20
		Итого по главам 1-9			Тенге							**55 734 698,42**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							1 114 693,97
		Итого с оборудованием			Тенге							**56 849 392,39**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**50 909 199,38**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**16 383 426,39**
		НДС 12%			Тенге							**8 075 115,09**
		ИТОГО:			Тенге							**75 367 740,86**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**73 860 386,05**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима
_____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Пальянов М.С.**