Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 г.
(по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		150	17.07.2024				
		Доп.соглашение					
		150/1	31.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»	638 534 804,52	227 172 281,25							27 260 673,75	254 432 955,00
Итого к оплате	**638 534 804,52**	**227 172 281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 260 673,75**	**254 432 955,00**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022
Заместитель акима
_____ **Сагиндиков К.А.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322
Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367
Директор _____ **Демегенов А.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Доп.соглашение №150/1 от 31.10.2024 г. к договору №150 от 17.07.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №3-1
за декабрь месяц 2024 года
на Вскрытие а/б покрытия работы (ЛС 01-01)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		1255,3	5370,8	2099,59	6741965,2	2635615,35		3903154,51	11496727,81
				м³		3271,21	1047,32	4106349,96	1314700,83		851608,1	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2235,37	204		456015,49				492496,77
				т							36481,28	
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ		67061,13	26		1743589,42				1883076,6
				т·км							139487,18	
			ИТОГО по акту					8941570,11	2635615,35	0	3903154,51	13872301,18
								4106349,96	1314700,83	0	1027576,56	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**13 872 301,18**
		оборудование			Тенге							**-**
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**13 872 301,18**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							180 339,92
		Итого по главам 1-8			Тенге							**14 052 641,10**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							94 152,70
		Итого по главам 1-9			Тенге							**14 146 793,79**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							282 935,88
		Итого с оборудованием			Тенге							**14 429 729,67**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**12 921 967,21**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**4 158 503,79**
		НДС 12%			Тенге							**2 049 656,52**
		ИТОГО:			Тенге							**19 130 127,52**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**18 747 524,97**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт_____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мамытинов М.С.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Доп.соглашение №150/1 от 31.10.2024 г. к договору №150 от 17.07.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №3-2
за декабрь месяц 2024 года
на Канализация (ЛС 02-01)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		4234,674	283,67	283,67	1201249,95	1201249,95		226216,22	1541675,31
				м³ грунта		0	74,19	0	314170,33		114209,14	
2	2	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		2027,633	354,59	354,59	718978,49	718978,49		135385,17	922715,26
				м³ грунта		0	92,74	0	188042,75		68351,6	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		133,8855	6508,51	0	871395,2	0		627404,91	1618704,05
				м³ грунта		6508,51	0	871395,2	0		119903,94	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		64,7915	9670,44	0	626562,29	0		451125,05	1163902,15
				м³ грунта		9670,44	0	626562,29	0		86214,81	
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		107,9	283,67	283,67	30607,95	30607,95		5764,18	39282,17
				м³ грунта		0	74,19	0	8005,04		2910,04	
6	6	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		62,412	354,59	354,59	22130,7	22130,7		4167,31	28401,99
				м³ грунта		0	92,74	0	5788,2		2103,98	
7	7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ		2426,58	5423,76	0	13161187,65	0		9476062,05	24448230,3
				м³ грунта		5423,76	0	13161187,65	0		1810980,6	
8	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ		1403,61	8058,7	0	11311272,05	0		8144110	21011816,8
				м³ грунта		8058,7	0	11311272,05	0		1556434,75	
9	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		377,06	6415,28	295,1	2418945,68	111270,41	1508918,59	826115,79	3504667,41
				м³ основания		2118,38	94,69	798756,25	35704		259605,94	
10	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3ММ ПЕСКОМ		2109,38	1600,01	0	3375029,06	0		2430026,66	6269456,61
				м³ грунта		1600,01	0	3375029,06	0		464400,89	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2109,38	3638		7673924,4		7673924,4		8287838,18
				м³							613913,78	
12	12	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		7011,35	34,4	34,4	241190,42	241190,42		62050,53	327500,28
				м³ грунта		0	12,29	0	86169,57		24259,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		7011,35	2343		16427593,2		16427593,2		17741800,59
				$м^3$							1314207,39	
14	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7011,35	306,7	135,48	2150381,17	949897,59		1222849,53	3643097,66
				тненного грунта		171,22	71,02	1200483,24	497946,04		269866,96	
15	15	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		171,74	46,83	46,83	8042,66	8042,66		2069,34	10920,78
				$м^3$ грунта		0	16,73	0	2873,37		808,78	
16	16	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ		5877,19	211,27	211,27	1241674,04	1241674,04		233853,54	1593541,5
				$м^3$ грунта		0	55,26	0	324773,5		118013,92	
17	17	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ		3499,68	277,76	277,76	972071,17	972071,17		183068,41	1247566,13
				$м^3$ грунта		0	72,65	0	254251,64		92426,55	
18	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ		262504,7	32		8400150,38				9072162,32
				т·км							672011,94	
19	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		12535,94	1848,53	46,4	23173061,32	581667,69	16859209,61	4333298,35	29706918,5
				$м^2$ креплений		457,26	22,84	5732184,01	286321,02		2200558,83	
20	21	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,43089	1815874,8	1269157,55	782442,26	546867,27		392494,6	1268931,78
				км трубопровода		546717,25	373376,42	235574,98	160884,16		93994,92	
21	30	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		72	4832,64	537,3	347950,07	38685,56		307252,07	707618,14
				шт.		4295,34	15,15	309264,5	1090,78		52416	
22	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		430,89	10,46	1,02	4507,13	439,55		3093,83	8208,5
				м кабеля		9,44	0,53	4067,58	228,41		607,54	
23	57	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		4,061	41259,75	12317,81	167555,84	50022,63	20053,5	120297,5	310881,61
				грукций колодца		24003,87	5917,98	97479,72	24032,92		23028,27	
24	74	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		1,0099	207621,6	9619,17	209677,06	9714,3	15169,72	128104,93	364804,62
				т конструкций		182981,38	857,93	184792,79	866,38		27022,63	
25	75	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,966	728692		703916,58		703916,58		760229,79
				т							56313,21	
26	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0439	356047		15630,49		15630,49		16881,01
				т							1250,52	
27	77	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,2868	152,93	3,37	4478,86	98,65	1824,56	1774,01	6753,21
				$м^2$		87,26	0,52	2555,65	15,14		500,34	
28	78	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		29,2868	262,55	5,01	7689,17	146,75	4555,78	2081,69	10552,5
				$м^2$		101,98	1,04	2986,64	30,52		781,64	
29	79	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.Укладка/ ФУТЛЯР		0,063	6089798,32	2634070,68	383657,3	165946,64	31365,7	249105,17	683383,46
				км трубопровода		2957859,72	1036130,16	186345,21	65276,3		50620,99	
30	80	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630		63	68222		4297986		4297986		4641824,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м							343838,86	
31	81	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,063	27458056,28	1995884,74	1729857,66	125740,92	1530146,93	114233,16	1991618,02
				км трубопровода		1174124,16	657417,38	73969,81	41417,37		147527,2	
32	90	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,5777	207621,6	9619,17	119942,99	5556,97	8677,69	73280,67	208681,49
				т конструкций		182981,38	857,93	105708,33	495,71		15457,83	
33	91	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,5777	1041284		601549,83		601549,83		649673,77
				т							48123,94	
34	92	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,7519	262,55	5,01	4398,15	83,95	2605,98	1190,82	6036,06
				$м^2$		101,98	1,04	1708,44	17,46		447,09	
35	93	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		22,5	23575,5	1961,09	530448,81	44124,62	419092,84	85669,48	665407,62
				м короба		2988,06	857,93	67231,34	19303,43		49289,33	
36	94	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,9204	207621,6	9619,17	191094,8	8853,6	13825,2	116752	332474,4
				т конструкций		182981,38	857,93	168416	789,6		24627,6	
37	95	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,7568	728692		551474		551474		595592
				т							44118	
38	96	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,1162	506261		58827,6		58827,6		63534
				т							4706,4	
39	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0474	356047		16876,8		16876,8		18226,8
				т							1350	
40	98	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,6916	152,93	3,37	4082	90	1662,8	1616,8	6154,8
				$м^2$		87,26	0,52	2329,2	14		456	
41	99	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,6916	262,55	5,01	7008	133,6	4152	1897,2	9617,6
				$м^2$		101,98	1,04	2722	27,6		712,4	
42	100	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		12	30365,37	2065,41	364384,4	24784,8	296680,4	53325,2	451126,4
				м короба		3576,61	912,04	42919,2	10944,4		33416,8	
43	101	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,6467	207621,6	9619,17	134268,89	6220,68	9714,13	82033,29	233606,34
				т конструкций		182981,38	857,93	118334,08	554,77		17304,16	
44	102	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,6054	728692		441149,98		441149,98		476441,91
				т							35291,93	
45	103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0413	356047		14704,86		14704,86		15881,08
				т							1176,22	
46	104	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,7549	152,93	3,37	2868,18	63,31	1168,35	1136	4324,53
				$м^2$		87,26	0,52	1636,52	9,74		320,35	
47	105	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		18,7549	262,55	5,01	4924,18	93,91	2917,57	1333,22	6757,92
				$м^2$		101,98	1,04	1912,7	19,48		500,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	106	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.Укладка/ ФУТЛЯР		0,048	6089798,32	2634070,68	292310,26	126435,48	23897,74	189794,43	520673,04
				км трубопровода		2957859,72	1036130,16	141977,39	49734,26		38568,35	
49	107	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		48	68222		3274656		3274656		3536628,52
				м							261972,52	
50	108	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,048	27458056,28	1995884,74	1317986,78	95802,43	1165826,43	87034,78	1517423,3
				км трубопровода		1174124,16	657417,38	56357,91	31556,17		112401,74	
51	117	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,7752	207621,6	9619,17	160948,27	7456,8	11644,27	98333,33	280024,27
				т конструкций		182981,38	857,93	141847,2	665,07		20742,67	
52	118	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,1882	728692		137139,81		137139,81		148110,94
				т							10971,13	
53	119	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,4694	533112		250242,68		250242,68		270262,04
				т							20019,36	
54	120	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,1176	343936		40446,93		40446,93		43682,66
				т							3235,73	
55	121	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ М1-14		0,1579	1247555,09	10903,84	196988,92	1721,64	175621,22	23701,53	238345,81
				ньных элементов		124420,97	2786,56	19646,04	439,94		17655,36	
56	122	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,0605	152,93	3,37	4138,4	91,2	1685,87	1638,93	6239,46
				$м^2$		87,26	0,52	2361,34	14,13		462,13	
57	123	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		27,0605	262,55	5,01	7104,81	135,74	4209,6	1923,47	9750,41
				$м^2$		101,98	1,04	2759,74	28,27		722,13	
58	131	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,03993	207621,6	9619,17	8290	384	600	5065	14423
				т конструкций		182981,38	857,93	7306	34		1068	
59	132	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,03784	728692		27574		27574		29780
				т							2206	
60	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00209	356047		744		744		804
				т							60	
61	134	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,15797	152,93	3,37	177	4	72	70	267
				$м^2$		87,26	0,52	101	1		20	
62	135	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,15797	262,55	5,01	304	6	180	82	417
				$м^2$		101,98	1,04	118	1		31	
63	136	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.Укладка/ ФУТЛЯР		0,003	6089798,32	2634070,68	18269	7902	1494	11862	32542
				км трубопровода		2957859,72	1036130,16	8874	3108		2411	
64	137	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		3	68222		204666		204666		221039
				м							16373	
65	138	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-		0,003	27458056,28	1995884,74	82374	5987	72864	5440	94839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		1174124,16	657417,38	3522	1972		7025	
66	139	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,04028	207621,6	9619,17	8363	388	605	5109	14550
				т конструкций		182981,38	857,93	7370	35		1078	
67	140	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,03784	728692		27574		27574		29780
				т							2206	
68	141	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00244	356047		869		869		939
				т							70	
69	142	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,16812	152,93	3,37	179	4	73	71	270
				$м^2$		87,26	0,52	102	1		20	
70	143	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,16812	262,55	5,01	307	6	182	83	421
				$м^2$		101,98	1,04	119	1		31	
71	144	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.Укладка/ ФУТЛЯР		0,003	6089798,32	2634070,68	18269	7902	1494	11862	32542
				км трубопровода		2957859,72	1036130,16	8874	3108		2411	
72	145	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		3	68222		204666		204666		221039
				м							16373	
73	146	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	27458056,28	1995884,74	82374	5987	72864	5440	94839
				км трубопровода		1174124,16	657417,38	3522	1972		7025	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					112095761,5	7366662,07	57237266,64	30547749,15	154055053,66
								39091682,06	2422734,47	0	11411542,98	
			ИТОГО по акту					112095761,5	7366662,07	57237266,64	30547749,15	154055053,66
								39091682,06	2422734,47	0	11411542,98	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**154 055 053,66**
		оборудование			Тенге							-
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**154 055 053,66**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							2 002 715,70
		Итого по главам 1-8			Тенге							**156 057 769,36**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							1 045 587,05
		Итого по главам 1-9			Тенге							**157 103 356,41**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							3 142 067,13
		Итого с оборудованием			Тенге							**160 245 423,54**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**143 501 379,23**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**46 181 128,61**
		НДС 12%			Тенге							**22 761 900,94**
		ИТОГО:			Тенге							**212 444 408,78**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**208 195 520,61**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мальгинов М.С.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Доп.соглашение №150/1 от 31.10.2024 г. к договору №150 от 17.07.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Акт выполненных работ №3-3
за декабрь месяц 2024 года
на Водопровод (ЛС 02-02)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		1611,7	283,67	283,67	457190,99	457190,99		86097,03	586755,59
				м³ грунта		0	74,19	0	119572,05		43467,57	
2	2	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		205,41	354,59	354,59	72836,3	72836,41		13715,23	93475,89
				м³ грунта		0	92,74	0	19049,78		6924,36	
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		49,85	6508,51	0	324449,2	0		233603,57	602696,89
				м³ грунта		6508,51	0	324449,2	0		44644,12	
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		6,36	9670,44	0	61504,04	0		44282,85	114249,86
				м³ грунта		9670,44	0	61504,04	0		8462,97	
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		33,23	283,67	283,67	9426,36	9426,35		1775,1	12097,68
				м³ грунта		0	74,19	0	2465,35		896,22	
6	6	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		4,23	354,59	354,59	1499,93	1499,82		282,44	1924,92
				м³ грунта		0	92,74	0	392,25		142,55	
7	7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ		478,36	5423,76	0	2594509,77	0		1868048,45	4819563,05
				м³ грунта		5423,76	0	2594509,77	0		357004,83	
8	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ		60,97	8058,7	0	491338,99	0		353763,75	912711,18
				м³ грунта		8058,7	0	491338,99	0		67608,44	
9	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		101,92	6415,28	295,1	653845,34	30076,6	407863,51	223300,56	947317,81
				м³ основания		2118,38	94,69	215905,34	9650,81		70171,91	
10	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ПЕСКОМ		416,34	1600,01	0	666148,11	0		479627,89	1237437,36
				м³ грунта		1600,01	0	666148,11	0		91661,36	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		416,34	3638		1514644,89		1514644,89		1635816,51
				м³							121171,62	
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ГРУНТОМ		4,340954	1600,01	0	6945,56	0		5000,83	12902,1
				м³ грунта		1600,01	0	6945,56	0		955,71	
13	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		100,69	34,4	34,4	3463,73	3463,73		891,11	4703,23
				м³ грунта		0	12,29	0	1237,48		348,39	
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		100,69	2343		235916,67		235916,67		254790
				м³							18873,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		100,69	306,7	135,48	30881,62	13641,49		17561,35	52318,53
				отвенного грунта		171,22	71,02	17240,14	7151,01		3875,56	
16	16	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		8,74	46,83	46,83	409,29	409,3		105,32	555,77
				$м^3$ грунта		0	16,73	0	146,22		41,16	
17	20	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		3125,64	1848,53	46,4	5777839,32	145029,61	4203579,42	1080439,95	7406954,15
				$м^2$ крепленнй		457,26	22,84	1429230,17	71389,59		548674,88	
18	191	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,6258	874036,17	394032,31	546971,81	246585,49		378264,83	999255,56
				км трубопровода		480003,86	130551,71	300386,46	81699,27		74018,92	
19	192	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,05301	732990,91	310035,77	38855,84	16434,98		28054,81	72263,52
				км трубопровода		422955,14	111626,35	22420,86	5917,32		5352,87	
20	200	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		63	3815,77	402,27	240393,48	25343,02		213321,76	490012,67
				шт.		3413,5	6,76	215050,54	425,89		36297,43	
21	201	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		5	2332,08	274,03	11660,41	1370,16		10196,7	23605,66
				шт.		2058,05	1,89	10290,25	9,46		1748,55	
22	206	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		678,84	10,46	1,02	7100,69	692,41		4874,04	12931,85
				м кабеля		9,44	0,53	6408,27	359,76		957,12	
23	207	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		678,84	64		43445,74		43445,74		46921,45
				м							3475,71	
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					13791278,08	1024000,36	6405450,23	5043207,57	20341261,23
								6361827,7	319466,24	0	1506775,58	
			ИТОГО по акту					13791278,08	1024000,36	6405450,23	5043207,57	20341261,23
								6361827,7	319466,24	0	1506775,58	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**20 341 261,23**
		оборудование			Тенге							**-**
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**20 341 261,23**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							264 436,40
		Итого по главам 1-8			Тенге							**20 605 697,63**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							138 058,17
		Итого по главам 1-9			Тенге							**20 743 755,80**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							414 875,12
		Итого с оборудованием			Тенге							**21 158 630,92**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**18 947 765,57**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**6 097 705,84**
		НДС 12%			Тенге							**3 005 456,57**
		ИТОГО:			Тенге							**28 050 927,98**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**27 489 909,42**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Демегенов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мальгинов М.С.**