Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",г.Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, 76, почтовый индекс 050004** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 150/1 от 31.10.2024 к Договору № 150 от 17.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
42	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул. Момышулы, ул.Саина, ул. Мұстай Кәрім в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы			работа	1	170 680 727,72	170 680 727,72	18 287 220,83
				Итого	1	x	170 680 727,72	18 287 220,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Шагирбаев И.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»

Форма КС-3

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2025 г.

(по ресурсному методу)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			150	17.07.2024						
			Доп.соглашение							
			150/1	31.10.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы»	978 816 855,57	152 393 506,89							18 287 220,83	170 680 727,72
Итого к оплате	**978 816 855,57**	**152 393 506,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 287 220,83**	**170 680 727,72**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022
Заместитель акима

_____ **Сагиндиков К.А.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering»

БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

БИН 070340007367

Директор _____ **Шагирбаев И.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Вскрытие а/б покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №6-1

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **01-01 Вскрытие а/б покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1754,26666	5370,80	2099,59	9421815,33	3683240,77		5454611,50	16066538,02
						3271,21	1047,32	5738574,71	1837278,61		1190112,09	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3123,901288	204,00		637275,87				688258,00
											50982,13	
3	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т*км	93717,03864	26,00		2436643,06				2631574,55
											194931,49	
			ИТОГО по акту					12495734,26	3683240,77	0,00	5454611,50	19386371,47
								5738574,71	1837278,61	0,00	1436025,71	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге							**19 386 371,47**
		оборудование			Тенге							**-**
		ИТОГО без оборудования			Тенге							**19 386 371,47**
		Временные здания и сооружения -1,3%			Тенге							252 022,83
		Итого по главам 1-8			Тенге							**19 638 394,30**
		Климатические условия -0,67%			Тенге							131 577,24
		Итого по главам 1-9			Тенге							**19 769 971,54**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге							395 399,43
		Итого с оборудованием			Тенге							**20 165 370,97**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**18 058 291,36**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**5 811 458,26**
		НДС 12%			Тенге							**2 864 369,95**
		ИТОГО:			Тенге							**26 734 119,57**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**26 199 437,18**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Шагирбаев И.М.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мальчинов М.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Канализация работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Доп.соглашение №150/1 от 31.10.2024 г. к договору №150 от 17.07.2024 г.

Акт выполненных работ №6-2

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01 Канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ									
1	21	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,65	1815874,80	1269157,55	1180318,57	824952,38		592080,32	1914190,75
						546717,25	373376,42	355366,19	242694,67		141791,86	
2	30	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	210	4832,64	537,30	1014854,37	112832,90		896151,87	2063886,24
						4295,34	15,15	902021,46	3181,45		152880,00	
3	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	650	10,46	1,02	6799,04	663,06		4667,05	12382,56
						9,44	0,53	6135,97	344,55		916,47	
4	43	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ В КОЛОДЦАХ	км трубопровода	0,00228	1815874,80	1269157,55	4140,20	2893,70		2076,80	6714,40
						546717,25	373376,42	1246,50	851,30		497,40	
5	49	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4832,64	537,30	33828,50	3761,00		29871,75	68796,25
						4295,34	15,15	30067,50	106,00		5096,00	
6	57	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	141,6	41259,75	12317,81	5842380,46	1744201,91	699230,57	4194564,38	10839900,46
						24003,87	5917,98	3398947,98	837986,02		802955,62	
7	58	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТКИ	$м^3$	57,99	20411,00		1183633,96		1183633,96		1278324,78
											94690,82	
8	70	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство/ ГОРЛОВИНА	$м^3$	2,14	39154,17	6806,91	83789,97	14566,92	47536,77	22990,88	115323,27
						10133,80	1672,16	21686,28	3578,51		8542,42	
9	71	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-3,МС-5,МС-6,МС-7,МС-2	т стальных элементов	0,7	1247555,09	10903,84	873288,55	7632,70	778561,21	105073,44	1056630,95
						124420,97	2786,56	87094,69	1950,58		78268,96	
10	72	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	120,93	4140,77	29,79	500743,32	3602,52	428862,51	64107,42	610038,66
						564,61	5,41	68278,29	654,24		45187,92	
11	90	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,89	207621,60	9619,17	184783,22	8561,03	13368,78	112895,62	321493,05
						182981,38	857,93	162853,41	763,69		23814,21	
12	91	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,89	1041284,00		926742,85		926742,85		1000882,21

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							74139,36	
13	92	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,69	262,55 101,98	5,01 1,04	6744,81 2619,99	128,75 26,78	3996,42	1826,20 685,64	9256,65
14	93	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м короба	34,5	23575,50 2988,06	1961,09 857,93	813354,84 103088,06	67657,76 29598,60	642609,01	131359,87 75576,97	1020291,68
15	94	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,1505	207621,69 182981,38	9619,17 857,93	238868,50 210520,00	11067,00 987,00	17281,50	145940,00 30784,50	415593,00
16	95	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,946	728692,00		689342,50		689342,50	55147,50	744490,00
17	96	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,14525	506261,00		73534,50		73534,50	5883,00	79417,50
18	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05925	356047,00		21096,00		21096,00	1687,50	22783,50
19	98	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	33,3645	152,93 87,26	3,37 0,52	5102,50 2911,50	112,50 17,50	2078,50	2021,00 570,00	7693,50
20	99	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	33,3645	262,55 101,98	5,01 1,04	8760,00 3402,50	167,00 34,50	5190,00	2371,50 890,50	12022,00
21	100	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	15	30365,37 3576,61	2065,41 912,04	455480,50 53649,00	30981,00 13680,50	370850,50	66656,50 41771,00	563908,00
22	117	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,97	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	201392,95 177491,98	9330,62 832,19	14570,35	123043,52 25955,09	350391,56
23	118	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,24	728692,00		174886,05		174886,05	13990,82	188876,87
24	119	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,59	533112,00		314535,96		314535,96	25162,81	339698,77
25	120	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,15	343936,00		51590,48		51590,48	4127,21	55717,69
26	121	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ М1-14	т стальных элементов	0,2	1247555,09 124420,97	10903,84 2786,56	249510,98 24884,16	2180,68 557,24	222446,13	30020,94 22362,72	301894,64
27	122	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	33,83	152,93 87,26	3,37 0,52	5173,67 2952,05	114,02 17,67	2107,61	2048,93 577,74	7800,34
28	123	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	33,83	262,55 101,98	5,01 1,04	8882,16 3450,12	169,49 35,34	5262,68	2404,65 902,78	12189,59
			Итого по разделу 1: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 САМОТЕЧНАЯ					15153559,41 5618667,63	2845577,14 1137898,33	6689314,84 0,00	6532172,64 1734856,82	23420588,87
			Раздел 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ									
29	147	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	156	283,67 0,00	283,67 74,19	44252,56 0,00	44252,56 11573,68		8333,53 4207,29	56793,38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	148	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	4,824996	6508,51	0,00	31403,56	0,00		22610,53	58335,20
						6508,51	0,00	31403,56	0,00		4321,11	
31	149	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧ. С КОМ-ИНИЯМИ	$м^3$ грунта	30,120975	5423,76	0,00	163368,94	0,00		117625,70	303474,25
						5423,76	0,00	163368,94	0,00		22479,61	
32	150	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	11,934092	6415,28	295,10	76560,56	3521,67	47757,84	26146,87	110924,02
						2118,38	94,69	25280,94	1130,00		8216,59	
33	151	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3ММ	$м^3$ грунта	47,167677	1600,01	0,00	75468,75	0,00		54337,66	140190,84
						1600,01	0,00	75468,75	0,00		10384,43	
34	152	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	47,167677	3638,00		171595,99		171595,99		185323,65
											13727,66	
35	153	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	103,120638	34,40	34,40	3547,36	3547,36		912,61	4816,78
						0,00	12,29	0,00	1267,37		356,81	
36	154	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	103,120638	2343,00		241611,66		241611,66		260940,59
											19328,93	
37	155	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	103,120638	306,70	135,48	31627,12	13970,73		17985,27	53581,55
						171,22	71,02	17656,29	7323,59		3969,16	
38	156	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	26,764862	46,83	46,83	1253,36	1253,36		322,54	1701,96
						0,00	16,73	0,00	447,76		126,06	
39	157	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ	$м^3$ грунта	164,180607	211,27	211,27	34686,47	34686,47		6532,75	44515,94
						0,00	55,26	0,00	9072,62		3296,72	
40	158	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ	ткм	3989,58874	32,00		127666,86			10213,36	137880,22
41	160	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,199099	732990,91	340035,77	146597,58	62096,85		105846,77	272639,90
						422955,14	111626,35	84590,74	22325,16		20195,55	
42	162	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	201,999212	2466,00		498130,10		498130,10		537980,53
											39850,43	
43	166	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	2332,08	274,03	74626,60	8768,94		65258,88	151076,18
						2058,05	1,89	65857,58	60,47		11190,70	
44	168	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/ SDR 17, PN 10	шт.	32	3737,00		119584,00		119584,00		129150,70
											9566,70	
45	170	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	200	10,46	1,02	2092,02	204,04		1435,96	3809,95
						9,44	0,53	1887,95	106,01		281,97	
46	171	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	200	64,00		12800,00		12800,00		13824,04
											1024,04	
47	173	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/ В КОЛОДЦАХ	км трубопровода	0,033108	732990,91	340035,77	24267,88	10264,69		17521,94	45132,98
						422955,14	111626,35	14003,20	3695,73		3343,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	175	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33,43908	2466,00		82460,78		82460,78	6596,86	89057,64
49	177	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	49	2332,08 2058,05	274,03 1,89	114271,90 100844,41	13427,49 92,62		99927,70 17135,80	231335,40
50	180	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,04808	283082,95 243943,81	2967,60 977,73	13610,64 11728,80	142,72 47,04	1739,12	8125,36 1738,88	23474,88
51	181	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,08	708,00		34040,64		34040,64	2723,28	36763,92
52	182	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,96	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	199316,54 175662,22	9234,38 823,47	14420,36	121775,33 25687,25	346779,12
53	183	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,96	1041284,00 101,98		999632,72 1,04		999632,72 2847,11	79970,50 745,01	1079603,22
54	184	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	27,92	262,55 101,98	5,01 1,04	7330,48 2847,11	140,00 29,17	4343,37	1984,60 745,01	10060,09
55	185	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 м^2	м короба	37,5	23575,50 2988,06	1961,09 857,93	884081,25 112052,08	73540,83 32172,50	698487,92	142782,50 82149,17	1109012,92
56	186	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	1,65672	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	343971,00 303149,25	15936,00 1421,25	24885,75	210153,75 44330,25	598455,00
57	187	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	1,36224	728692,00		992653,50		992653,50	79412,25	1072065,75
58	188	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,20916	506261,00		105889,50		105889,50	8471,25	114360,75
59	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08532	356047,00		30378,00		30378,00	2430,00	32808,00
60	190	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	48,04488	152,93 87,26	3,37 0,52	7347,75 4192,50	162,00 24,75	2993,25	2910,00 820,50	11078,25
61	191	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	48,04488	262,55 101,98	5,01 1,04	12614,25 4899,75	240,75 50,25	7473,75	3414,75 1282,50	17311,50
62	192	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м короба	21,6	30365,37 3576,61	2065,41 912,04	655892,25 77254,50	44613,00 19700,25	534024,00	95985,00 60150,00	812027,25
			Итого по разделу 2: ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ					6364632,57 1272148,60	339913,84 111363,69	4624902,25 0,00	1131930,00 599723,78	8096286,35
			ИТОГО по акту					21518191,98 6890816,23	3185490,98 1249262,02	11314217,09 0,00	7664102,64 2334580,60	31516875,22

		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	**31 516 875,22**
		оборудование	Тенге	**-**
		ИТОГО без оборудования	Тенге	**31 516 875,22**
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	409 719,38
		Итого по главам 1-8	Тенге	**31 926 594,60**
		Климатические условия -0,67%	Тенге	213 908,18
		Итого по главам 1-9	Тенге	**32 140 502,78**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	642 810,06
		Итого с оборудованием	Тенге	**32 783 312,84**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163			Тенге							**29 357 784,48**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253			Тенге							**9 447 822,93**
		НДС 12%			Тенге							**4 656 672,89**
		ИТОГО:			Тенге							**43 462 280,29**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			Тенге							**42 593 034,69**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима
_____ Сагиндиков К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт_____ Серкенов С.Б.

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ Шагирбаев И.М.

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ Мальгинов М.С.

Форма предоставлена
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате пр.Абая, ул.Момышулы, ул.Саина, ул.Мустай Корим в мкр.Мамыр-4 Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Доп.соглашение №150/1 от 31.10.2024 г. к договору №150 от 17.07.2024 г.

Акт выполненных работ №6-3

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-02 Водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Группы 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	5065,224226	283,67 0,00	283,67 74,19	1436852,31 0,00	1436852,31 375789,06		270584,34 136609,16	1844045,81
2	2	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Группы 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	645,57	354,59 0,00	354,59 92,74	228912,55 0,00	228912,90 59870,33		43104,72 21762,14	293779,41
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	156,66	6508,51 6508,51	0,00 0,00	1019623,10 1019623,10	0,00 0,00		734129,08 148299,85	1894052,03
4	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Группы 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	19,6	9670,44 9670,44	0,00 0,00	189540,75 189540,75	0,00 0,00		136469,16 26080,86	352090,77
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Группы 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	104,44	283,67 0,00	283,67 74,19	29626,50 0,00	29626,50 7748,46		5579,03 2816,76	38022,29
6	6	1101-0101-0358 *РСНБ РК 2022*	Группы 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	13,31	354,59 0,00	354,59 92,74	4719,64 0,00	4719,28 1234,23		888,73 448,56	6056,93
7	7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ	м³ грунта	1312,68	5423,76 5423,76	0,00 0,00	7119661,11 7119661,11	0,00 0,00		5126159,88 979666,15	13225487,14
8	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Группы 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОМ-ЦИЯМИ	м³ грунта	167,3	8058,70 8058,70	0,00 0,00	1348220,65 1348220,65	0,00 0,00		970717,97 185515,69	2504454,31
9	9	4123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	240,2409	6415,28 2118,58	295,10 94,69	1541212,64 508921,64	70895,10 22748,41	961396,16	520353,28 165405,84	2232971,76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ПЕСКОМ	$м^3$ грунта	981,33672	1600,01 1600,01	0,00 0,00	1570148,45 1570148,45	0,00 0,00		1130509,83 216050,96	2916709,24
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	981,33672	3638,00		3570102,91		3570102,91	285608,30	3855711,21
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ГРУНТОМ	$м^3$ грунта	89,24244	1600,01 1600,01	0,00 0,00	142788,69 142788,69	0,00 0,00		102808,28 19647,64	265244,61
13	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	3786,71744	34,40 0,00	34,40 12,29	130262,99 0,00	130263,00 46538,80		33512,42 13102,10	176877,51
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3786,71744	2343,00		8872278,92		8872278,92	709782,37	9582061,29
15	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3786,71744	306,70 171,22	135,48 71,02	1161386,26 648361,71	513024,56 268932,78		660441,48 145750,86	1967578,60
16	16	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	428,27	46,83 0,00	46,83 16,73	20055,82 0,00	20055,82 7164,79		5160,67 2017,04	27233,53
17	17	1101-0102-0374 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ	$м^3$ грунта	6091,73	211,27 0,00	211,27 55,26	1286999,78 0,00	1286999,78 336629,10		242389,80 122321,85	1651711,43
18	18	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ	$м^3$ грунта	846,14	277,76 0,00	277,76 72,65	235023,87 0,00	235023,86 61472,19		44261,68 22346,73	301632,28
19	19	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ	тКм	176967,2	32,00		5662950,38			453036,07	6115986,45
20	20	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	1580	1848,53 457,26	46,40 22,84	2920677,41 722470,81	73311,96 36087,19	2124894,58	546158,59 277353,22	3744189,22
21	191	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,45	874036,17 480003,86	394032,31 130551,71	1267352,38 696005,70	571347,00 189300,00		876452,54 171504,37	2315309,29
22	192	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,16	732990,91 422955,14	310035,77 111626,35	117278,52 67672,84	49605,68 17860,23		84677,77 16156,55	218112,84
23	206	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1610	10,46 9,44	1,02 0,53	16840,66 15198,46	1642,20 853,25		11559,72 2270,00	30670,38
24	207	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1610	64,00		103039,94		103039,94	8243,31	111283,25
25	268	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,6	39281,12 20850,42	15901,39 7622,95	180693,17 95911,85	73146,29 35065,49	11634,86	129667,72 24828,92	335189,81
26	269	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	$м^3$	2	20411,00		40822,02		40822,02	3265,69	44087,71

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	270	225-101-0602 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	39404,00		788080,00		788080,00		851126,42
											63046,42	
28	272	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	37	24737,00		915269,00		915269,00		988490,45
											73221,45	
29	273	225-101-0610 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-2	шт.	20	39251,00		785020,00		785020,00		847821,65
											62801,65	
30	274	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	3456,00		93312,00		93312,00		100777,05
											7465,05	
31	275	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	6131,00		122620,00		122620,00		132429,56
											9809,56	
32	276	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	20	36676,00		733520,00		733520,00		792201,65
											58681,65	
33	278	1106-0701-0202 ***РСНБ РК 2022***	Пояса без опалубки. Устройство/ ГОРЛОВИНА	$м^3$	0,19	39154,17	6806,91	7439,31	1293,26	4220,53	2041,32	10239,00
						10133,80	1672,16	1925,33	317,75		758,37	
34	279	1107-0107-0103 ***РСНБ РК 2022***	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1	т стальных элементов	0,74	1247555,09	10903,84	923190,84	8068,75	823050,36	111077,67	1117010,02
						124420,97	2786,56	92071,55	2062,04		8274,51	
35	280	1106-0701-0202 ***РСНБ РК 2022***	Пояса без опалубки. Устройство/ ОБОЙМА	$м^3$	1	39154,17	6806,91	39154,13	6806,79	22213,39	10743,49	53889,36
						10133,80	1672,16	10133,76	1672,11		3991,74	
36	281	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	243,85	4140,77	29,79	1009726,70	7264,31	864782,37	129269,67	1230115,72
						564,61	5,41	137680,21	1319,25		91119,35	
37	299	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖКИ	т конструкций	1,08	207621,60	9619,17	224231,29	10388,55	16222,56	136997,09	390126,77
						182981,38	857,93	197619,82	926,57		28898,39	
38	300	222-525-0101 ***РСНБ РК 2022***	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,079999	1041284,00		1124585,37		1124585,37		1214552,19
											89966,82	
39	301	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,319965	262,55	5,01	8222,90	156,62	4872,12	2226,09	11284,87
						101,98	1,04	3194,17	32,42		835,88	
40	302	1122-1501-0102 ***РСНБ РК 2022***	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м короба	42,066948	23575,50	1961,09	991749,24	82497,11	783553,54	160171,27	1244074,08
						2988,06	857,93	125698,59	36090,53		92153,57	
41	303	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖКИ	т конструкций	0,6	207621,60	9619,17	124573,00	5771,56	9012,62	76109,37	216737,03
						182981,38	857,93	109788,82	514,76		16054,60	
42	304	214-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-1Б	т	0,493351	728692,00		359500,56		359500,56		388260,57
											28760,01	
43	305	214-203-0201 ***РСНБ РК 2022***	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,07575	506261,00		38349,08		38349,08		41416,92
											3067,84	
44	306	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0309	356047,00		11001,81		11001,81		11881,96
											880,05	
45	307	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,399998	152,93	3,37	2660,88	58,67	1084,00	1653,97	4011,93
						87,26	0,52	1518,44	9,08		297,08	
46	308	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,399998	262,55	5,01	4568,35	87,31	2706,74	1236,73	6209,55

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		101,98	1,04	1774,54	18,16		464,47	
47	309	1122-1501-0104 ***РСНБ РК 2022***	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	7,822685	30365,37 3576,61	2065,41 912,04	237538,62 27978,67	16157,11 7134,71	193403,08	34762,06 21784,08	294084,76
48	326	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,97	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	201393,08 177492,07	9330,53 832,22	14570,48	123043,67 25954,94	350391,69
49	327	214-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,235443	728692,00		171565,23		171565,23	13725,07	185290,30
50	328	214-203-0202 ***РСНБ РК 2022***	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,587406	533112,00		313153,15		313153,15	25052,22	338205,37
51	329	214-210-0102 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,147152	343936,00		50610,86		50610,86	4048,72	54659,58
52	330	1107-0107-0103 ***РСНБ РК 2022***	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ М1-14	т стальных элементов	0,197604	1247555,09 124420,97	10903,84 2786,56	246521,67 24586,28	2154,50 550,57	219780,89	29661,52 22094,62	298277,81
53	331	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	33,860542	152,93 87,26	3,37 0,52	5178,07 2954,87	114,21 17,75	2109,45	2050,75 578,32	7807,14
54	332	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	33,860542	262,55 101,98	5,01 1,04	8890,08 3453,11	169,27 35,04	5267,25	2497,03 903,66	12200,77
55	333	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,5	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	103811,02 91490,73	4809,65 428,99	7510,64	63424,78 13378,90	180614,70
56	334	214-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,05	728692,00		36434,42		36434,42	2914,54	39348,96
57	335	214-203-0202 ***РСНБ РК 2022***	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,41	533112,00		218575,73		218575,73	17485,86	236061,59
58	336	214-210-0102 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03	343936,00		10318,22		10318,22	825,26	11143,48
59	337	1107-0107-0103 ***РСНБ РК 2022***	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ М1-16	т стальных элементов	0,04	1247555,09 124420,97	10903,84 2786,56	49902,20 4977,11	436,63 111,67	44489,11	6004,47 4472,36	60379,12
60	338	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,42	152,93 87,26	3,37 0,52	2358,39 1345,43	52,00 8,00	960,45	933,95 263,49	3555,83
61	339	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,42	262,55 101,98	5,01 1,04	4048,30 1572,42	77,00 16,00	2398,88	1095,95 411,48	5555,73
			Итого по разделу 1: ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					50184145,01 15161781,68	4881120,07 1519391,93	24478293,28 0,00	12575897,54 5020800,03	67780842,58
			Раздел 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ									
62	371	1101-0101-0357 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	546,21	283,67 0,00	283,67 74,19	154943,36 0,00	154943,37 40523,32		29178,51 14731,28	198853,15

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	372	1101-0205-0303 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	16,89	6508,51 6508,51	0,00 0,00	109928,72 109928,72	0,00 0,00		79148,70 15126,20	204203,62
64	373	1101-0205-0303 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПРИ ПЕРЕСЕЧ. С КОМ-ЦИЯМИ	$м^3$ грунта	36,89	5423,76 5423,76	0,00 0,00	200082,55 200082,55	0,00 0,00		144059,54 27531,37	371673,46
65	374	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	30	6415,28 2118,38	295,10 94,69	192458,38 63551,43	8852,98 2840,72	120053,97	65728,21 20655,03	278841,62
66	375	1101-0205-0501 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3ММ ПЕСКОМ	$м^3$ грунта	99,2	1600,01 1600,01	0,00 0,00	158720,98 158720,98	0,00 0,00		114279,39 21839,88	294840,25
67	376	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	99,2	3638,00		360889,58		360889,58	28871,18	389760,76
68	377	1101-0104-0404 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС	$м^3$ грунта	445,98	34,40 0,00	34,40 12,29	15341,74 0,00	15341,66 5481,07		3946,90 1543,08	20831,72
69	378	211-601-0101 ***РСНБ РК 2022***	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	445,98	2343,00		1044931,11		1044931,11	83594,49	1128525,60
70	379	1101-0201-0501 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	445,98	306,70 171,22	135,48 71,02	136782,04 76360,70	60421,33 31673,49		77783,34 17165,76	231731,14
71	380	1101-0104-0406 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	24,42	46,83 0,00	46,83 16,73	1143,60 0,00	1143,60 408,57		294,24 114,98	1552,82
72	381	1101-0102-0374 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$/ ИЗЛИШКИ	$м^3$ грунта	575,58	211,27 0,00	211,27 55,26	121602,79 0,00	121602,80 31806,58		22902,30 11557,65	156062,74
73	382	412-102-0215 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ	т*км	13986,69	32,00		447574,11			35805,90	483380,01
74	396	1122-0501-0422 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	688256,44 403386,75	284869,69 109344,99	344128,21 201693,38	142434,92 54672,53		25380,21 47834,42	645764,84
75	397	241-201-0404 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	505	329,00		166144,97		166144,97	13291,58	179436,55
76	400	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,81	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	168173,48 148215,06	7791,57 694,99	12167,14	102747,75 21673,69	292594,92
77	401	222-525-0101 ***РСНБ РК 2022***	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,81	1041284,00		843440,00		843440,00	67475,16	910915,16
78	402	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,15	262,55 101,98	5,01 1,04	6156,76 2391,37	117,41 24,25	3647,98	1666,89 625,79	8449,35
79	403	1122-1501-0102 ***РСНБ РК 2022***	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$	м коробов	31,5	23575,50 2988,06	1961,09 857,93	742628,32 94123,77	61774,61 27024,93	586729,94	119937,21 69005,11	931570,64

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	404	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ	т конструкций	0,55	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	114191,50 100639,77	5290,54 471,82	8261,48	69766,90 14716,76	198675,46
81	405	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,45	728692,00		327911,29		327911,29	26232,85	354144,14
82	406	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,07	506261,00		35438,19		35438,19	2834,99	38273,18
83	407	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	356047,00		10681,34		10681,34	854,43	11535,77
84	408	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,01	152,93 87,26	3,37 0,52	2448,28 1397,05	53,99 8,35	997,52	969,61 273,57	3691,46
85	409	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,01	262,55 101,98	5,01 1,04	4203,39 1632,50	80,32 16,69	2490,53	1138,08 427,43	5768,90
86	410	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	7,2	30365,37 3576,61	2065,41 912,04	218630,61 25751,48	14870,87 6566,61	178008,00	31995,13 20050,17	270675,91
			Итого по разделу 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ					5928575,60 1184489,06	594719,97 202213,92	3701793,04 0,00	1119344,82 563832,75	7611753,17
			ИТОГО по акту					56112720,61 16346270,74	5475840,04 1721605,85	28180086,32 0,00	13695242,36 5584632,78	75392595,75

		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	**75 392 595,75**
		оборудование	Тенге	**-**
		ИТОГО без оборудования	Тенге	**75 392 595,75**
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	980 103,74
		Итого по главам 1-8	Тенге	**76 372 699,49**
		Климатические условия -0,67%	Тенге	511 697,09
		Итого по главам 1-9	Тенге	**76 884 396,58**
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	1 537 687,93
		Итого с оборудованием	Тенге	**78 422 084,51**
		Итого в текущих ценах на 2024 г-77%, К=1,163	Тенге	**70 227 760,90**
		Итого в текущих ценах на 2025 г-23%, К=1,253	Тенге	**22 600 460,54**
		НДС 12%	Тенге	**11 139 386,57**
		ИТОГО:	Тенге	**103 967 608,01**
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%	Тенге	**101 888 255,85**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»
БИН 720340000022

Заместитель акима _____ **Сагиндиков К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «MSK Engineering»
БИН 070440006322

Эксперт _____ **Серкенов С.Б.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367

Директор _____ **Шагирбаев И.М.**

Авторский надзор:
ТОО «Аква-Д»
БИН 020640001637

_____ **Мальгинов М.С.**