Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "BAQ Engineering "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык г.Шымкент (Крупнопанельные девятиэтажные жилые дома №1, 2. Без наружных инженерных сетей). Повторное применение**

Договор: **от 2024-06-10 года № 50**

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2025 года
18.04.2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык г.Шымкент (Крупнопанельные девятиэтажные жилые дома №1, 2. Без наружных инженерных сетей). Повторное применение	4 028 495 490	1 302 399 490	186 395 417							22 367 450	208 762 867

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Таджибаев О.Н.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Умбетов С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "BAQ Engineering"

Ашимов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Толендиев Б.Р.

Зам. директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Абдукадиров К.

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка : Строительство многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык г.Шымкент (Крупнопанельные девятиэтажные жилые дома №1, 2. Без наружных инженерных сетей). Повторное применение

Инженер : ТОО "BAQ Engineering "

Договор подряда (контракт) от 2024-06-10 года № 50

Акт №9

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. Жилой дом 1.										
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка помещений										
		Потолок первый этаж										
1	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	843		531,47 369,29	4,90 2,61	448029 311311	4130 2200	132588	250809 55908	754746
		Стены первый этаж										
2	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1119,8		478,76 330,93	4,39 2,35	536115 370575	4916 2632	160624	298561 66774	901450
3	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,6		734,34 443,58	2,88 1,55	79015 47729	310 167	30976	38316 9387	126718
		Типовой этаж										
		Потолок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	6744	537,85 369,29	4,90 2,61	3627260 2490492	33046 17602	1103722	2006475 450702	6084436
		Стены									
5	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	8958,4	484,56 330,93	4,39 2,35	4340882 2964603	39327 21052	1336952	2388489 538310	7267681
6	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	860,8	734,34 443,58	2,88 1,55	632120 381834	2479 1334	247807	306531 75096	1013747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9663421 6566544	84208 44987	3012669 --	5289181 1196177	16148778
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9663421				
	Материалы		Тенге				3012669				
	Всего заработная плата		Тенге					6611531			
		Накладные расходы	Тенге				5289181				
		Сметная прибыль	Тенге				1196177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2818
		Сметная заработная плата	Тенге					6611531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2818
		Сметная заработная плата	Тенге					6611531			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		Двери									
7	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	931,35	3598,93 2297,41	141,64 69,95	3351863 2139693	131916 65148	1080254	1984353 426894	5763110
8	С1223-201-0116 223-201-0116 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м²	33,9908	15305,00 --	-- --	520229 --	-- --	520229	-- 41618	561847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3872092	131916	1600483	1984353	6324957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2139693	65148	--	468512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3872092				
	Материалы		Тенге				1080254				
	Всего заработная плата		Тенге					2204841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				520229				
		Накладные расходы	Тенге				1984353				
		Сметная прибыль	Тенге				468512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6324957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					2204841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6324957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					2204841			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 4.Битумный праймер огрунтовка -включить									
9	С1235-201-0102 235-201-0102 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный**	**кг**	1170	1312,00	--	1535040	--	1535040	--	1657843
					--	--	--	--		122803	
		Ограждение									
10	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**	**м**	62,7	21575,13	5,69	1352761	357	1154927	233023	1712646
					3149,55	--	197477	--		126863	
11	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм**	**м**	62,7	17399,00	--	1090917	--	1090917	--	1178190
					--	--	--	--		87273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3978718	357	3780884	233023	4548679
							197477	--	--	336939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3978718				
	Материалы		Тенге				1154927				
	Всего заработная плата		Тенге					197477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2625957				
		Накладные расходы	Тенге				233023				
		Сметная прибыль	Тенге				336939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4548680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					197477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4548680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					197477			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Первый этаж Тип Л									
12	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**									
			м плинтусов	496,02	502,17	1,52	249086	754	127621	113842	391960
					243,36	0,80	120711	397		29032	
		Типовой этаж									
		Тип Л									
13	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**									
			м плинтусов	3968,16	502,17	1,52	1992691	6032	1020968	910732	3135680
					243,36	**0,80**	**965691**	**3175**		**232256**	
		Ламинат -включить									
14	**С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**									
			$м^2$	1705,0788	3729,00	--	6358239	--	6358239	--	6866898
					--	--	--	--		508659	
		Линолеум									
15	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума.Устройство**									
			$м^2$ покрытия	650,7	5038,44	73,21	3278513	47638	2894170	337583	3905384
					517,45	34,47	336705	22430		289288	
16	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**									
			м плинтусов	683,235	502,17	1,52	343100	1039	175789	156809	539899
					243,36	**0,80**	**166272**	**547**		**39990**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12221629**	**55463**	**10576787**	**1518966**	**14839821**
							1589379	**26549**	--	**1099225**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12221629**				
	Материалы		Тенге				**4218549**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1615928**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6358239**				
		Накладные расходы	Тенге				**1518966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1099225**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14839820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**640**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1615928**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**14839820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**640**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1615928**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**29735860**	**271944**	**18970823**	**9025523**	**41862235**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10493093	136684	--	3100853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29735860				
	Материалы		Тенге				9466399				
	Всего заработная плата		Тенге					10629777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9504425				
		Накладные расходы	Тенге				9025523				
		Сметная прибыль	Тенге				3100853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41862236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4509
		Сметная заработная плата	Тенге					10629777			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				41862236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4509
		Сметная заработная плата	Тенге					10629777			
		ОТДЕЛ 2.СМЕТА.Жилой дом 1.2-2-2-Отопление,Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 6. Отопление									
17	**Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м³/ч.Установка**	**устройство**	**108**	**16827,59**	**--**	**1817380**	**--**	**6720**	**1774446**	**3879172**
					16765,37	**--**	**1810660**	**--**		**287346**	
18	**Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Конвекторы.Установка**	**кВт**	**1**	**2340,25**	**133,83**	**2340**	**134**	**57**	**2178**	**4879**
					2148,87	**73,60**	**2149**	**74**		**361**	
19	**С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2022**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17993,00**	**--**	**17993**	**--**	**17993**	**--**	**19432**
					--	**--**	**--**	**--**		**1439**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1837713**	**134**	**24770**	**1776624**	**3903483**
							1812809	**74**	**--**	**289146**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17993				
		Сметная прибыль	Тенге				1439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19432				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1819720				
	Материалы		Тенге				6778				
	Всего заработная плата		Тенге					1812883			
	Сдача и испытание		Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1776624				
		Сметная прибыль	Тенге				287707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3884051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3903483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1837713**	**134**	**24770**	**1776624**	**3903483**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1812809	74	--	289146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17993				
		Сметная прибыль	Тенге				1439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19432				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1819720				
	Материалы		Тенге				6778				
	Всего заработная плата		Тенге					1812883			
	Сдача и испытание		Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1776624				
		Сметная прибыль	Тенге				287707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3884051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3903483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ОТДЕЛ 3.СМЕТА.Жилой дом 1.2-2-3-Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 7. Электросиловое электрооборудование									
		ЩК 108 шт									
20	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных,Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	154	1102,90	6,79	169847	1046	18086	108880	301024
					978,67	3,29	150715	507		22298	
21	Прайс.лист СТПрайс.лист "MEGALIGHT"	Светильник LED ДПО,25W,IP65 MEGALIGHT	шт	154	14700,00	--	2263800	--	2263800	--	2444904
					--	--	--	--		181104	
22	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	90	563,81	0,57	50743	51	4224	33476	90957
					516,31	0,30	46468	27		6737	
23	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	28	422,00	--	11816	--	11816	--	12761
					--	--	--	--		945	
24	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	4	582,00	--	2328	--	2328	--	2514
					--	--	--	--		186	
25	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	35	478,00	--	16730	--	16730	--	18068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002** Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20			--	--	--	--		1338	
			шт.	25	537,00	--	13425	--	13425	--	14499
					--	--	--	--		1074	
27	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56									
			шт.	248	170,00	--	42160	--	42160	--	45533
					--	--	--	--		3373	
28	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм,IP56**									
			шт.	93	123,00	--	11439	--	11439	--	12354
					--	--	--	--		915	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**									
			м	698	953,14	38,97	665292	27201	384347	189898	923608
					363,53	14,33	253744	10002		68418	
		Молниезащита									
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**									
			м	115	953,14	38,97	109611	4482	63323	31287	152170
					363,53	14,33	41806	1648		11272	
31	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**									
			м	332	758,90	28,21	251955	9366	104656	101492	381724
					415,46	9,12	137933	3028		28276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3609146**	**42146**	**2936334**	**465033**	**4400116**
							630666	**15212**	**--**	**325936**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3290658**				
	Материалы		Тенге				**552327**				
	Всего заработная плата		Тенге					**448161**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2263800**				
		Накладные расходы	Тенге				**322677**				
		Сметная прибыль	Тенге				**289070**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3902405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**448161**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**318488**				
	Материалы		Тенге				**22310**				
	Всего заработная плата		Тенге					**197717**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**97898**				
		Накладные расходы	Тенге				**142356**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				497710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					197717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4400115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					645878			

РАЗДЕЛ 8. Жилые помещения

32	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	75	1102,90	6,79	82718	510	8808	53026	146603
					978,67	3,29	73400	247		10859	
33	Прайс.лист СТПрайс.лист "MEGALIGHT"	Светильник LED ДПО,25W,IP65 MEGALIGHT									
			шт	75	14700,00	--	1102500	--	1102500	--	1190700
					--	--	--	--		88200	
34	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка									
			шт.	2048	563,81	0,57	1154683	1167	96113	761774	2069770
					516,31	0,30	1057403	614		153313	
35	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20									
			шт.	140	490,00	--	68600	--	68600	--	74088
					--	--	--	--		5488	
36	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022 прим.	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 6 А до 16 А,IP20									
			шт.	910	422,00	--	384020	--	384020	--	414742
					--	--	--	--		30722	
37	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20									
			шт.	910	478,00	--	434980	--	434980	--	469778
					--	--	--	--		34798	
38	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20									
			шт.	88	537,00	--	47256	--	47256	--	51036
					--	--	--	--		3780	
39	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56									
			шт.	2700	170,00	--	459000	--	459000	--	495720
					--	--	--	--		36720	
40	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм,IP56									
			шт.	2100	123,00	--	258300	--	258300	--	278964
					--	--	--	--		20664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Патрон стенной или потолочный.Монтаж оборудования									
			шт.	280	1397,34	17,91	391255	5015	3981	276802	721501
					1365,21	7,82	382259	2190		53444	
42	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20									
			шт.	140	278,00	--	38920	--	38920	--	42034
					--	--	--	--		3114	
43	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20									
			шт.	140	192,00	--	26880	--	26880	--	29030
					--	--	--	--		2150	
44	С1247-216-0201 247-216-0201 РСНБ РК 2022	Ламповый зажим типа КП 2,5									
			шт.	315	132,00	--	41580	--	41580	--	44906
					--	--	--	--		3326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4490692	6692	2970938	1091602	6028872
							1513062	3051	--	446578	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1493755				
	Материалы		Тенге				3982				
	Всего заработная плата		Тенге					384449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102500				
		Накладные расходы	Тенге				276802				
		Сметная прибыль	Тенге				141644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1912201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					384449			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2996937				
	Материалы		Тенге				104921				
	Всего заработная плата		Тенге					1131664			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1759536				
		Накладные расходы	Тенге				814800				
		Сметная прибыль	Тенге				304934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4116671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					1131664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6028872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					1516113			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				8099838	48838	5907272	1556635	10428988
							2143728	18263	--	772514	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4784413				
	Материалы		Тенге				556309				
	Всего заработная плата		Тенге					832610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3366300				
		Накладные расходы	Тенге				599479				
		Сметная прибыль	Тенге				430714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5814606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					832610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3315425				
	Материалы		Тенге				127231				
	Всего заработная плата		Тенге					1329381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1857434				
		Накладные расходы	Тенге				957156				
		Сметная прибыль	Тенге				341800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4614381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570
		Сметная заработная плата	Тенге					1329381			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				10428987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
		Сметная заработная плата	Тенге					2161991			
		ОТДЕЛ 4.СМЕТА.Жилой дом 1.2-2-4-Водопровод,Канализация									
		РАЗДЕЛ 9. Жилая часть.Горячее водоснабжение ТЗ									
45	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Смесители.Установка**									
			шт.	360	1904,15	0,18	685494	65	16095	655945	1448755
					1859,26	--	669334	--		107316	
46	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**									
			шт.	144	11136,00	--	1603584	--	1603584	--	1731871
					--	--	--	--		128287	
47	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	**Смеситель для ванны двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге**									
			шт.	108	9945,00	--	1074060	--	1074060	--	1159985
					--	--	--	--		85925	
48	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм**									
			шт.	108	4235,00	--	457380	--	457380	--	493970
					--	--	--	--		36590	
49	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Электрополотенце.Монтаж оборудования**									
			шт.	108	2830,05	139,31	305645	15045	1732	213049	560190
					2674,70	65,13	288868	7034		41496	
50	С1245-401-0201 245-401-0201 СпрСЦ 07.2023	**Полотенцесушитель электрический стальной,размерами 450х600 мм**									
			шт.	108	31625,00	--	3415500	--	3415500	--	3688740
					--	--	--	--		273240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				7541663	15110	6568351	868994	9083511
							958202	7034	--	672854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				305645				
	Материалы		Тенге				1732				
	Всего заработная плата		Тенге					295902			
		Накладные расходы	Тенге				213049				
		Сметная прибыль	Тенге				41496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				560190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					295902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6550524				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6550524				
		Сметная прибыль	Тенге				524042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7074566				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				685494				
	Материалы		Тенге				16096				
	Всего заработная плата		Тенге					669334			
		Накладные расходы	Тенге				655945				
		Сметная прибыль	Тенге				107316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1448755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					669334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9083511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					965236			
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ									
51	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**									
			комплект	**108**	**21801,22**	**101,30**	**2354532**	**10940**	**1902779**	**437684**	**3015594**
					4081,60	**53,74**	**440813**	**5804**		**223377**	
52	**С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**									
			комплект	**108**	**52145,00**	**--**	**5631660**	**--**	**5631660**	**--**	**6082193**
					--	**--**	**--**	**--**		**450533**	
53	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			комплект	**3**	**5750,67**	**157,14**	**17252**	**471**	**1243**	**15484**	**35355**
					5179,36	**87,34**	**15538**	**262**		**2619**	
54	**С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**									
			комплект	**3**	**8653,00**	**--**	**25959**	**--**	**25959**	**--**	**28036**
					--	**--**	**--**	**--**		**2077**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	141	5750,67	157,14	810844	22157	58397	727753	1661685
					5179,36	87,34	730290	12315		123087	
56	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,B 420 мм									
			комплект	141	8653,00	--	1220073	--	1220073	--	1317679
					--	--	--	--		97606	
57	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Ванны купальные стальные.Установка									
			комплект	108	6023,53	615,27	650541	66449	24721	583378	1332632
					5179,36	332,53	559371	35913		98713	
58	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм									
			шт.	108	33849,00	--	3655692	--	3655692	--	3948147
					--	--	--	--		292455	
59	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение.Установка									
			комплект	108	2979,10	31,44	321743	3396	61214	253706	621485
					2380,86	16,21	257133	1751		46036	
60	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x 505x160 мм									
			шт.	108	7333,00	--	791964	--	791964	--	855321
					--	--	--	--		63357	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			$м^2$	3,15	166,49	3,36	524	11	233	195	776
					88,97	0,53	280	2		58	
62	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2									
			$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,15	1068,75	1,87	3367	6	625	2192	6003
					868,68	1,02	2736	3		445	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				15484151	103430	13374560	2020392	18904906
							2006161	56050	--	1400363	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11329239				
Материалы			Тенге				858				
Всего заработная плата			Тенге					3021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11325348				
		Накладные расходы	Тенге				2387				
		Сметная прибыль	Тенге				906531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12238157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3021			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4154912				
	Материалы		Тенге				2048355				
	Всего заработная плата		Тенге					2059190			
		Накладные расходы	Тенге				2018005				
		Сметная прибыль	Тенге				493832				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6666749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					2059190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18904906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								814
		Сметная заработная плата	Тенге					2062211			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				23025814	118540	19942911	2889386	27988417
							2964363	63084	--	2073217	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				305645				
	Материалы		Тенге				1732				
	Всего заработная плата		Тенге					295902			
		Накладные расходы	Тенге				213049				
		Сметная прибыль	Тенге				41496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				560190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					295902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17879763				
	Материалы		Тенге				858				
	Всего заработная плата		Тенге					3021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17875872				
		Накладные расходы	Тенге				2387				
		Сметная прибыль	Тенге				1430573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19312723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3021			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4840406				
	Материалы		Тенге				2064451				
	Всего заработная плата		Тенге					2728524			
		Накладные расходы	Тенге				2673950				
		Сметная прибыль	Тенге				601148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8115504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					2728524			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				27988417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1180
		Сметная заработная плата	Тенге					3027447			

ОТДЕЛ 5.СМЕТА.2-2-6-Домофоны

РАЗДЕЛ 11. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Домофонная связь									
63	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Бокс монтажный.Установка**									
			шт.	4	8194,26	2331,40	32777	9326	1162	19061	55985
					5572,30	1045,95	22289	4184		4147	
64	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Блок коммутации.Монтаж на стене**									
			шт.	4	10258,37	--	41033	--	5733	21533	67571
					8825,04	--	35300	--		5005	
65	Ц13-100412-0215 1310-0412-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Блок вызова.Монтаж оборудования**									
			шт.	4	33255,57	--	133022	--	4280	78532	228479
					32185,44	--	128742	--		16924	
66	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**									
			шт.	4	3310,68	537,95	13243	2152	363	8475	23455
					2682,12	260,51	10728	1042		1737	
67	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кнопка управления выходом на пультах и панелях									
			шт.	4	2060,00	--	8240	--	--	5026	14328
					2060,00	--	8240	--		1061	
68	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный.Монтаж оборудования**									
			шт.	108	2192,24	--	236762	--	28200	127223	393104
					1931,13	--	208562	--		29119	
69	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Блок коммутации.Монтаж на стене**									
			шт.	4	10258,37	--	41033	--	5733	21533	67571
					8825,04	--	35300	--		5005	
70	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**									
			м	467	183,61	1,43	85746	668	8532	55148	152167
					163,91	0,10	76546	47		11273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	467	645,98 625,45	4,26 0,17	301673 292085	1989 79	7599	210360 40961	552994
72	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	471,67	78,00 --	-- --	36790 --	-- --	36790	-- 2943	39733
73	С1243-303-0102 243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи,марки ТРП 2х0,5	км	0,48101	28875,00 --	-- --	13889 --	-- --	13889	-- 1111	15000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**944208** **817792**	**14135** **5352**	**112281** --	**546891** **119286**	**1610387**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**506110**				
	Материалы		Тенге				**45471**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454387**			
		Накладные расходы	Тенге				**281383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62998**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**850491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454387**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438098**				
	Материалы		Тенге				**16130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**368757**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50679**				
		Накладные расходы	Тенге				**265508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56288**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**759894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**368757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1610385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**325**
		Сметная заработная плата	Тенге					**823144**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**944208** **817792**	**14135** **5352**	**112281** --	**546891** **119286**	**1610387**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**506110**				
	Материалы		Тенге				**45471**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454387**			
		Накладные расходы	Тенге				**281383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62998**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**850491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454387**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438098**				
	Материалы		Тенге				**16130**				
	Всего заработная плата		Тенге				.	**368757**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50679**				
		Накладные расходы	Тенге				**265508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56288**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				759894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					368757			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				1610385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					823144			
ОТДЕЛ 6.СМЕТА.2-3-Жилой дом 2.2-3-1-Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка помещений											
		Потолок первый этаж									
74	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	843	531,47 369,29	4,90 2,61	448029 311311	4130 2200	132588	250809 55908	754746
		Стены первый этаж									
75	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1119,8	478,76 330,93	4,39 2,35	536115 370575	4916 2632	160624	298561 66774	901450
76	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,6	734,34 443,58	2,88 1,55	79015 47729	310 167	30976	38316 9387	126718
		Типовой этаж									
		Потолок									
77	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6744	537,85 369,29	4,90 2,61	3627260 2490492	33046 17602	1103722	2006475 450702	6084436
		Стены									
78	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8958,4	484,56 330,93	4,39 2,35	4340882 2964603	39327 21052	1336952	2388489 538310	7267681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	860,8	734,34 443,58	2,88 1,55	632120 381834	2479 1334	247807	306531 75096	1013747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9663421 6566544	84208 44987	3012669 --	5289181 1196177	16148778
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9663421				
	Материалы		Тенге				3012669				
	Всего заработная плата		Тенге					6611531			
		Накладные расходы	Тенге				5289181				
		Сметная прибыль	Тенге				1196177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2818
		Сметная заработная плата	Тенге					6611531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				16148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2818
		Сметная заработная плата	Тенге					6611531			
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ									
		Двери									
		Двери									
80	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	931,35	3598,93 2297,41	141,64 69,95	3351863 2139693	131916 65148	1080254	1984353 426894	5763110
81	С1223-201-0116 223-201-0116 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м²	33,9908	15305,00 --	-- --	520229 --	-- --	520229	-- 41618	561847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3872092 2139693	131916 65148	1600483 --	1984353 468512	6324957
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3872092				
	Материалы		Тенге				1080254				
	Всего заработная плата		Тенге					2204841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				520229				
		Накладные расходы	Тенге				1984353				
		Сметная прибыль	Тенге				468512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6324957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					2204841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6324957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	. Тенге					2204841			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Прочие работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 15.Битумный праймер огрунтовка -включить									
82	С1235-201-0102 235-201-0102 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный**	**кг**	1170	1312,00	--	1535040	--	1535040	--	1657843
					--	--	--	--		122803	
		Ограждение									
83	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**	**м**	62,7	21575,13	5,69	1352761	357	1154927	233023	1712646
					3149,55	--	197477	--		126863	
84	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм**	**м**	62,7	17399,00	--	1090917	--	1090917	--	1178190
					--	--	--	--		87273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				3978718	357	3780884	233023	4548679
							197477	--	--	336939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3978718				
	Материалы		Тенге				1154927				
	Всего заработная плата		Тенге					197477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2625957				
		Накладные расходы	Тенге				233023				
		Сметная прибыль	Тенге				336939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4548680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					197477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4548680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					197477			
		РАЗДЕЛ 16. Полы									
		Первый этаж Тип Л									
85	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**	**м плинтусов**	496,02	502,17	1,52	249086	754	127621	113842	391960
					243,36	0,80	120711	397		29032	
		Типовой этаж									
		Тип Л									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	3968,16	502,17 243,36	1,52 0,80	1992691 965691	6032 3175	1020968	910732 232256	3135680
		Ламинат -включить									
87	С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	1705,0788	3729,00 --	-- --	6358239 --	-- --	6358239	-- 508659	6866898
		Линолеум									
88	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия	650,7	5038,44 517,45	73,21 34,47	3278513 336705	47638 22430	2894170	337583 289288	3905384
89	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	683,235	502,17 243,36	1,52 0,80	343100 166272	1039 547	175789	156809 39990	539899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				12221629 1589379	55463 26549	10576787 --	1518966 1099225	14839821
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12221629				
	Материалы		Тенге				4218549				
	Всего заработная плата		Тенге					1615928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6358239				
		Накладные расходы	Тенге				1518966				
		Сметная прибыль	Тенге				1099225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14839820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					1615928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14839820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					1615928			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				29735860 10493093	271944 136684	18970823 --	9025523 3100853	41862235
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29735860				
	Материалы		Тенге				9466399				
	Всего заработная плата		Тенге					10629777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9504425				
		Накладные расходы	Тенге				9025523				
		Сметная прибыль	Тенге				3100853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41862236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4509
		Сметная заработная плата	Тенге					10629777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				41862236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4509
		Сметная заработная плата	Тенге					10629777			
ОТДЕЛ 7.СМЕТА.Жилой дом 2.2-3-2-Отопление,Вентиляция											
РАЗДЕЛ 17. Отопление											
90	Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м^3/ч.Установка**	устройство	108	16827,59 16765,37	-- --	1817380 1810660	-- --	6720	1774446 287346	3879172
91	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Конвекторы.Установка**	кВт	1	2340,25 2148,87	133,83 73,60	2340 2149	134 74	57	2178 361	4879
92	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2022	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором**	шт.	1	17993,00 --	-- --	17993 --	-- --	17993	-- 1439	19432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1837713 1812809	134 74	24770 --	1776624 289146	3903483
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17993				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17993				
		Сметная прибыль	Тенге				1439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19432				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1819720				
		Материалы	Тенге				6778				
		Всего заработная плата	Тенге					1812883			
		Сдача и испытание	Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1776624				
		Сметная прибыль	Тенге				287707				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3884051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3903483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				1837713 1812809	134 74	24770 --	1776624 289146	3903483
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17993				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17993				
		Сметная прибыль	Тенге				1439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19432				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1819720				
		Материалы	Тенге				6778				
		Всего заработная плата	Тенге					1812883			
		Сдача и испытание	Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				1776624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				287707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3884051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3903483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					1812883			
		ОТДЕЛ 8.СМЕТА.Жилой дом 2.2-3-4-Водопровод,Канализация									
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД В1									
		Водомерный ящик В-1									
93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж									
			т конструкций	1,1367	118107,14	4120,25	134252	4683	9475	83633	235315
					105651,52	978,68	120094	1112		17431	
94	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже									
			т	1,1367	5826,24	772,38	6623	878	429	3670	11117
					4676,92	2,71	5316	3		823	
95	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	1,1367	1160797,00	--	1319478	--	1319478	--	1425036
					--	--	--	--		105558	
96	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			$м^2$	32,9643	166,49	3,36	5488	110	2445	2036	8125
					88,97	0,53	2933	17		602	
97	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			$м^2$	32,9643	291,18	4,99	9599	165	6005	2390	12949
					104,02	1,06	3429	35		959	
98	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна									
			$м^3$ изоляции	1,3824	46653,10	2635,73	64493	3643	8102	41540	114515
					38156,77	1381,16	52748	1909		8483	
99	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40									
			$м^3$	1,492992	11945,00	--	17834	--	17834	--	19261
					--	--	--	--		1427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1557767	9479	1363768	133269	1826318
							184520	3076	--	135283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416892				
	Материалы		Тенге				16552				
	Всего заработная плата		Тенге					61071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1337312				
		Накладные расходы	Тенге				45966				
		Сметная прибыль	Тенге				117029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					61071			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140875				
	Материалы		Тенге				9903				
	Всего заработная плата		Тенге					126525			
		Накладные расходы	Тенге				87303				
		Сметная прибыль	Тенге				18254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				246432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					126525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1826319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					187596			
		РАЗДЕЛ 19. Жилая часть.Горячее водоснабжение ТЗ									
100	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32**	**Смесители.Установка**									
			шт.	**360**	**1904,15**	**0,18**	**685494**	**65**	**16095**	**655945**	**1448755**
					1859,26	**--**	**669334**	**--**		**107316**	
101	**С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**									
			шт.	**144**	**11136,00**	**--**	**1603584**	**--**	**1603584**	**--**	**1731871**
					--	**--**	**--**	**--**		**128287**	
102	**С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для ванны двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге**									
			шт.	**108**	**9945,00**	**--**	**1074060**	**--**	**1074060**	**--**	**1159985**
					--	**--**	**--**	**--**		**85925**	
103	**С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм**									
			шт.	**108**	**4235,00**	**--**	**457380**	**--**	**457380**	**--**	**493970**
					--	**--**	**--**	**--**		**36590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Электрополотенце.Монтаж оборудования	шт.	108	2830,05 2674,70	139,31 65,13	305645 288868	15045 7034	1732	213049 41496	560190
105	С1245-401-0201 245-401-0201 СпрСЦ 07.2023	Полотенцесушитель электрический стальной,размерами 450х600 мм	шт.	108	31625,00 --	-- --	3415500 --	-- --	3415500	-- 273240	3688740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**7541663** **958202**	**15110** **7034**	**6568351** --	**868994** **672854**	**9083511**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**305645**				
	Материалы		Тенге				**1732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**295902**			
		Накладные расходы	Тенге				**213049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41496**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**560190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295902**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6550524**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6550524**				
		Сметная прибыль	Тенге				**524042**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7074566**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**685494**				
	Материалы		Тенге				**16096**				
	Всего заработная плата		Тенге					**669334**			
		Накладные расходы	Тенге				**655945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107316**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1448755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**669334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**9083511**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**965236**			
		РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ									
106	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**108**	**21801,22** **4081,60**	**101,30** **53,74**	**2354532** **440813**	**10940** **5804**	**1902779**	**437684** **223377**	**3015594**
107	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**	**комплект**	**108**	**52145,00** --	**--** --	**5631660** --	**--** --	**5631660**	**--** **450533**	**6082193**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	3	5750,67 5179,36	157,14 87,34	17252 15538	471 262	1243	15484 2619	35355
109	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм									
			комплект	3	8653,00 --	-- --	25959 --	-- --	25959	-- 2077	28036
110	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	141	5750,67 5179,36	157,14 87,34	810844 730290	22157 12315	58397	727753 123087	1661685
111	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм									
			комплект	141	8653,00 --	-- --	1220073 --	-- --	1220073	-- 97606	1317679
112	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Ванны купальные стальные.Установка									
			комплект	108	6023,53 5179,36	615,27 332,53	650541 559371	66449 35913	24721	583378 98713	1332632
113	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм									
			шт.	108	33849,00 --	-- --	3655692 --	-- --	3655692	-- 292455	3948147
114	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение.Установка									
			комплект	108	2979,10 2380,86	31,44 16,21	321743 257133	3396 1751	61214	253706 46036	621485
115	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х 505х160 мм									
			шт.	108	7333,00 --	-- --	791964 --	-- --	791964	-- 63357	855321
116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			$м^2$	3,15	166,49 88,97	3,36 0,53	524 280	11 2	233	195 58	776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,15	1068,75 868,68	1,87 1,02	3367 2736	6 3	625	2192 445	6003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**15484151** **2006161**	**103430** **56050**	**13374560** --	**2020392** **1400363**	**18904906**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11329239**				
	Материалы		Тенге				**858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3021**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11325348**				
		Накладные расходы	Тенге				**2387**				
		Сметная прибыль	Тенге				**906531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12238157**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3021**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4154912**				
	Материалы		Тенге				**2048355**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2059190**			
		Накладные расходы	Тенге				**2018005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**493832**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6666749**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**813**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2059190**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**18904906**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2062211**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**24583581** **3148883**	**128019** **66160**	**21306679** --	**3022655** **2208500**	**29814735**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**305645**				
	Материалы		Тенге				**1732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**295902**			
		Накладные расходы	Тенге				**213049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41496**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**560190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295902**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19296655**				
	Материалы		Тенге				**17410**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64092**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19213184**				
		Накладные расходы	Тенге				**48353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1547602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20892610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64092**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**140875**				
	Материалы		Тенге				**9903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126525**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				87303				
		Сметная прибыль	Тенге				18254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				246432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					126525			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4840406				
	Материалы		Тенге				2064451				
	Всего заработная плата		Тенге					2728524			
		Накладные расходы	Тенге				2673950				
		Сметная прибыль	Тенге				601148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8115504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата	Тенге					2728524			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				29814736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1261
		Сметная заработная плата	Тенге					3215043			
		ОТДЕЛ 9.СМЕТА.Жилой дом 2.2-3-6-Домофоны									
		РАЗДЕЛ 21. Монтажные работы									
		Домофонная связь									
118	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Бокс монтажный.Установка**									
			шт.	**4**	**8194,26**	**2331,40**	**32777**	**9326**	**1162**	**19061**	**55985**
					5572,30	**1045,95**	**22289**	**4184**		**4147**	
119	**Ц13-100412-111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Блок коммутации.Монтаж на стене**									
			шт.	**4**	**10244,62**	**--**	**40978**	**--**	**5678**	**21533**	**67512**
					8825,04	**--**	**35300**	**--**		**5001**	
120	**Ц13-100412-215 1310-0412-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28прим.**	**Блок вызова.Монтаж оборудования**									
			шт.	**4**	**33083,77**	**--**	**132335**	**--**	**3593**	**78532**	**227737**
					32185,44	**--**	**128742**	**--**		**16869**	
121	**Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**									
			шт.	**4**	**3310,68**	**537,95**	**13243**	**2152**	**363**	**8475**	**23455**
					2682,12	**260,51**	**10728**	**1042**		**1737**	
122	**Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кнопка управления выходом на пультах и панелях**									
			шт.	**4**	**2060,00**	**--**	**8240**	**--**	**--**	**5026**	**14328**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2060,00	--	8240	--		1061	
123	Ц13-100203-102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС** настенный.Монтаж оборудования	шт.	108	2192,24 1931,13	-- --	236762 208562	-- --	28200	127223 29119	393104
124	Ц13-100412-111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Блок коммутации.Монтаж на стене	шт.	4	10244,62 8825,04	-- --	40978 35300	-- --	5678	21533 5001	67512
125	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	467	183,61 163,91	1,43 0,10	85746 76546	668 47	8532	55148 11273	152167
126	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	467	645,98 625,45	4,26 0,17	301673 292085	1989 79	7599	210360 40961	552994
127	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	471,67	78,00 --	-- --	36790 --	-- --	36790	-- 2943	39733
128	С1243-303-0102 243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи,марки ТРП 2х0,5	км	0,48101	28875,00 --	-- --	13889 --	-- --	13889	-- 1111	15000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**943411** **817792**	**14135** **5352**	**111484** --	**546891** **119223**	**1609527**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**505313**				
	Материалы		Тенге				**44673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**454387**			
		Накладные расходы	Тенге				**281383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62935**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**849631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**454387**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438098**				
	Материалы		Тенге				**16130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**368757**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50679**				
		Накладные расходы	Тенге				**265508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56288**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**759894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**368757**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1609525**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					823144			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				943411	14135	111484	546891	1609527
							817792	5352	--	119223	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				505313				
	Материалы		Тенге				44673				
	Всего заработная плата		Тенге					454387			
		Накладные расходы	Тенге				281383				
		Сметная прибыль	Тенге				62935				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				849631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					454387			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438098				
	Материалы		Тенге				16130				
	Всего заработная плата		Тенге					368757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50679				
		Накладные расходы	Тенге				265508				
		Сметная прибыль	Тенге				56288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				759894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					368757			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1609525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					823144			
		ОТДЕЛ 10.СМЕТА.Жилой дом 2.2-3-8-Газоснабжение									
		РАЗДЕЛ 22.Газоснабжение									
		Монтажные работы									
129	**513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**108**	**102203,00**	**--**	**11037924**	**--**		**--**	**11037924**
					--	**--**	**--**	**--**	**11037924**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**11037924**	**--**	**--**	**--**	**11037924**
							--	**--**	**11037924**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11037924**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11037924**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**11037924**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**11037924**	**--**	**--**	**--**	**11037924**
							--	**--**	**11037924**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11037924**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11037924**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**11037924**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**174021412**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**34504362**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**867823**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**431727**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**85371819**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11037924**		
		- Накладные расходы	Тенге							**30166752**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								12072738	
ИТОГО ПО АКТУ:									174 021 412			
Оборудование:									11 037 924			
Итого без оборудования:									162 983 488			
Итого с временными						0,90%	1 466 851		164 450 339			
Итого с зимними удорожаниями						0,24%	394 681		164 845 020			
Итого с непредвиденными затратами						2%	3 296 900		168 141 921			
Итого сметная стоимость									179 179 845			
Итого в текущих ценах на 2023 годы						1,0615			190 199 405			
Итого с договорным коэффициентом						0,98			186 395 417			
Итого с НДС						**12%**	**22 367 450**		**208 762 867**			

Технический надзор::

Директор ТОО «ZAQ Engineering »

_____ **Ашимов К.Б.**

Инженер эксперт ТОО «ZAQ Engineering»

_____ **Юсупов Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Инженерные системы-А»

_____ **Маликова С.А.**

ГИП ТОО «Инженерные системы-А»

_____ **Данияров Б.А**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.Р.**

Зам. директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Абдукадиров К.**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Таджибаев О.П.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Умбетов С.**