Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"
Генподрядчик - ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства территории 60-ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района, Алматинской области (ныне область Жетісу)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства территории 60-ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района, Алматинской области	4 821 284	4 821 284	4 304 718							516 566	4 821 284
Итого к оплате											**4 821 284**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства территории 60-ти квартирного жилого дома в с. Карабулак, Ескельдинского района, Алматинской области (ныне область Жетісу)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2023 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Наружные сети электроснабжения										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	92,63	442,0 0,0	442,0 98,0	40 942,5 0,0	40 942,4 9 077,7			40 943	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	61,23	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	220 550,5 220 550,5	0,0 0,0			220 551	
3	3	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	157	791,0 355,0	436,0 144,0	124 187,0 55 735,0	68 452,0 22 608,0			124 187	
4	4	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	157	741,0 355,0	386,0 121,0	116 337,0 55 735,0	60 602,0 18 997,0			116 337	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 усл. шт.	1,7748	95 161,0		168 891,7		168 891,7		168 892	Казахстан
6	6	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях**	м	44,8	549,0 524,0	21,0 0,0	24 595,2 23 475,2	940,8 0,0	179,2		24 595	
7	7	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	44,8	1 968,0		88 166,4		88 166,4		88 166	
			ИТОГО по смете : Наружные сети электроснабжения					1 050 306,9 501 582,9	285 170,8 82 948,2	263 553,1 0,0	0,0 0,0	783 670	
			Смета : Наружный газопровод среднего и низкого давления										
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 3**	м³	3,162	581,0 0,0	581,0 128,0	1 837,0 0,0	1 837,0 405,0			1 837	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,238	14 657,0 14 657,0	0,0 0,0	3 488,0 3 488,0	0,0 0,0			3 488	
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3**	м³	2,8	109,0 0,0	109,0 28,0	305,0 0,0	305,0 78,0			305	
4	4	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4**	м³	2,8	744,0 460,0	284,0 92,0	2 083,0 1 288,0	796,0 258,0			2 083	
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	2,8	209,0 44,0	161,0 36,0	585,0 123,0	451,0 101,0	11,0		585	
6	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м³	0,3	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	5 238,0 1 416,0	131,0 31,0	3 692,0		5 238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,003	1 418 918,0 941 992,0	476 926,0 121 011,0	4 257,0 2 826,0	1 431,0 363,0			4 257	
8	8	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3,03	1 636,0		4 957,0		4 957,0		4 957	Казахстан
9	9	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм=Аварийный запас	м	0,045	1 636,0		74,0		74,0		74	Казахстан
10	10	1122-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 888,0 4 582,0	306,0 2,0	4 888,0 4 582,0	306,0 2,0			4 888	
11	11	ОО "Art Plast"	Отвод 90° PE 100 SDR11 д90 с закладным нагревательным элементом	шт	1	5 724,13		5 724,0		5 724,0		5 724	
12	12	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /патрубок/	км	0,0005	2 943 065,0 2 219 374,0	655 144,0 205 497,0	1 472,0 1 110,0	328,0 103,0	34,0		1 472	
13	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 453,0		727,0		727,0		727	
14	14	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм /футляр/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	3 251 911,0 2 377 901,0	625 353,0 179 083,0	1 886,0 1 379,0	363,0 104,0	144,0		1 886	
15	15	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58	5 411,0		3 138,0		3 138,0		3 138	
16	16	6301-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	3 020 522,0 350 638,0	441 649,0 115 022,0	1 752,0 203,0	256,0 67,0	1 292,0		1 752	
17	17	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали /Монтаж пластины/.Монтаж	т конструкций	0,00908	239 335,0 229 798,0	5 921,0 1 060,0	2 173,0 2 087,0	54,0 10,0	32,0		2 173	
			ИТОГО по смете : Наружный газопровод среднего и низкого давления					87 245,0 40 902,0	8 550,0 1 689,0	37 794,0 0,0	0,0 0,0	44 584	
			Смета : Наружные сети водопровода и канализации										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	243,915	442,0 0,0	442,0 98,0	107 810,0 0,0	107 811,0 23 904,0			107 810	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	7,31745	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	66 596,0 66 596,0	0,0 0,0			66 596	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	31,391264	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	124 215,0 124 215,0	0,0 0,0			124 215	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	189,3485	94,0 0,0	94,0 24,0	17 799,0 0,0	17 798,0 4 544,0			17 799	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	189,3485	624,0 385,0	239,0 77,0	118 153,0 72 899,0	45 254,0 14 580,0			118 153	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	189,3485	209,0 44,0	161,0 36,0	39 574,0 8 331,0	30 486,0 6 817,0	757,0		39 574	
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание лишнего грунта на территории	м³	7,075236	80,0 0,0	80,0 20,0	566,0 0,0	567,0 142,0			566	
			Канализации										
9	56	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	169,1144	442,0 0,0	442,0 98,0	74 749,0 0,0	74 748,0 16 573,0			74 749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	57	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	5,073432	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	46 173,0 46 173,0	0,0 0,0			46 173	
12	59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	120,6659	94,0 0,0	94,0 24,0	11 343,0 0,0	11 343,0 2 896,0			11 343	
13	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	120,6659	624,0 385,0	239,0 77,0	75 296,0 46 456,0	28 839,0 9 291,0			75 296	
14	61	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	120,6659	209,0 44,0	161,0 36,0	25 219,0 5 309,0	19 427,0 4 344,0	483,0		25 219	
16	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	13	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	226 967,0 61 347,0	5 655,0 1 339,0	159 965,0		226 967	
			ИТОГО по смете : Наружные сети водопровода и канализации					1 697 542,0 677 602,0	355 529,0 88 134,0	664 410,0 0,0	0,0 0,0	934 460	
			Смета : Благоустройство территории										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	$м^2$ грунта	471	93,0 0,0	93,0 23,0	43 803,0 0,0	43 803,0 10 833,0			43 803	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	$м^2$ грунта	47,1	161,0 0,0	161,0 40,0	7 583,1 0,0	7 583,1 1 884,0			7 583	
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106/с 10м до 30м/	$м^3$	110	182,0 0,0	182,0 45,0	20 020,0 0,0	20 020,0 4 950,0			20 020	
7	7	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	110	231,0 0,0	231,0 57,0	25 410,0 0,0	25 410,0 6 270,0			25 410	
13	35	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,4	5 071,0 1 155,0	425,0 108,0	27 383,4 6 237,0	2 295,0 583,2	18 851,4		27 383	
14	36	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,2	72 185,0 18 798,0	4 827,0 914,0	86 622,0 22 557,6	5 792,4 1 096,8	58 272,0		86 622	
15	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051149	307 990,0		15 753,4		15 753,4		15 753	
16	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00984	307 990,0		3 030,6		3 030,6		3 031	
17	39	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,54	5 071,0 1 155,0	425,0 108,0	2 738,3 623,7	229,5 58,3	1 885,1		2 738	
18	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,648	74 725,0 24 163,0	2 857,0 587,0	48 421,8 15 657,6	1 851,4 380,4	30 912,8		48 422	
19	41	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ограждений	т	0,013919	257 692,0 164 831,0	67 706,0 18 463,0	3 586,8 2 294,3	942,4 257,0	350,1		3 587	
20	42	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,013919	1 183 256,0		16 469,7		16 469,7		16 470	Казахстан
21	43	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ограждений	т	0,016118	257 692,0 164 831,0	67 706,0 18 463,0	4 153,5 2 656,7	1 091,3 297,6	405,4		4 154	
22	44	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016108	1 183 256,0		19 059,8		19 059,8		19 060	Казахстан
			ИТОГО по смете: Благоустройство территории					411 765,4	151 772,6	165 185,2	0,0	324 035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								50 792,5	37 265,0	0,0	0,0		
			Смета : дороги										
1	60	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракции от 20 до 40 мм	т	6,9185	16 352,0		113 131,3		113 131,3		113 131	Казахстан
2	61	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001818	961 398,0		1 748,0		1 748,0		1 748	Казахстан
3	62	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02121	184 021,0		3 903,0		3 903,0		3 903	Казахстан
4	63	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	6 331,0 0,0	6 331,0 2 056,0	1 013,0 0,0	1 013,0 329,0			1 013	
5	64	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1648	199 084,0		32 809,0		32 809,0		32 809	Казахстан
6	65	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	404	448,0 102,0	344,0 54,0	180 992,0 41 208,0	138 976,0 21 816,0	808,0		180 992	
7	66	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,74872	23 220,0		179 925,2		179 925,2		179 925	Казахстан
8	67	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602- 0306	м²	404	148,0 144,0	0,0 0,0	59 792,0 58 176,0	0,0 0,0	1 616,0		59 792	
9	68	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,49824	23 220,0		174 109,1		174 109,1		174 109	Казахстан
10	69	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	6 331,0 0,0	6 331,0 2 056,0	1 013,0 0,0	1 013,0 329,0			1 013	
11	70	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1648	199 084,0		32 809,0		32 809,0		32 809	Казахстан
12	71	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	404	460,0 102,0	356,0 52,0	185 840,0 41 208,0	143 824,0 21 008,0	808,0		185 840	
13	72	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,97152	24 178,0		47 667,4		47 667,4		47 667	Казахстан
14	73	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м²	404	19,0 18,0	0,0 0,0	7 676,0 7 272,0	0,0 0,0	404,0		7 676	
15	74	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	4,8884	24 178,0		118 191,5		118 191,5		118 192	Казахстан
16	75	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	63,888	3 231,0 646,0	2 585,0 534,0	206 422,13 41 271,65	165 150,48 34 116,19			206 422	
17	76	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	77,94336	5 920,0		461 424,69		461 424,69		461 425	Казахстан
18	79	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,184679	199 084,0		36 766,63		36 766,63		36 767	Казахстан
			ИТОГО по смете : дороги					1 845 232,95	449 976,48	1 206 120,82	0,0	1 845 233	
								189 135,65	77 598,19	0,0	0,0		
			ИТОГ по Акту									3 931 983	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 1,3%				1,30%					51 116	
			Итого									3 983 098	
			Зимние удержания				0,91%					36 246	
			Итого									4 019 345	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				2%					80 387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 099 732	
			В текущих ценах II квартал 2022 г., К = 1,05				1,05					4 304 718	
			НДС				12%					516 566	
			Итого с НДС									4 821 284	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Ахмайов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
Мелдеев Ж.Ж