ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Многопрофильная областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Июнь МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	973	04.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	**44 049 025**	**44 049 025**	**44 049 025**	**39 329 487**			**4 719 538**	**44 049 025**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата

Генеральный Директор_____Амрин С.О.

МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713

Директор _____Ешкеев А.И.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Наименование объекта: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

договор № 182 от 20.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за Июнь МЕСЯЦ 2025 г.

Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологиии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Акт выполненых работ № 1**				**32822125**
		Раздел 1.	**Локальная смета 2-01-03-01 Общестроительные работы**				**9104344**
		Подраздел 1.1.	**Демонтажные работы**				**3456015**
1	1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	267	483	128961
2	2	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	469,544	157	73718
3	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Стяжки цементные. Разборка	$м^2$	176,217	7 443	1311583
4	4	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	161,869	3 572	578196
5	10	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	245,801	973	239164
6	11	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	219,681	3 329	731318
7	13	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	33	9 008	297264
8	14	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	61,065	1 569	95811
		Подраздел 1.2.	**Расширение проемов, АС -1, примечание 2**				**135464**
9	18	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1685	686 719	115712

1		2	3	4	5	6	7
10	19	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	0,4	49 380	19752
					Полы		
		Подраздел 1.3.	Тип пола				585293
11	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	46,459	1 556	72290
12	27	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,9477636	24 524	23243
13	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	80	6 122	489760
		Подраздел 1.4.	Тип пола 2	$м^2$	242,31	2056	498259
14	31	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	242,31	1 556	377034
15	32	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,943124	24 524	121225
		Подраздел 1.5.	Лестничная клетка с 1-5 этаж, помещ 10	$м^2$	111,85	874	97736
16	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	47,53	1 556	73957
17	43	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,969612	24 524	23779
		Подраздел 1.6.	Отделочные работы, АС-4-6				3894694
18	65	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	394,401	4 151	1637159
19	66	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	470	1 803	847410
20	69	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	100	10 913	1091300
21	71	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	250	1 164	291000
22	72	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	262,5	106	27825
		Подраздел 1.7.	Усиление проема				250646
23	82	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,150924	1 074 149	162115
24	83	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,08832	587 941	51927
25	84	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01372	413 578	5674
26	85	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03721	454 730	16921

1		2	3	4	5	6	7
27	86	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00176	328 031	577
28	87	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М20 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,009914	408 199	4047
29	88	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1,1	4 974	5471
30	89	1207-0101-1403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Смена плиток керамических до 10 шт.	плитка	1	844	844
31	90	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0002	22 873	5
32	91	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1	3 065	3065
		Подраздел 1.8.	Вывоз мусора				186237
33	92	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	86,101	1 353	116495
34	93	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	861,01	81	69742
		Раздел 2.	Локальная смета 2-01-04-02 Водопровод и канализация				1573736
		Подраздел 2.1.	Водопровод хозяйственно-питьевой				322380
35	4	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	6 154	307700
36	5	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	49,5	279	13810
37	6	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	39	390
38	7	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	24	480
39		Подраздел 2.2.	Горячее водоснабжение				320252
40	24	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	50	6 154	307700
41	25	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	49,5	236	11682
42	26	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	39	390
43	27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	24	480
44		Подраздел 2.3.	Канализация				302599

1		2	3	4	5	6	7
45	61	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	50	3 572	178600
46	62	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	3 451	69020
47	63	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	49,9	335	16716
48	64	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	19,96	1 917	38263
		Подраздел 2.4.	Демонтажные работы				597615
49	76	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	90	3 373	303570
50	77	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	44	4 188	184272
51	78	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	32	2 570	82240
52	79	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	3 195	12780
53	80	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14 753	14753
		Подраздел 2.5.	Вывоз мусора				5234
54	81	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,42	1 353	3274
55	82	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	24,2	81	1960
		Раздел 3.	Локальная смета 2-01-04-03 Электроснабжение внутреннее				4237446
		Подраздел 3.1.	Силовое оборудование. ВРУ				180242
56	4	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	35	2 807	98245
57	5	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829	2829
58	6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	15	617	9255
59	7	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
60	8	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 253	6759
61	9	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	12	4 911	58932

1		2	3	4	5	6	7
62	10	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	670	1340
63	11	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	702	702
		Подраздел 3.2.	Кабельно-проводниковая продукция				3439039
64	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 000	843	1686000
65	14	243-107-2302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,2	336 844	67369
66	15	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,96	469 507	450727
67	16	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	1,3	729 810	948753
68	18	243-108-2301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,04	536 892	21476
69	19	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,24	642 557	154214
70	22	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 020	54	109080
71	23	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	10	142	1420
		Подраздел 3.3.	Демонтажные работы				618165
72	49	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 к-0,3*	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	4	5 706	22824
73	50	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 к-0,3*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж	шт	33	1 790	59070
74	51	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	3 360	106	356160
76	52	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	183	793	145119
77	53	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	144	243	34992
		Раздел 4.	Протокол № 1				17932255
		Подраздел 4.1.	Демонтажные работы				158290
78	102	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	139,264	483	67265

1		2	3	4	5	6	7
79	103	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка подоконников из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	27,343	3 329	91025
		Подраздел 4.2.	**Полы**				**2965792**
80	104	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	15,476	6 122	94744
81	105	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая для покрытия полов размерами 60х60х10мм	$м^2$	316,02252	7 242	2288635
82	106	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	224,523	2 594	582413
		Подраздел 4.3.	**Потолок**				**4047000**
83	117	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолка бетон-контактом, первый слой	$м^2$	331,396	410	135872
84	118	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	228,66324	728	166467
85	119	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплошное выравнивание потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе до 5 мм,	$м^2$	638,561	2 814	1796911
86	122	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	258,528	7 534	1947750
		Подраздел 4.4.	**Стены**				**8431540**
87	123	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен бетон-контактом, первый слой	$м^2$	1 364,576	410	559476
88	124	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	941,55744	728	685454
89	125	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	94,042	1 758	165326
90	126	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, /короба/	$м^2$	17,578	4 821	84744
91	127	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1 310,017	5 295	6936540
		Подраздел 4.5.	**Водопровод и канализация. Демонтажные работы**				**558193**
92	150	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	227	2 459	558193
		Подраздел 4.6.	**Электроснабжение**				**1771440**
93	151	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая с креплением	м	1 220	1 452	1771440

1	2	3	4	5	6	7
			СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	32 822 125			32 822 125
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	2 067 794			2 067 794
		ИТОГО	34 889 919			34 889 919
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 744 496			1 744 496
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	697 798			697 798
		ИТОГО ПО АКТУ № 1	37 332 213			37 332 213
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2	ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,075	40 132 129			40 132 129
		Скидка 2%	802 643			802 643
		ИТОГО ПО АКТУ № 1	39 329 487			39 329 487
	Налоговый Кодекс РК	НДС 12%			4 719 538	4 719 538
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	39 329 487		4 719 538	44 049 025

Заказчик: КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генеральный директор _____ Амрин С.О.

МП

Авторский надзор ТОО «ПГС Компания»

ГИП _____ Авхадов Х.А.

приказ № 1 от 07.02.2025 г.

МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713

Эксперт _____ Ешкеев А.И.

МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",

БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП