ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Многопрофильная областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Июль МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	973	04.04.2025 г.	`	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	**48 283 178,72**	**48 283 178,72**	**4 234 153,72**	**3 780 494,40**			**453 659,32**	**4 234 153,72**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генеральный Директор_____Амрин С.О.

МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713

Директор_____Ешкеев А.И.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор_____Сарсенбаев А.М.

МП

Форма 4

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Наименование объекта: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

договор № 182 от 20.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за Июль МЕСЯЦ 2025 г.

Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологиии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7,00
		Отдел 1.	**Акт выполненных работ № 2**				**3 154 982,95**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**124025**
1	6	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	6 058	54 522,00
2	7	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	21,06	2 093	44 079,00
3	8	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	6,075	4 185	25 424,00
		Раздел 3.	**Окна**				**1009933**
10	48	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	10,53	8 045	84 714,00
11	49	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	10,53	54 922	578 329,00
12	50	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	13,5	4 372	59 022,00
13	51	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	13,5	2 397	32 360,00
14	53	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	27,9	1 703	47 514,00
15	54	235-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	2	1 528	3 056,00
16	55	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	12,6	3 261	41 089,00

1		2	3	4	5	6	7,00
17	57	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,576	34 925	20 117,00
18	58	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	13,5	3 108	41 958,00
19	59	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	5,2	19 572	101 774,00
		Раздел 6.	**Электроснабжение внутреннее**				**304 727,95**
26	51	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	1 175,63	106	124 616,95
27	52	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	183	793	145 119,00
28	53	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	144	243	34 992,00
		Раздел 7.	**Протокол № 1**				**1716297**
		Подраздел 7.1.	**Окна**				**1716297**
29	107	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	17,042	4 185	71 321,00
30	108	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	68,836	4 372	300 951,00
31	109	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	68,836	2 900	199 624,00
32	110	1126-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы и подоконники. Устройство из ячеистых материалов	$м^3$ изоляции	3,56915	42 457	151 535,00
33	111	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	3,56915	58 755	209 705,00
34	112	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33	1 957	64 581,00
35	113	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	м откоса	155,604	1 813	282 110,00
36	114	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	71,383	3 261	232 780,00
37	115	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	183,504	430	78 907,00
38	116	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	183,504	680	124 783,00
				СМР	**оборудовпние**	**Прочие**	**ИТОГО**
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	**3 154 982,95**			**3 154 982,95**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39		**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**198 763,93**			**198 763,93**
			ИТОГО	**3 353 746,88**			**3 353 746,88**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%	**167 687,34**			**167 687,34**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4		Непредвиденные работы и затраты-2%	**67 074,94**			**67 074,94**
			ИТОГО ПО АКТУ № 2	**3 588 509,16**			**3 588 509,16**
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2		**ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,075**	**3 857 647,34**			**3 857 647,34**
			Скидка 2%	**77 152,95**			**77 152,95**
			ИТОГО ПО АКТУ № 2	**3 780 494,40**			**3 780 494,40**

1		2	3	4	5	6	7,00
		Налоговый Кодекс РК	НДС 12%			453 659,32	453 659,32
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	3 780 494,40		453 659,32	4 234 153,72

Заказчик: КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генеральный директор _____ Амрин С.О.
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Сарсенбаев А.М.
МП

Авторский надзор ТОО «ПГС Компания»
ГИП _____ Мехалов Х.А.
приказ № 1 от 07.02.2025 г.
МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713
Эксперт _____ Ешкеев А.И.
МП