ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Многопрофильная областная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Сентябрь МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	973	04.04.2025 г.	`	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	**93 448 441**	**93 448 441**	**23 284 288**	**20 789 543**			**2 494 745**	**23 284 288**

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

И.О. Генеральный Директор_____

МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713

Директор_____Ешкеев А.И.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор_____Сарсенбаев А.М.

МП

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Заказчик : КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Наименование стройки: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Наименование объекта: Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областнаябольница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

договор № 182 от 20.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за Сентябрь МЕСЯЦ 2025 г.

Капитальный ремонт 5-го этажа (отделение пульманологиии) терапевтического корпуса КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17349756**
		Отдел 1.	**Акт выполненных работ № 4**				**17349756**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**52730**
1		6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²** ***Коэффициент 0,8 к нормам затрат трудазатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов).*** ***Демонтаж сборных деревянных конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1***	**м²**	**13,0779**	**4 032**	**52730**
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				**163339**
		Подраздел 2.1.	**Шкаф из ПВХ, АС-1**	шт.	1	105000	**105000**
2		1110-0111-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**1**	**3 602**	**3602**
3		223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м²**	**1,98**	**51 211**	**101398**
		Подраздел 2.2.	**Изделия из ПВХ АС 1, примечание 4**				**58339**

1		2	3	4	5	6	7
4		1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	1,05	10 685	11219
5		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	1,05	44 876	47120
		Раздел 3.	**Полы**	м^2	584,19	616	**360118**
		Подраздел 3.1.	**Тип пола 1**	м^2	271,42	1327	**360118**
6		6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	19	6 122	116318
7		6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	50	4 876	243800
		Раздел 4.	**Отделочные работы, АС-4-6**				**1178005**
8		6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	99,9	1 803	180120
9		6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	80	10 913	873040
10		6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	97,894	1 164	113949
11		232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	102,7887	106	10896
		Раздел 5.	**Двери**	шт	36	5816	**209365**
12		1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	184,3	1 136	209365
		Раздел 6.	**Водопровод и канализация**				**1188720**
		Подраздел 6.1.	**Водопровод В1**				**409417**
13		1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63	6 154	387702
14		241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	62	279	17298
15		241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	23	39	897
16		241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	24	576

1		2	3	4	5	6	7
36		241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	44	179	7876
37		241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	9	1 428	12852
38		241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	3 737	14948
		Раздел 7.	**Электроосвещение**				**1551298**
		Подраздел 7.1.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**237320**
39		6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	200	843	168600
40		241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 272,6	54	68720
		Подраздел 7.2.	**Светотехническое оборудование**				**831168**
41		6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	123	3 321	408483
42		247-102-3854 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный офисный-2 LED ДВО ECO-PRISMA 35W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20	шт.	63	4 855	305865
43		247-102-3729 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm d320x113 4000K IP65	шт.	18	6 490	116820
		Подраздел 7.3.	**Электроустановочные изделия**				**482810**
44		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	158	1 185	187230
45		247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	67	478	32026
46		247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	91	490	44590
47		247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	144	71	10224
48		247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	300	170	51000
49		261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	400	379	151600
50		6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 228	6140
		Раздел 8.	**Протокол**				**12646181**
51		1115-0403-0311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	139,15	2 125	295694

1		2	3	4	5	6	7
17		241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	113	8	904
18		6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	2 040	2040
		Подраздел 6.2.	**Горячее водоснабжение**				**406751**
19		6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	63	6 154	387702
20		241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	62	236	14632
21		241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	23	39	897
22		241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	24	576
23		241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	113	8	904
24		6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	2 040	2040
		Подраздел 6.3.	**Канализация**				**372552**
25		6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	47	3 572	167884
26		6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	24	3 451	82824
27		241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	47	335	15745
28		241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	24	1 917	46008
29		241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	477	4293
30		241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	354	3894
31		241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	143	3718
32		241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	425	1700
33		241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	124	4092
34		241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176	704
35		241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	97	62	6014

1		2	3	4	5	6	7
52		6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водно-дисперсионной моющейся краской улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	505,938	3 145	1591175
53		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водно-дисперсионной моющейся краской улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	505,938	2 837	1435346
54		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водно-дисперсионной моющейся краской улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	907,918	2 837	2575763
55		6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	402,1	2 757	1108590
56		6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	71,5959	6 679	478189
57		223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	58,581	51 211	2999992
58		1110-0107-0611 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	$м^2$	143	6 570	939510
59		6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных проемов Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)	м откоса	168,695	1 813	305844
60		232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	41,352	3 261	134849
61		6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	42,435	3 037	128875
62		245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	70	3 202	224140
63		6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	28,83	2 488	71729
64		6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	135	806	108810
65		242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	320	14400
66		6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	58,76	3 453	202898
67		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,88	708	20447
68		242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	331	9930

			СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г	**17 349 756**			**17349756**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	**1 093 035**			**1 093 035**
		ИТОГО	**18 442 791**			**18 442 791**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**922 140**			**922 140**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	**368 856**			**368 856**
		ИТОГО ПО АКТУ № 3	**19 733 786**			**19 733 786**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2	ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,075	21 213 820			21 213 820
		Скидка 2%	424 277			424 277
		ИТОГО ПО АКТУ № 3	20 789 543			20 789 543
	Налоговый Кодекс РК	НДС 12%			2 494 745	2 494 745
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС	20 789 543		2 494 745	23 284 288

Заказчик: КГП на ПХВ " Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
И.О. Генеральный директор _____
МП

Авторский надзор ТОО «ПГС Компания»
ГИП _____Авхадов Х.А.
приказ № 1 от 07.02.2025 г.
МП

Технический надзор ТОО «СтройЭксперт-Астана» БИН 120940012713
Эксперт _____Ешкеев А.И.
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding",
БИН 020740005287
Директор _____ Сарсенбаев А.М.
МП