Приложение 2
к приказу и.о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Элен-1"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
981240001872	910540000057			38	11.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области	**162 586 559,34**	**16 936 560,34**	**15 121 928,88**				**1 814 631,47**	**16 936 560,34**
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**16 936 560,34**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" , БИН 981240001872

Руководитель _____ Нурпиисова Г.М.

Подрядчик:
ТОО "Элен-1", БИН 910540000057

Директор _____ Хнкоян Р.Г.

Эксперты технического надзора: ТОО "EXPERT-SK", БИН 170340008900, аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020

Эксперт _____ Токубаев М.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" , БИН 981240001872, СКО, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б

Подрядчик: ТОО "Элен-1", БИН 910540000057, СКО Жамбылский район, с.Пресновка, Интернациональная, 23

Наименование стройки- Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Договор № 38 от 11.06. 2024 г.

АКТ №6

приемки выполненных работ за июнь 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14102166**
			Раздел 5. улица Биржан-сала				**2813486**
1	**60**	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**1 620**	**851**	**1378620**
			из них:				
	60.1		затраты на труд рабочих			156	252720
			в том числе оплата труда рабочих			76	123120
	60.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,94	4 222	253067
	60.2		машины и механизмы			694	1124280
			в том числе оплата труда машинистов			163	264060
	60.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	19,23264	13 064	251255
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,23264*	*3 217*	*61871*
	60.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	43,36416	16 587	719281
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,36416*	*3 845*	*166735*
	60.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,034208	13 959	14437
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,034208*	*3 217*	*3327*
	60.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,653184	21 453	14013

1	1	2	3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,653184*	*3 845*	*2511*
	60.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,71744	12 481	58878
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,71744*	*2 691*	*12695*
	60.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,26384	15 636	66669
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,26384*	*3 845*	*16394*
	60.3		материалы, изделия и конструкции			1	1620
	60.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	48,6	33	1604
2	**61**	**211-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**296,46**	**4 840**	**1434866**
		Раздел 6.	**улица Заводская**				**2605080**
3	**71**	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**1 500**	**851**	**1276500**
			из них:				
	71.1		затраты на труд рабочих			156	234000
			в том числе оплата труда рабочих			76	114000
	71.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,5	4 222	234321
	71.2		машины и механизмы			694	1041000
			в том числе оплата труда машинистов			163	244500
	71.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	17,808	13 064	232644
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,808*	*3 217*	*57288*
	71.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	40,152	16 587	666001
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*40,152*	*3 845*	*154384*
	71.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,9576	13 959	13367
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9576*	*3 217*	*3081*
	71.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,6048	21 453	12975
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6048*	*3 845*	*2325*
	71.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,368	12 481	54517
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,368*	*2 691*	*11754*
	71.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,948	15 636	61731
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,948*	*3 845*	*15180*
	71.3		материалы, изделия и конструкции			1	1500
	71.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	45	33	1485
4	**72**	**211-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**274,5**	**4 840**	**1328580**
		Раздел 7.	**улица Юбилейная**				**4168128**
5	**82**	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**2 400**	**851**	**2042400**

1	1	2	3	4	5	6	7
			из них:				
	82.1		затраты на труд рабочих			156	374400
			в том числе оплата труда рабочих			76	182400
	82.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	88,8	4 222	374914
	82.2		машины и механизмы			694	1665600
			в том числе оплата труда машинистов			163	391200
	82.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	28,4928	13 064	372230
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,4928*	*3 217*	*91661*
	82.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	64,2432	16 587	1065602
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*64,2432*	*3 845*	*247015*
	82.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,53216	13 959	21387
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,53216*	*3 217*	*4929*
	82.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,96768	21 453	20760
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,96768*	*3 845*	*3721*
	82.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,9888	12 481	87227
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,9888*	*2 691*	*18807*
	82.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,3168	15 636	98769
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,3168*	*3 845*	*24288*
	82.3		материалы, изделия и конструкции			1	2400
	82.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	72	33	2376
6	**83**	**211-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**439,2**	**4 840**	**2125728**
		Раздел 8.	**улица Луговая**				**4515472**
7	**93**	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**2 600**	**851**	**2212600**
			из них:				
	93.1		затраты на труд рабочих			156	405600
			в том числе оплата труда рабочих			76	197600
	93.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	96,2	4 222	406156
	93.2		машины и механизмы			694	1804400
			в том числе оплата труда машинистов			163	423800
	93.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	30,8672	13 064	403249
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,8672*	*3 217*	*99300*
	93.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	69,5968	16 587	1154402
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*69,5968*	*3 845*	*267600*
	93.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,65984	13 959	23170
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,65984*	*3 217*	*5340*
	93.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,04832	21 453	22490

1	1	2	3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,04832*	*3 845*	*4031*
	93.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	7,5712	12 481	94496
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5712*	*2 691*	*20374*
	93.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,8432	15 636	107000
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,8432*	*3 845*	*26312*
	93.3		материалы, изделия и конструкции			1	2600
	93.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	78	33	2574
8	**94**	**211-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**475,8**	**4 840**	**2302872**
			Сметная прибыль 5%	Тенге			**705 108**
			Итого	Тенге			**14 807 274**
			Итого 2024 100% К=1,075	Тенге			**15 917 820**
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,95	Тенге			**15 121 928,88**
			НДС 12 %	Тенге			**1 814 631,47**
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**16 936 560,34**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Элен-1",
БИН 910540000057

Директор _____ Хисаев Р.Г.

Принял (Заказчик): КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области", БИН 981240001872

Руководитель _____ Нурпиисова Галия Муратовна

Эксперты технического надзора: ТОО "EXPERT-SK",
БИН 170340008900

Эксперт Токубаев М.С., аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020