Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2021 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2021 г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае	2 677 126,98	2 677 126,98	2 390 291,95							286 835,03	2 677 126,98
Всего к оплате	2 677 126,98	2 677 126,98	2 390 291,95							286 835,03	2 677 126,98

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Таутбаева К.К

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу Майлина 2 А в г. Костанае

Форма 2

Акт выполненных работ
за февраль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (Ведомость объемов работ)									
		1 ЭТАЖ ((Ведомость объемов работ.1 этаж до реконструкций. П.12,13)									
1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,6048	41351,51	19,20	25009	12	15857	7678	35302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15112,79	--	9140	--		2615	
2	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м**	м3	1,5456	8746,10	426,92	13518	660	3953	8429	23702
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5761,53	102,30	8905	158		1756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38527	672	19810	16107	59004
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18045	158	--	4371	
	Материалы		Тенге				38527				
	Всего заработная плата		Тенге				19811				
		Накладные расходы	Тенге					18203			
		Сметная прибыль	Тенге				16107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59005				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18203			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59005				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
								18203			
		РАЗДЕЛ 2. 1, ЭТАЖ. ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 3)									
3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	2,142	7952,19	2033,88	17034	4357	3478	9189	28321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		4294,80	419,61	9199	899		2098	
							17034	4357	3478	9189	28321
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9199	899	--	2098	
		Материалы	Тенге				17034				
		Всего заработная плата	Тенге				3478				
		Накладные расходы	Тенге					10098			
		Сметная прибыль	Тенге				9189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28321				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10098			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28321				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
								10098			
		РАЗДЕЛ 3. 1,2 ЭТАЖ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		ОБШИВКА СТЕН (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)									
4	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	26,46	1861,22	25,33	49248	670	15183	30297	85909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1262,11	10,13	33395	268		6364	
5	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	26,46	864,08	11,79	22864	312	--	17256	43329
					852,29	5,79	22552	153		3210	
		ОБЛИЦОВКА ТИП С623 (АС. Лист 16)									
6	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	32,228	1861,22	25,33	59983	816	18492	36902	104635
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1262,11	10,13	40675	326		7751	
7	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхности	32,228	864,08	11,79	27848	380	--	21017	52774
					852,29	5,79	27468	187		3909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				159943	2178	33675	105472	286647
							124090	934	--	21234	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				159943				
		Материалы	Тенге				33674				
		Всего заработная плата	Тенге					125024			
		Накладные расходы	Тенге				105472				
		Сметная прибыль	Тенге				21234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				286649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					125024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				286649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					125024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. 1 ЭТАЖ. ПОТОЛКИ (Ведомость объемов работ)									
8	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	175,5152	1318,19	7,66	231362	1345	1419	183350	447889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1302,44	3,36	228598	590		33177	
9	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	2,8812	1318,19	7,66	3798	22	23	3010	7352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1302,44	3,36	3753	10		545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				235160	1367	1442	186360	455241
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232351	600	--	33722	
	Материалы		Тенге				235160				
	Всего заработная плата		Тенге				1443				
		Накладные расходы	Тенге					232951			
		Сметная прибыль	Тенге				186360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455242				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					232951			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455242				
		Сметная заработная плата	Тенге					232951			185
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ									
		КРОВЛЯ (АС. Лист 12)									
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	274,4	604,56	102,94	165891	28247	74765	64440	248757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			229,15	26,11	62879	7165		18426	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	274,4	591,77	53,19	162382	14595	139624	11077	187336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,75	14,13	8163	3877		13877	
12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	274,4	208,22	12,62	57136	3463	31392	21284	84693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,20	3,11	22281	853		6274	
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	274,4	918,57	52,69	252056	14459	91073	137912	421166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			533,98	12,32	146524	3381		31197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				637465	60764	336854	234713	941952
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239847	15276	--	69774	
	Материалы		Тенге				637465				
							336853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					255123			
		Накладные расходы	Тенге				234713				
		Сметная прибыль	Тенге				69774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				941952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					255123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				941952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					255123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1771169**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				623532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						395259		
		- Накладные расходы	Тенге							551841	
		- Сметная прибыль	Тенге							131199	
		02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНИДИЦИОНИРИВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,4	1667,89	18,30	2335	26	1749	558	3125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,76	7,13	560	10		231	
2	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	32,2	1930,16	18,30	62151	590	48689	12840	80990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,76	7,13	12872	230		5999	
3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,4	1991,32	18,30	30666	282	24228	6141	39751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,76	7,13	6156	110		2945	
4	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	3,8528	19968,86	160,35	76936	617	73031	3521	86893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			853,49	79,00	3288	304		6437	
5	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	8,4	2824,88	31,35	23729	263	20908	2624	28462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			304,51	14,30	2558	120		2108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				195817	1778	168605	25684	239221
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25434	774	--	17720	
	Материалы		Тенге				195817				
	Всего заработная плата		Тенге				168606				
	Сдача и испытание		Тенге					26208			
		Накладные расходы	Тенге				196				
		Сметная прибыль	Тенге				25684				
							17720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				239221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				239221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26208			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 (ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ)									
6	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,808	5138,24	39,87	19566	152	15119	4267	25740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1127,76	15,73	4295	60		1907	
7	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,0336	5786,91	45,20	194	1	135	58	272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1732,19	14,19	58	--		20	
8	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,1491	4757,58	45,20	709	7	534	167	946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1127,76	14,19	168	2		70	
9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,0588	5523,02	42,77	325	3	234	87	445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1498,77	16,89	88	1		33	
10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**(ПЕРЕХОД) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,0756	5138,24	39,87	388	3	300	85	511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1127,76	15,73	85	1		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21182	166	16322	4664	27914
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4694	64	--	2068	
	Материалы		Тенге				21182				
	Всего заработная плата		Тенге				16323				
	Сдача и испытание		Тенге					4758			
		Накладные расходы	Тенге				231				
		Сметная прибыль	Тенге				4664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27914				
		Сметная заработная плата	Тенге					4758			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								267135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184929		
		- Накладные расходы	Тенге							30348	
		- Сметная прибыль	Тенге							19788	
		02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11,237	1875,58	27,24	21076	306	177	20185	44562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1832,58	0,39	20593	4		3301	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5,695	1693,13	23,01	9642	131	67	9256	20410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1658,27	0,26	9444	1		1512	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4,556	1550,10	19,45	7062	89	49	6786	14956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1519,77	0,16	6924	1		1108	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6,103	1435,79	16,15	8763	99	71	8421	18559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1407,92	0,10	8593	1		1375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46543	625	364	44648	98487
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45554	7	--	7296	
	Материалы		Тенге				46543				
	Всего заработная плата		Тенге				366				
		Накладные расходы	Тенге					45561			
		Сметная прибыль	Тенге				44648				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98487				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98487				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
								45561			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4,1582	2039,18	31,38	8479	130	94	8093	17898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1985,35	0,59	8255	2		1326	
6	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	20,0838	2114,52	612,33	42468	12298	632	32307	80757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,75	170,70	29538	3428		5982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50947	12428	726	40400	98655
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37793	3430	--	7308	
	Материалы		Тенге				50947				
	Всего заработная плата		Тенге				724				
		Накладные расходы	Тенге					41223			
		Сметная прибыль	Тенге				40400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98655				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41223			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98655				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					41223			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									197142
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13053			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3437			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1090		
		- Накладные расходы	Тенге							85048	
		02-01-04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Материалы и оборудование									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		Кабельные изделия и провода									
1	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	320,34	127,26	1,29	40766	413	5144	25362	71418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			109,91	0,05	35209	16		5290	
		Уравнивание потенциалов									
2	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	9,5	370,58	2,54	3521	24	410	2224	6205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,96	0,25	3087	2		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44287	437	5554	27586	77623
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38296	18	--	5750	
							44287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5554				
	Всего заработная плата		Тенге					38314			
		Накладные расходы	Тенге				27586				
		Сметная прибыль	Тенге				5750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38314			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы с повторным применением материалов									
		Электрическое освещение									
3	1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка**	шт.	2,16	2698,35	312,47	5828	675	449	3591	10173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2177,89	131,37	4704	284		754	
4	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	1,2	558,67	3,89	670	5	81	422	1179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			486,35	1,63	584	2		87	
		Электроустановочные изделия									
5	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	3,36	227,46	0,19	764	--	114	468	1331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			193,45	0,09	650	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7262	680	644	4481	12683
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5938	286	--	940	
	Материалы		Тенге				7262				
	Всего заработная плата		Тенге				645				
		Накладные расходы	Тенге					6224			
		Сметная прибыль	Тенге				4481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12683				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6224			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12683				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6224			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									90306
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1117			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6199		
		- Накладные расходы	Тенге							32067	
		- Сметная прибыль	Тенге							6690	

9

1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 325 752**							**2325752**
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге	**2 325 752**							
		Временные здания и сооружения, 0,96%	Тенге	22 327							
		Итого с временными	Тенге	**2 348 079**							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,2%	Тенге	51 658							
		Итого с зимними	Тенге	**2 399 737**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	47 995							
		Итого СМР	Тенге	**2 447 732**							
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**2 447 732**							
		В текущих ценах 2021 г. - 100%, К=1,050036	Тенге	**2 570 206**							
		ИТОГО	Тенге	**2 570 206**							
		Понижающий коэффициент	Тенге	**2 390 292**							
		НДС (12%)	Тенге	286 835							
		Стоимость строительства	**Тенге**	**2 677 126,98**							

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К