Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі №234
бұйрығына бекітілген

Сәйкестік туралы декларация

« » 2020 ж

Мердігер (бас мердігер) **«СтройЖолСервис KZ» ЖШС, БИН 030240001624, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Мұртазаев көшесі № 10 үй**

ұйымның атауы, заңды мекен жайы

Каримбаев О.К., атынан

ұйым басшысының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Қазығұрт ауданындағы Заңғар ауылын сумен жабдықтар желілерінің құрылысы»,

объектісі бойыншаобъектінің атауы,орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » мемлекеттік мекемесі ,Түркістан облысы , Қазығұрт ауданы, Д.КУНАЕВ,95.**

(*ұйымның атауы, заңды мекенжайы) (басшысының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)*

мынаны куәландырады:

1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған:

2.Қосалқы мердігер ұйым: **«Евро-Құрылыс» ЖШС, БИН 031240011387, II санат 17-ГСл №013884 11.02.2004 ж. директоры Шардарбек А.**

Қосалқы мердігер ұйым:**ЖШС "Карат-Z" ЖШС, БИН 020940003169, II санат 17 ГСЛ №18005198 12.08.2018 ж. директоры Нұпбаева Ж.Д.**

ұйымның атауы

3.Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«IMPYLS» ЖШС-і , жоба № н/с**

жобалау ұйымының атауы,жобаның номері

«Қазығұрт ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ 2017 жыл 19 қыркүйек

Жобаны бекіткен(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күн

4.Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар
Бастапқы кезеңде жоюалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Қуаттылық, өнімділік және таы баска	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпа (бұрынқаб ылданған-дардаескере отырып)	оның ішіндеікекосук ешенінемесекезегі	жалпа (бұрынқаб ылданған-дардаескере отырып)	оның ішіндеікекосук ешенінемесекезегі

x	x	x	x	x	x

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
Көзделген көлемде өнім шығару(қызметтер көрсету)_____
(көлемді көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Нысанның мынандай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Гидранты пожарные подземные Н1000м ГОСТ 8220-85	*шт*	*24*	*24*
Люк полимерно-печаный Тип Л СТ РК 2384-2013	шт	*50*	*50*
Труба полиэтеленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	*139*	*139*
Труба полиэтеленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75х4,5мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	*5064*	*5064*
Труба полиэтеленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90х5,4мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	*912*	*912*
Труба полиэтеленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50х3мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	*215*	*215*
Труба полиэтеленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	*5598*	*5598*
Погружной скважинный насос	*шт*	*2*	*2*
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 636-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА		*1*	*1*
Дизель-генератор типа FG Wilson	шт	*1*	*1*

1. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Насосная станция I подъема-2 шт
Резервуары чистой воды емкостью 130 м3-2шт
Насосная станция 2-го подъема с бактерицидными установками-1шт
Внутриплощадные сети водопровода -238м
Наружные сети водоснабжения -11929м
Водонапорная башня объемом 15м3-1шт
Скважины -2шт (1—рабочая, 1-рабочая)
Уборная -1шт
Сторожка -1шт

Негізігі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

6.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған ;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыс басталуы - **17.10.2019 жыл;**
айы, жылы
жұмыс аяқталуы - **20.09.2020 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы,: ай;
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша :7 ай;
нақты 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса береді);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны

«_____» басшысы:
«__»_____2019 ж_____
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) : **«СтройЖолСервис KZ» ЖШС-і**
«ОҚО, Қазығұрт ауданындағы Заңғар ауылын сумен жабдықтар желілерінің құрылысы»,

объектінің (кешеннің)атауы

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады .
Бас мердігер
«СтройЖолСервис KZ» ЖШС
директор Каримбаев О.К. **« » 2020ж..**
басшының тегі, аты, әкеінің аты (болған жағдайда) қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)