**Заказчик : ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Форма 2В**

**Подрядчик: ТОО "TEMIR TAU BETON"**

**Наименование и его адрес: Строительство 9 -ти 5 -ти этажных жилых домов по улице Капал батыр в I микрорайоне города Ленгер Толебийского района Туркестанской области (дом 8)**

## А К Т №

### приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2025 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50 | м3 кладки | | 30,168 | 14348,82 | 3059,70 | 432875 | 92305 | 124118 | 224895 | 710392 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 7174,90 | 840,98 | 216452 | 25371 | | 52622 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 102641 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 | 7,24032 | 17140,00 | | | | 124099 | | |
| 2 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | | 30,168 | 80865,26 | 2469,26 | 2439543 | 74492 | -- | 2223268 | 5035836 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 78396,00 | 847,26 | 2365051 | 25560 | | 373025 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.250мм | м3 кладки | | 2,748 | 9822,35 | 2817,76 | 26992 | 7743 | 5561 | 14494 | 44805 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4981,08 | 690,36 | 13688 | 1897 | | 3319 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 102643 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,11 | 0,30228 | 18237,00 | | | | 5513 | | |
| 4 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.200мм | м3 кладки | | 15,282 | 9822,35 | 2817,76 | 150105 | 43061 | 30923 | 80604 | 249166 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4981,08 | 690,36 | 76121 | 10550 | | 18457 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 102643 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,11 | 1,68102 | 18237,00 | | | | 30657 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/Р-Р М100,толщ.100мм | м3 кладки | 2,13 | | 9822,35 | 2817,76 | 20922 | 6001 | 4311 | 11235 | 34729 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4981,08 | 690,36 | 10610 | 1470 | | 2572 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 102643 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,11 | 0,2343 | 18237,00 | | | | 4273 | | |
| | | **УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ ПЕНОБЛОКА ОБ-1, ОБ-2 (АС-34)** | | | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-34,35)** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство/В15 | м3 | 0,3672 | | 50747,21 | 4701,26 | 18634 | 1726 | 10467 | 6215 | 26837 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 17540,90 | 1059,14 | 6441 | 389 | | 1988 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,372708 | 20139,00 | | | | 7506 | | |
| 6.2 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,086 | 0,031579 | 34153,00 | | | | 1079 | | |
| 6.3 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0251 | 0,009217 | 60737,00 | | | | 560 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-34,35)** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15 | м3 | 0,71136 | | 36834,15 | 5553,69 | 26202 | 3951 | 15600 | 6880 | 35728 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 9350,25 | 1277,36 | 6651 | 909 | | 2647 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,72203 | 20139,00 | | | | 14541 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 3115273 | 229279 | 190980 | 2567591 | 6137493 |
| | | | | | | 2695014 | | | 66146 | -- | 454630 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3115273 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 190979 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2761160 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2567591 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 454630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6137494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1984 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2761160 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 6137494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1984 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2761160 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 6137494 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2695014 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 229279 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 66146 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,1215 | | 1569,00 | | 191 | | | |
| 26.6 | 2480 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 0,594 | | 18,00 | | 11 | | | |
| 26.7 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 0,459 | 4867,00 | | | | 2234 | | |
| **26.8** | **100533 С** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **0,0306** | **0,459** | **20139,00** | | | | **9244** | | |
| 26.9 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,525 | 14,00 | | | | 7 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **4003930** | **92508** | **1387866** | **2079744** | **6570367** |
| | | | | | | | | **2523556** | **62960** | **--** | **486694** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **3885704** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1249656** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **2586516** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **19986** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2079744** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **477236** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **6442684** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1767** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2586516** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **118226** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **118226** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **9458** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **127684** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **6570368** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1767** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2586516** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **6746451** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **2575941** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **98936** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **65367** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **1441906** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **2129932** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **499737** | |

| | |
|---|---|
| Итого | 6 746 451 |
| В том числе | |
| СМР | 6 746 451 |
| Оборудование | |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 60 718 |
| **Всего:** | **6 807 169** |
| **В том числе СМР:** | 6 807 169 |
| Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49% | 33 355 |
| **Итого по сметному расчету: в текущих ценах с К-1,0599383** | **7 250 534** |
| **с пониж коэфф К 0,89713335138** | **6 504 695** |
| **НДС 12%** | **780 563** |
| **Всего** | **7 285 259** |

**Заказчик:**

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**

**Директор** _____ **Талипов Г.Ш.**

**Подрядчик:**

**ТОО "TEMIR TAU BETON"**

**Директор** _____ **Курманбек Б.Е**