Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: **Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	020540001217			№GLN-TPG/2024-12	28.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО	**1 200 000,00**	1 200 000,00	1 071 428,57				128 571,43	**1 200 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ **Сагынжанов А.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217

Директор_____ **Мұса А.О.**

Генподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А, БИН: 070940026157, Тел.: 87782147667

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Turan Project Group", Казахстан, Атырау, Микрорайон Сарыарка 39 , БИН: 020540001217, Тел.: 8 (7122) 31 83 16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

Договор: №GLN-TPG/2024-12 от 28.05.2024 г.

АКТ выполненных работ

за сентябрь 2024 года

Основание: НВ

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Распределительные колодцы										
		1.3 на 3 абонента (12 шт, d=108 мм)										
						–		–		–	4000	
1	**65**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=12,000;**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,35**	26077,27	10316,39	87359	34560	22017	56500	155368
						———	———	———	———	———	———	
						12474,88	4561,14	41791	15280	–	11509	
2	**66**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=12,000;**	**шт.**	**2**	32807		65614		65614	–	70863
						———		———		———	———	
						–		–		–	5249	

3	67	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=12,000;	шт.	2	14986		29972		29972	–	32370
						–		–		–	2398	
4	68	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
5	69	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=12,000;	шт.	2	20425		40850		40850	–	44118
						–		–		–	3268	
6	70	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 К=12,000;	шт.	2	43275		86550		86550	–	93474
						–		–		–	6924	
7	71	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=12,000;	шт.	2	7158		14316		14316	–	15461
						–		–		–	1145	
8	72	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 К=12,000;	шт.	2	5779		11558		11558	–	12483
						–		–		–	925	
9	74	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=12,000;	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
						–		–		–	3030	
10	75	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,200 К=0,1х12;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	7236	9525	31428
						3853,3	890,45	4115	951	–	2328	
			Итого по разделу 1					540 582				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 906				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 614				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 231				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					356 833				
			- накладные расходы, тенге					66 025				
			в т.ч. зарплата, тенге					5 942				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					41 060				
		Раздел 2 Трубопроводы сети										
11	**299**	**1101-0101-0367**	**(См. исх.данные) Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**621,40767**	331,45	331,45	205966	205966	–	29274	254059
						–	65,43	–	40659	–	18819	
12	**301**	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,200;**	**м3 грунта**	**24,1**	1543,44	–	37197	–	–	26782	69097
						1543,44	–	37197	–	–	5118	
13	**305**	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**19,001**	3503,85	184,49	66577	3505	38981	24916	98812
						1267,86	56,67	24091	1077	–	7319	
14	**315**	**1122-0501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 270 м, уложенных в футлярах) НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,3**	346238,37	78837,29	103872	23651	242	86784	205908
						266593	25609,11	79978	7683	–	15252	

15	316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010;	м	303	134		40602		40602	–	43850
						–		–		–	3248	
			Итого по разделу 2					**671 726**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 265				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					233 122				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 418				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 825				
			- накладные расходы, тенге					167 756				
			в т.ч. зарплата, тенге					15 098				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					49 757				
			Итого по смете					**1 212 308**				
			в том числе					0				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 172				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					269 737				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 649				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					436 658				
			- накладные расходы, тенге					233 781				
			в т.ч. зарплата, тенге					21 040				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					90 817				

			Всего по объекту					**1 212 308**				
			-в том числе оборудования, прочие затраты					0				
			Временные здания и сооружения		1,3%			15 760				
			Итого:					1 228 068				
			Дополнительные затраты (зимние)		3,3%			40 526				
			Итого:					1 268 594				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					25 372				
			Итого в текущих ценах					1 293 966				
			Итого в ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,040)					1 345 725				

			Итого со скидкой подрядчика		0,99521532			1 339 286				
			НДС-12%					160 714				
			Всего СМР					**1 500 000**				
			Скидка 20%					300 000				
			Итого с НДС					**1 200 000**				

Субподрядчик:

ТОО "Turan Project Group"

Директор _____ **Муса А.О.**

Генподрядчик:

ТОО "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**