Заказчик: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: № 14 от 29.06.2015 г. Доп.соглашение №1 от 29.01.2016г.
Наименование объекта: "Строительство средней школы "Кокибел" на 200 мест в селе Кокибел, с/о Кокибел, Казыгуртского района ЮКО"

Форма № 3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г. №73

Разнесено в НВ
М-29 сдано
Меруерт.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 02.02.2016г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетной месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетной месяц	По монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	СМР в базовых ценах 2001 года	Дополнительные		В отчетном месяце НДС	Всего к оплате
								Приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**182 733 660**	19 578 606	12 144 071	**35 000 000**		175 798				3 750 000	**35 000 000**
в том числе оборудование	5 038 354	539 824	-							-	-
Итого затраты подрядчика	**182 733 660**	19 578 606	12 144 071	**35 000 000**		175 798				3 750 000	**35 000 000**
Инжиниринговые услуги 0,49%	2 140 752	229 366								18 375	171 500
Авторский надзор 0,2%	367 088	39 331								7 500	70 000
Всего по стройке	**185 241 500**	19 847 304	12 144 071	**35 000 000**		175 798				3 775 875	**35 241 500**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казгуртского района ЮКО"

_____ **Т. Калымбетов**

ИНЖЕНЕР:

Директор
ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

_____ **Ж. Абсеитов**

Инженер эксперт_____ **А. Тайтелиев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Б.Тулендиев**

Заказчик: - ГУ "Отдел строителсьтва, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"

Форма-2

Инженер: - ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Договор: № 14 от 29.06.2015 г. Доп.соглашение. №1 от 29.01.2016г.

Наименование стройки : - «Строительство средней школы «Кокибел» на 200 мест в селе Кокибел, с/о Кокибел, Казыгуртского района ЮКО»

АКТ №-

приемки выполненных работ за **февраль** 2016 года

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок -1								
		ПОКРЫТИЕ (АС-46)								
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС (АС-46)								
1	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В20**	9,62105	12756,42	316,01	122730	3040	15026	8,25	79
		м3		1368,00	119,39	13162	1149	105	0,58	6
2	С12041-114 Изм. и	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм**	2,3630568	68800,00	--	162578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,53262	69000,00	--	36751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,26736	52400,00	--	14010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-5	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании**	0,52582	11199,33	5173	5889	2720	4147	30,90	16
		1т		5557,50	1953	2922	1027	105	9,54	5
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,45442	68200,00	--	30991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,0714	50800,00	--	3627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС-62)								
8	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	69,93	12472,22	316,01	872182	22099	109214	8,25	577
		м3		1368,00	119,39	95664	8349	105	0,58	41
9	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,62172	69000,00	--	42899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,078	66000,00	--	5148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-116 Изм. и	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм**	7,88545	64400,00	--	507823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-117 Изм. и	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d20-22 мм**	0,04574	62100,00	--	2840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1(1шт)								
13	Е0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	1,57	16140,96	379,21	25341	595	3726	13,00	20
		м3		2117,25	143,26	3324	225	105	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d /СЕТКА С-1/ 5 мм	0,044064	41200,00	--	1815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02539	69000,00	--	1752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00984	68800,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,06162	64400,00	--	3968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-118 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d25-28 мм	0,15018	59900,00	--	8996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,00448	93997,62	304,24	421	1	156	198	1
		1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56	--
20	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ЗАСЫПКА КОРЫТА ПЛИТЫ	0,59	4140,52	245,72	2443	145	333	2,71	2
		м3		382,50	92,25	226	54	119	0,45	--
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(28шт),УМ-2(8шт),УМ-3(3шт),УМ-4(4шт),УМ-5(1шт),УМ-6(2шт),УМ-7(1шт),УМ-8(3шт),УМ-9(1шт),УМ-9н(1шт),УМ-10(1шт),УМ-11(1шт),УМ-11н(1шт),УМ-12(1шт),УМ-13(1шт),УМ-14(1шт),УМ-15(2шт)										
21	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1,2,3,4,15	19,54	12484,80	269,20	243953	5260	29415	8,21	160
		м3		1332,00	101,70	26027	1987	105	0,50	10
22	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5	1,5	14189,89	241,10	21285	362	2163	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1924	137	105	0,44	1
23	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м УМ-6,7,8,9,10,11,12,13,14	6,13	16140,96	379,21	98944	2325	14550	13,00	80
		м3		2117,25	143,26	12979	878	105	0,70	4
24	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,66	4140,52	245,72	15154	899	2068	2,71	10
		м3		382,50	92,25	1400	338	119	0,45	2
25	С12041-112 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08074	72000,00	--	5813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,61237	71100,00	--	43540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05364	68800,00	--	3690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	1,32283	64400,00	--	85190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-118 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d25-28 мм	0,4851	59900,00	--	29057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,33671	69000,00	--	23233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,22474	41200,00	--	9259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
КРОВЛЯ (АС-85-95)										
32	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	305,83	830,08	8,20	253865	2508	100458	1,71	523
		м2		272,95	3,08	83476	942	119	0,02	5
33	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	4,99	7940,00	--	39621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"+"Коньковый щит"	2,216	7310,00	--	16199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног, раскосов, затяжек, накладок, укладка мауэрлата	7,568	21304,82	334,28	161235	2530	31999	22,10	167
		м3		3397,50	126,00	25712	954	120	0,62	5
36	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	2,414	20617,97	309,62	49772	747	7443	13,80	33
		м3		2452,50	117,00	5920	282	120	0,57	1
37	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,827	22541,72	316,57	131351	1845	25220	22,50	131
		м3		3487,50	119,25	20322	695	120	0,58	3
38	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	60,8	228,96	7,54	13921	458	15870	1,43	87
		м2		214,65	2,86	13051	174	120	0,01	1
39	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,52	12700,00	--	19304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	0,605	13800,00	--	8349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3696649				

РАЗДЕЛ 2.Блок 2

ПАРАПЕТ

41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	22,384	6341,04	335,84	141938	7517	21811	4,54	102
		м3		699,75	126,00	15663	2820	118	0,61	14
42	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	61,045474	-38,93	--	-2377	--	-2804	-0,22	-13
		м2		-38,93	--	-2377	--	118	--	--
43	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(СГ-1)	0,087	8679,65	422,15	755	37	864	56,40	5
		т		8257,50	157,50	718	14	118	0,77	--
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0812	41200,00	--	3345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0058	64100,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников из бетона кл.В15	2	14043,95	990,15	28088	1980	4239	10,40	21
		м3		1644,75	374,04	3290	748	105	1,83	4
47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05104	66000,00	--	3369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,23994	64400,00	--	15452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	6,92	12259,07	316,01	84833	2187	10807	8,25	57
		м3		1368,00	119,39	9467	826	105	0,58	4
50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11738	69000,00	--	8099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,44069	68800,00	--	30319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,20242	64400,00	--	13036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,14	16546,47	367,51	2317	51	344	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	308	19	105	0,68	--
	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00312	69000,00	--	215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,00453	71100,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00654	68800,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
57	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	302,836	830,08	8,20	251380	2483	99474	1,71	518
		м2		272,95	3,08	82659	933	119	0,02	5
58	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	4,99	7940,00	--	39621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"+"Коньковый щит"	2,103	7310,00	--	15373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-3060 --	Коньковая планка LHP	28	396,00	--	11088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-3063 --	Конец коньковой планки LHPK	3	95,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-3063 --	Конец шатровой крыши LYN	2	95,00	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-3051 Изм. и	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	94	163,00	--	15322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-3050 Изм. и	Накладка ендовы для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	58	297,00	--	17226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-3051	Снегодержатель	9	163,00	--	1467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	2,319	20617,97	309,62	47813	718	7150	13,80	32
		м3		2452,50	117,00	5687	271	120	0,57	1
67	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,8	22541,72	316,57	130742	1836	25103	22,50	131
		м3		3487,50	119,25	20228	692	120	0,58	3
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,8	573,75	28,11	3328	163	935	0,78	5
		м3		123,75	10,58	718	61	120	0,05	--
69	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног, раскосов, затяжек, накладок, укладка мауэрлата	6,285	21304,82	334,28	133901	2101	26574	22,10	139
		м3		3397,50	126,00	21353	792	120	0,62	4
70	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	58,4	228,96	7,54	13371	440	15243	1,43	84
		м2		214,65	2,86	12536	167	120	0,01	1
71	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,46	12700,00	--	18542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	0,553	13800,00	--	7631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1322407				
		РАЗДЕЛ 3.Блок 3								
		ПАРАПЕТ								
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	52,6	6341,04	335,84	333539	17665	51253	4,54	239
		м3		699,75	126,00	36807	6628	118	0,61	32
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	210,4	-38,93	--	-8191	--	-9665	-0,22	-46
		м2		-38,93	--	-8191	--	118	--	--
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(С-1)	0,14248	8679,65	422,15	1237	60	1415	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1177	22	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,10823	68200,00	--	7381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03425	65000,00	--	2226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06331	8679,65	422,15	550	27	629	56,40	4
		т		8257,50	157,50	523	10	118	0,77	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05717	41200,00	--	2355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00614	50800,00	--	312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников из бетона кл.В15	3,76	14043,95	990,15	52805	3723	7970	10,40	39
		м3		1644,75	374,04	6184	1406	105	1,83	7
82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1175	62000,00	--	7285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,67257	61200,00	--	41161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0038	68200,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	3,74	12259,07	316,01	45849	1182	5841	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5116	447	105	0,58	2
86	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13322	69000,00	--	9192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,22336	71100,00	--	15881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,48334	68800,00	--	33254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	0,04576	64400,00	--	2947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,05	16546,47	367,51	17374	386	2582	13,10	14
		м3		2202,75	138,83	2313	146	105	0,68	1
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,03468	69000,00	--	2393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	0,00172	71100,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,14586	68800,00	--	10035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01827	93997,62	304,24	1717	6	637	198	4
		1т		33075,00	114,75	604	2	105	0,56	--
		КРОВЛЯ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-9 И А-В								
95	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100(150) мм	12,96	996,22	14,05	12911	182	495	0,20	3
		м2		31,05	5,31	402	69	105	0,03	--
96	Е0106-10-2к=5	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины /с 100мм до 150мм/	12,96	486,10	7,10	6300	92	170	0,06	1
		м2		9,80	2,70	127	35	105	0,01	--
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0324	5239,08	327,33	170	11	69	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	61	4	105	0,60	--
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,0324	41200,00	--	1335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0109-18-1	Монтаж балок дополнительных	0,2808	7285,83	3593	2046	1009	848	14,30	4
		т		2385,00	971,06	670	273	90	3,51	1
145	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2808	2452,13	545,76	689	153	311	5,25	1
		т		1230,75	--	346	--	90	--	--
146	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (швеллер)	0,2808	154400,00	--	43356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С121т.т.таб.3	Доплата за марку стали С245	0,2808	1860,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	458,925	40,72	0,04	18686	18	3436	0,04	20
		м2		8,32	--	3818	--	90	--	--
149	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2=ЗА 2 РАЗА	458,925	1474,92	65,46	676878	30041	41899	0,39	178
		м2		76,92	24,52	35302	11252	90	0,12	55
150	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	261,36	112,45	34,24	29391	8950	14003	0,32	83
		м2		51,08	8,45	13350	2208	90	0,03	8
151	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	261,36	619,00	--	161782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0523	525600,00	--	27489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0109-53-2	Монтаж металлических стаканов	0,242	9850,48	1163	2384	281	1626	46,60	11
		т		7357,50	108,00	1781	26	90	0,53	--
154	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,158	172800,00	--	27302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,052	154400,00	--	8029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,028	154200,00	--	4318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,509	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5937464				

РАЗДЕЛ 4.Котельная

ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1(1 шт.)(АС-12)

159	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,916	218,93	--	638	--	721	1,54	4
		м3		218,93	--	638	--	113	--	--
160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,244	134,10	--	33	--	37	0,97	--
		м3		134,10	--	33	--	113	--	--
161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	0,36	9051,97	66,01	3259	24	83	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	--
162	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	2,8	10902,14	98,32	30526	275	2153	4,41	12
		м3		695,25	37,15	1947	104	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,2092	266,00	--	854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	156751,29	477,54	1944	6	445	207	3
		1т		33975,00	180,00	421	2	105	0,88	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0124	40200,00	--	498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки кирпичные								
166	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	43,72	6341,04	335,84	277230	14683	42600	4,54	198
		м3		699,75	126,00	30593	5509	118	0,61	27
167	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича исключить	101,55	-38,93	--	-3953	--	-4665	-0,22	-22
		м2		-38,93	--	-3953	--	118	--	--
168	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,078195	8679,65	422,15	679	33	776	56,40	4
		т		8257,50	157,50	646	12	118	0,77	--
169	С12041-90 Изм. 9 СН	Сетки из арматуры класса 5Вр-1	0,072982	41200,00	--	3007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-88 Изм.	Сетки из арматуры класса 3Вр-1	0,005213	64100,00	--	334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	4,61	6299,86	337,41	29042	1555	4333	4,38	20
		м3		670,50	126,00	3091	581	118	0,62	3
172	Е0108-12-1	Укладка арматуры над отверстиями	0,00271	8679,65	422,15	24	1	27	56,40	--
		т		8257,50	157,50	22	--	118	0,77	--
173	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00271	53000,00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-6)	0,0196	8679,65	422,15	170	8	195	56,40	1
		т		8257,50	157,50	162	3	118	0,77	--
175	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0196	50900,00	--	998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0108-12-1	Армирование над проемами	0,00508	8679,65	422,15	44	2	50	56,40	--
		т		8257,50	157,50	42	1	118	0,77	--
177	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00486	67700,00	--	329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00022	65000,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002,	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича марки М-100 на растворе марки М-50	11,964	922,74	34,73	11040	416	3360	1,43	17
		м2		225,00	13,01	2692	156	118	0,06	1
		Монолитные сердечники								
180	Е0106-14-4	Устройство сердечников из бетона кл.В15	2,78	14043,95	990,15	39042	2753	5893	10,40	29
		м3		1644,75	374,04	4572	1040	105	1,83	5
181	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d МС-2 6 мм	0,0238	69000,00	--	1642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d МС-2 16-18 мм	0,09	64400,00	--	5796	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d МС-1 6 мм	0,02142	65000,00	--	1392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d МС-1 16-18 мм	0,16604	61200,00	--	10162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные ж/бетонные перемычки								
185	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	1,45	16546,47	367,51	23992	533	3565	13,10	19
		м3		2202,75	138,83	3194	201	105	0,68	1
186	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02095	69000,00	--	1446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03837	68800,00	--	2640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06837	64400,00	--	4403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ(АС-8)								
	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	500,39	260,88	1501	783	1259	1,24	4
		шт		208,35	91,50	625	274	140	0,38	1
190	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПВ4-2АтIVT(2шт.); ПЛ4-2АтIVT(1шт.)	52,98	1170,00	--	61987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	8659,15	283,24	1299	42	131	4,15	1
		м3		722,25	106,99	108	16	105	0,52	--
192	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
193	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3 СБ7А-1	0,06	22500,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01536	93997,62	304,24	1444	5	535	198	3
		1т		33075,00	114,75	508	2	105	0,56	--
195	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01536	40200,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,56	544,76	1,24	850	2	285	0,97	2
		м2		153,23	0,47	239	1	119	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1(1шт.)(АС-9)								
197	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,64	14189,89	241,10	9082	154	923	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	821	58	105	0,44	--
198	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0354	41200,00	--	1458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00754	65000,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01996	61200,00	--	1222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2(2шт.)(АС-9)								
201	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	3,84	14189,89	241,10	54489	926	5538	8,06	31
		м3		1282,50	91,08	4925	350	105	0,44	2
202	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	67700,00	--	10697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0593	65000,00	--	3855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-3(1шт.)(АС-9)								
204	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,5	14189,89	241,10	7095	121	721	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	641	46	105	0,44	--
205	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0282	41200,00	--	1162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00616	65000,00	--	400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01556	61200,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмический пояс(АС-8)								
208	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,71	12259,07	316,01	20963	540	2671	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2339	204	105	0,58	1
209	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04043	69000,00	--	2790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13107	68800,00	--	9018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	50600,00	--	546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02976	45800,00	--	1363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			757720				
		РАЗДЕЛ 5.ВЫГРЕБ								
213	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 /в котловане под выгреб площадью до 100м2/	320,97293	27,84	26,18	8934	8401	2759	0,01	4
		м3		1,66	7,20	533	2311	97	0,03	8
214	Е0101-165-6 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	5,717075	262,72	--	1502	--	1697	1,85	11
		м3		262,72	--	1502	--	113	--	--
215	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	136,12	89,00	88,73	12115	12078	3282	--	--
		м3		0,25	24,61	34	3350	97	0,08	12
216	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	125,256	6,48	6,48	812	812	256	--	--
		м3		--	2,10	--	263	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	125,256	3,20	3,20	401	401	126	--	--
		м3		--	1,04	--	130	97	--	--
218	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,256	21,55	4,52	2699	566	2069	0,11	14
		м3		17,03	--	2133	--	97	--	--
219	Е0101-135-1	Увлажнение грунта при уплотнении	125,256	14,12	12,00	1768	1503	530	0,01	2
		м3		1,62	2,75	203	344	97	0,01	2
220	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,314	134,10	--	4199	--	4745	0,97	30
		м3		134,10	--	4199	--	113	--	--
221	Е0101-145-12	Планировка грунта вокруг выгреба после выполнения обратной засыпки	80,64	8,55	4,43	689	357	380	0,03	2
		м2		4,12	0,74	332	60	97	--	--
		Лишний грунт 34м3 учтен в разделе благоустройство								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51902				
		РАЗДЕЛ 6.Пожарный резервуар								
222	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1420,4985	21,30	20,46	30256	29063	10528	0,01	8
		м3		0,84	6,80	1193	9661	97	0,03	36
223	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,3015	262,72	--	6647	--	7511	1,85	47
		м3		262,72	--	6647	--	113	--	--
224	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	792,2	89,00	88,73	70508	70294	19103	--	1
		м3		0,25	24,61	198	19496	97	0,08	67
225	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	1401,968	6,48	6,48	9084	9084	2861	--	--
		м3		--	2,10	--	2949	97	0,01	11
226	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	1401,968	3,20	3,20	4486	4486	1413	--	--
		м3		--	1,04	--	1456	97	--	6
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	350,492	134,10	--	47001	--	53111	0,97	341
		м3		134,10	--	47001	--	113	--	--
228	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1401,968	21,55	4,52	30207	6331	23159	0,11	151
		м3		17,03	--	23876	--	97	--	--
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
229	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	406	27,84	26,18	11301	10627	3489	0,01	5
		м3		1,66	7,20	674	2923	97	0,03	10
230	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	406	5,55	5,55	2255	2255	710	--	--
		м3		--	1,80	--	732	97	0,01	3
231	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	406	14,12	12,00	5732	4871	1719	0,01	5
		м3		1,62	2,75	658	1114	97	0,01	5
232	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	406	21,55	4,52	8748	1834	6707	0,11	44
		м3		17,03	--	6914	--	97	--	--
		Недостающий грунт объемом 372,21м3 учтен в вертикальной планировке								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			377928				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10364902	423427			5579
			Тенге			897765	127643			533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7067377				
	Материалы -		Тенге			2000023				
	Всего заработная плата -		Тенге				832773			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1958806				
	Местные материалы -		Тенге			2062639				
		Накладные расходы -	Тенге			918398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8464921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5490
		Сметная заработная плата -	Тенге				970533			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3297525				
	Материалы -		Тенге			49476				
	Всего заработная плата -		Тенге				192635			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2972765				
		Накладные расходы -	Тенге			173371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3679150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				218640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12144071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6657
		Сметная заработная плата -	Тенге				1189173			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**12 144 071**
Оборудования	**-**
Итого с временными, 3,4%	**12 556 969**
Зимние удорожания, 0,7%	**87 899**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**50 228**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**125 570**
Итого:	**12 820 666**
Итого с оборудованием:	**12 820 666**
Пересчет в текущих ценах, 2014г. -2,38968	**30 637 255**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**612 745**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**31 250 000**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 750 000**
Итого с НДС	**35 000 000**

Инженер:

Инженер - эксперт ТОО
"Зональный центр Югстройэксперт"

_____А.Тайтелиев

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Б.Тулендиев