Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания средней школы им. И. Ургенишбаева, расположенной в Актюбинской области, в Шалкарском районе, в городе Шалкар, по улице Карагулина, №19»

Договор: № 66/5 от 06.06.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	480 000,00	428 571,00						51 429,00	**480 000,00**
Итоге к оплате									**480 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Директор _____ Өбді М. Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт здания средней школы им. И. Ургенишбаева, расположенной в Актюбинской области, в Шалкарском районе, в городе Шалкар, по улице Карагулина, №19»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 66/5 от 06.06.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Перегородки и стены										
1	1	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,732	19418,19	1265,98	14214,00	926,00	12320,00	1101,00	16540,00	
						1321,14	331,26	967,00	242,00		1225,00		
2	2	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,52	3372,29	282,76	18615,00	1561,00	3592,00	12923,00	34061,00	
						2438,79	78,58	13462,00	434,00		2523,00		
3	3	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,024732	468146,00		11578,00		11578,00		12504,00	
											926,00		
4	4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1	9609,47	2824,80	9609,00	2825,00	1621,00	5468,00	16283,00	
						5163,36	715,88	5163,00	716,00		1206,00		
5	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0112	525699,75	2494,95	5888,00	28,00	4949,00	856,00	7284,00	
						81328,80	878,58	911,00	10,00		540,00		
			Итого по разделу 1: Перегородки и стены					59904,00	5340,00	34060,00	20348,00	86672,00	
								20503,00	1402,00	0,00	6420,00		
			Раздел 2: Фасад										
6	7	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	10,1225	4360,96	27,73	44144,00	281,00	13721,00	24178,00	73788,00	
						2977,74	7,90	30142,00	80,00		5466,00		
7	8	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,101	55748,00		5631,00		5631,00		6081,00	
											450,00		
8	9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1225	1355,79	37,95	13724,00	384,00	3277,00	8315,00	23802,00	
						994,10	32,69	10063,00	331,00		1763,00		
9	10	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,1225	687,89	5,31	6963,00	54,00	2749,00	3343,00	11131,00	
						410,98	1,87	4160,00	19,00		825,00		
10	11	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности	10,1225	1357,39	138,20	13740,00	1399,00	6853,00	4954,00	20190,00	
						542,17	69,61	5488,00	705,00		1496,00		
			Итого по разделу 2: Фасад					84202,00	2118,00	32231,00	40790,00	134992,00	
								49853,00	1135,00	0,00	10000,00		
			Раздел 3: Кровля										
11	12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,15	187359,32	1604,88	28104,00	241,00	23577,00	3953,00	34622,00	
						28575,30	706,54	4286,00	106,00		2565,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,15	9043,12	66,45	1356,00	10,00	1184,00	150,00	1627,00	
				м3 древесины в конструкции		1082,64	31,14	162,00	5,00		121,00		
13	14	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		3,22	2797,87	18,45	9009,00	59,00	7327,00	1487,00	11336,00	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		503,84	9,11	1622,00	29,00		840,00		
14	15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,8162	9043,12	66,45	7381,00	54,00	6443,00	818,00	8855,00	
				м3 древесины в конструкции		1082,64	31,14	884,00	25,00		656,00		
15	16	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		5,632	315,63	3,08	1778,00	17,00	1529,00	215,00	2152,00	
				м2 обработанной поверхности		41,04	1,45	231,00	8,00		159,00		
16	17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		5,632	929,48	23,45	5235,00	132,00	421,00	4358,00	10360,00	
				м2 кровли		831,33	9,69	4682,00	55,00		767,00		
17	18	224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		5,632	5310,00		29906,00		29906,00		32298,00	
				м2							2392,00		
			Итого по разделу 3: Кровля					82769,00	513,00	70387,00	10981,00	101250,00	
								11867,00	228,00	0,00	7500,00		
			Раздел 4: Наружное освещение										
18	19	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		1	854,19	704,85	854,00	705,00		347,00	1297,00	
				яма		149,34	332,33	149,00	332,00		96,00		
19	20	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		1	30358,77	10182,10	30359,00	10182,00	1913,00	18081,00	52315,00	
				опора		18264,00	4337,20	18264,00	4337,00		3875,00		
20	21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,34	2952,97	1887,12	1004,00	641,00	1,00	622,00	1756,00	
				м3 основания		1061,65	903,94	361,00	307,00		130,00		
21	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,074	26619,44	1233,92	1970,00	91,00	1385,00	471,00	2636,00	
				м3		6673,80	325,68	494,00	24,00		195,00		
22	23	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	13790,90	7419,14	13791,00	7420,00	718,00	5989,00	21362,00	
				шт.		5653,78	2664,54	5654,00	2665,00		1582,00		
23	24	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах		1	5426,45	1124,75	5426,00	1125,00	1767,00	2392,00	8443,00	
				шт.		2535,00	787,57	2535,00	788,00		625,00		
24	25	252-207-3506 РСНБ РК 2015	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения		1	8133,00		8133,00		8133,00		8784,00	
				комплект							651,00		
25	26	1308-0303-0606 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу		1	5861,35	31,20	5861,00	31,00	4228,00	1153,00	7575,00	
				шт.		1602,00	0,00	1602,00	0,00		561,00		
26	27	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		1	527,00		527,00		527,00		569,00	
				шт.							42,00		
27	28	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	6183,18	98,24	6183,00	99,00	1015,00	3679,00	10651,00	
				шт.		5070,00	39,51	5070,00	40,00		789,00		
28	29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели		15	261,54	163,92	3923,00	2459,00		1931,00	6322,00	
				м кабеля		97,62	81,19	1464,00	1218,00		468,00		
29	30	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,25	2197,00		549,00		1098,00		593,00	
				м3							44,00		
30	31	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях		15	54,13	0,33	812,00	5,00	58,00	541,00	1461,00	
				м		49,91	0,16	749,00	2,00		108,00		
31	32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,0146	109169,08	73028,08	1594,00	1067,00		480,00	2240,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		36141,00	17774,88	528,00	260,00		166,00		
32	33	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15	38,00		570,00		570,00	46,00	616,00	
			Итого по разделу 4: Наружное освещение					81556,00	23825,00	21413,00	35686,00	126620,00	
								36870,00	9973,00	0,00	9378,00		
			Раздел 5: Озеленение										
33	34	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	7	1103,52	0,00	7725,00	0,00		6798,00	15685,00	
						1103,52	0,00	7725,00	0,00		1162,00		
34	35	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	7	1288,04	174,77	9016,00	1223,00	777,00	6434,00	16686,00	
						1002,23	42,30	7016,00	296,00		1236,00		
35	36	254-102-3203 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	7	1604,00		11228,00		22456,00	898,00	12126,00	
36	37	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	9,32	196,88	0,00	1835,00	0,00		1615,00	3726,00	
						196,88	0,00	1835,00	0,00		276,00		
37	38	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	9,32	314,57	184,18	2932,00	1716,00	561,00	941,00	4183,00	
						70,19	44,58	654,00	415,00		310,00		
			Итого по разделу 5: Озеленение					32736,00	2939,00	23794,00	15788,00	52406,00	
								17230,00	711,00	0,00	3882,00		
			Раздел 6: Покрытие										
38	39	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,1	3698,88	1108,66	22563,00	6763,00	14742,00	2994,00	27602,00	
						173,52	280,93	1058,00	1714,00		2045,00		
39	40	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	6,1	2168,70	183,24	13229,00	1118,00	22,00	11076,00	26249,00	
						1981,80	81,51	12089,00	497,00		1944,00		
40	42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3,7	2091,72	34,29	7739,00	127,00	4160,00	3788,00	12449,00	
						933,23	14,83	3453,00	55,00		922,00		
41	43	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,0607	48637,00		2952,00		5904,00	236,00	3188,00	
			Итого по разделу 6: Покрытие					46483,00	8008,00	24828,00	17858,00	69488,00	
								16600,00	2266,00	0,00	5147,00		
			ИТОГО по акту					387650,00	42743,00	206713,00	141451,00	571428,00	
								152923,00	15715,00	0,00	42327,00		
			ИТОГО по акту									571428	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									428571	
			НДС - 12%									51429	
			ИТОГО к оплате									480000	

Генеральный подрядчик

ТОО "Construction Group "SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "ConsultInvestStroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Әбді М. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.