Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №3 от 06.01.2022 год
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в с.Т.Рыскулова, с/о Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области (повторное применение)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 277 561,46	136 881,6							136 882	1 277 561,46
Всего по стройке	**1 277 561,46**	**136 881,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**136 881,58**	**1 277 561,46**

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Ф.Ергешов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №3 от 06.01.2022 год
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в с.Т.Рыскулова, с/о Майлыкент, Тюлькубасского района, Туркестанской области (повторное применение)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,42	16120,00	1111,53	55130	3801	46957	4741	64661
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4372	838		4790	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,760	24982,09	2055,09	93933	7727	69989	16198	118941
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	16216	1584		8810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								183602
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,890	23587,85	1594,73	115351	7799	75678	31345	158432
		НР - 93%; СП - 8%			6517,96	374,09	31875	1829		11736	
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	0,488	-295,87	--	-145	--	--	-134	-301
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-145	--		-22	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,043	378231,69	2257,49	16295	97	13287	2736	20554
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2911	31		1522	
25	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,318	23253,73	1594,73	30642	2101	20392	8037	41773
		НР - 93%; СП - 8%			6183,84	374,09	8149	493		3094	
26	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,850	3858,90	110,35	7139	204	3660	3091	11048

		НР - 93%; СП - 8%			1769,98	26,48	3274	49		818	
		Монолитный сердечник МС-5									
40	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,030	31778,89	5252,15	941	155	547	247	1282
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	238	33		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								232787
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
134	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	7378,21	1287,03	36891	6435	13441	21880	63473
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	17015	1527		4702	
135	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5777,63	979,98	17333	2940	6568	10037	29560
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	7825	682		2190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								93033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								509422
		Блок А ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	13	630,98	68,72	8203	893	3458	3261	12380
		НР - 76%; СП - 8%			296,24	33,78	3851	439		917	
		Теплоснабжение ВЕНТ.установок									
7	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/ГИЛЬЗЫ/. Прокладка	м трубопровода	3,5	1853,30	39,73	6487	139	3682	2662	9881
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	2665	52		732	
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	87,51	1,30	3150	47	19	3022	6667
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	3084	--		494	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28928
		Блок А ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51	87,51	1,30	4463	66	28	4282	9444
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	4369	--		700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9444
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9444
		Блок А ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение									

53	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	194,17	2,15	2913	32	231	1908	5206
					176,61	0,06	2649	1		386	
54	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м	34,5	145,58	0,73	5023	25	391	3318	9008
					133,52	0,05	4606	2		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14214
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14214
		СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,005МПа									
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,25	315745,39	84325,67	78936	21081	306	62943	153230
					230194,00	24122,15	57549	6031		11350	
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	1436,89	922,70	15806	10150	--	8391	26132
					514,19	256,31	5656	2819		1936	
		КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД-55ШТ									
40	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	6313,71	2146,62	50510	17173	4643	34689	92014
					3586,66	793,23	28693	6346		6816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								271377
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								271377
		Модульная котельная									
		КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ									
21	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многоблоковых блоков. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т блок-боксов	0,25	54742,54	28466,01	13686	7117	861	6998	22338
					22831,90	7926,45	5708	1982		1655	
22	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,2	72970,72	4227,42	14594	845	4443	6600	22890
					46528,56	1298,89	9306	260		1696	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45228
		Покрытие									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И СТОЯНОК ТИП I, S=2745м2									
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	1473,72	126,23	66317	5680	58595	3719	75640
					45,39	31,14	2043	1401		5603	

3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	45	650,44 0,48	0,09 --	29270 22	4 --	29244	23 2343	31637
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /БР 100.30.15/ *НР - 108%; СП - 8%*	м	12	1604,33 775,48	31,65 12,31	19252 9306	380 148	9566	10210 2357	31819
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП II, S=229м2									
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	19	553,13 395,48	38,13 15,61	10509 7514	724 297	2271	8436 1516	20461
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**159556**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1038168**

ИТОГО		в т.ч. ст-сть оборудования
Стоимость оборудования	Тенге	1 038 168,19
Итого без стоимости оборудования	Тенге	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 038 168
Итого	Тенге	30 107
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	1 068 275
Итого	Тенге	7 478
Стоимость оборудования	Тенге	1 075 753
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	0
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 075 753
Итого	Тенге	21 515
В т.ч. В ценах 2021г 100% К= К=1,050036	Тенге	1 097 268
С понижающим коэффицентом К=0,99000000006077	Тенге	1 152 171
НДС 12%	Тенге	1 140 649
Всего	Тенге	136 878
	Тенге	1 277 561,46

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.