Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс", Доп.согл. №18/1 от 20.06.2022г к договору №18 от 11.05.2022г
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй", Доп.согл. №14/1 от 15.06.2022г к договору №14 от 08.04.2022г
Автор: ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)" , Доп.согл. №19/1 от 21.06.2022г к договору №19 от 17.05.2022г
Наименование строительства и его адрес: Строительство футбольного поля и крытого мини футбольного комплекса на ул. Д.Умбеталиева №6 А, в селе Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4723510	85310	№18	11.05.2022г	Бюджет	11	ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	100 147 143	100 147 143	51 190 051	57 332 857,14	54 983 794,12	2 349 063				6 142 806	37 603 287
в том числе: сумма погашение аванса	*32 586 713*	*32 586 713*	*17 615 687*	*19 729 570*	*19 729 570*		*0*				
Затраты инжиниринговых услуг	3 246 156	3 246 156	1 658 558							199 027	1 857 585
Затраты авторского надзора	1 122 128	1 122 128	573 329							68 799	642 128
Всего по стройке	**104 515 427**	**104 515 427**	**53 421 937**	**57 332 857,14**	**54 983 794,12**	**2 349 063**	**0**	**0**	**0**	**6 410 632**	**40 103 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

_____ **Е.Тлеубердиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.Бекбауов**

Инженер _____ **Бухарбаев А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Б.Садуакасов**

501030

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"

Авторский надзор: ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Стройка: «Строительство футбольного поля и крытого мини футбольного комплекса на ул. Д.Умбеталиева №6 А, в Туркестанская область ,

Договор: №18 от 11.05.2022г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1 Спортзал. Общестроительные работы АС									
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
1	34	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	133,494	25829,09	1681,08	3448029	224414	2214057	992827	4796124
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	434,46	1009558	57998		355268	
2	36	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции/АС-12,13/. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,064085	376868,26	2469,26	24152	158	18970	4723	31185
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	5024	54		2310	
			ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА АС-22									
3	40	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,156	3512,02	15,06	32156	138	20333	10786	46378
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	11685	39		3435	
4	41	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	8,2	54810,55	2762,86	449447	22655	168961	202698	704317
			НР - 76%; СП - 8%			31442,76	1082,61	257831	8877		52172	
5	42	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	8,2	23746,00	--	194717	--	194717	--	210294
			СП - 8%			--	--	--	--		15577	
			ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПРМ1 - ПРМ9 (АС-19)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	43	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	8,849	48350,80 17540,90	4701,26 1059,14	427856 155219	41601 9372	231036	149778 46211	623845
7	44	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,24543	277977,00 --	-- --	68224 --	-- --	68224	-- 5458	73682
8	45	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,87143	275482,00 --	-- --	240063 --	-- --	240063	-- 19205	259268
9	46	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	0,11736	264048,00 --	-- --	30989 --	-- --	30989	-- 2479	33468
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 -323,4м, МС-2 -259,8м									
10	47	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	20,067	31266,21 6893,25	5000,82 1187,10	627419 138327	100352 23822	388740	147555 61998	836972
11	48	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,279612	277977,00 --	-- --	77726 --	-- --	77726	-- 6218	83944
12	49	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	1,015476	264048,00 --	-- --	268134 --	-- --	268134	-- 21451	289585
13	50	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,462444	275482,00 --	-- --	127395 --	-- --	127395	-- 10192	137587
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6016307 1577644	389318 100162	4049345 --	1508367 601974	8126649
			РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНАЯ РАМА									
			РМ-1 -2ШТ									
14	51	Е11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны /К-1/в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	11,7	45804,65 15288,00	6743,28 1630,90	535914 178870	78897 19082	278147	180136 57284	773334
15	52	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,3276	277977,00 --	-- --	91065 --	-- --	91065	-- 7285	98350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	53	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	2,1585	264048,00	--	569948	--	569948	--	615544
17	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**			--	--	--	--		45596	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,048	740957,34	1472,34	35566	71	31480	3682	42388
18	55	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм./ригель рамы+ригель под л.п АС-66/ Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**			83636,00	665,64	4015	32		3140	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	14,016	55084,53	6738,13	772065	94442	407372	265249	1120300
19	56	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			19281,60	1514,84	270251	21232		82985	
			СП - 8%	т	0,47124	277977,00	--	130994	--	130994	--	141474
20	57	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			--	--	--	--		10480	
			СП - 8%	т	0,28224	275482,00	--	77752	--	77752	--	83972
21	58	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**			--	--	--	--		6220	
			СП - 8%	т	4,11652	264048,00	--	1086959	--	1086959	--	1173916
22	59	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**			--	--	--	--		86957	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0264	740957,34	1472,34	19561	39	17314	2025	23313
23	60	Е11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны /К-1,К-2/в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**		**РМ-2 -3ШТ**	83636,00	665,64	2208	18		1727	
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,432	45804,65	6743,28	432029	63603	224230	145217	623426
24	61	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			15288,00	1630,90	144196	15383		46180	
			СП - 8%	т	0,157248	277977,00	--	43711	--	43711	--	47208
25	62	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			--	--	--	--		3497	
			СП - 8%	т	0,095256	277977,00	--	26479	--	26479	--	28597
26	63	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**			--	--	--	--		2118	
				т	1,03608	264048,00	--	273575	--	273575	--	295461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		21886	
27	64	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,503856	264048,00	--	133042	--	133042	--	143685
			СП - 8%			--	--	--	--		10643	
28	65	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04896	740957,34	1472,34	36277	72	32110	3756	43236
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	4095	33		3203	
29	66	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм./ригель рамы/ Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,2176	55084,53	6738,13	452663	55371	238844	155516	656833
			НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	158448	12448		48654	
30	67	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22752	277977,00	--	63245	--	63245	--	68305
			СП - 8%			--	--	--	--		5060	
31	68	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,169344	277977,00	--	47074	--	47074	--	50840
			СП - 8%			--	--	--	--		3766	
32	69	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,533456	264048,00	--	404906	--	404906	--	437298
			СП - 8%			--	--	--	--		32392	
33	70	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00864	740957,34	1472,34	6402	13	5666	663	7630
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	723	6		565	
			РМ-3 -2ШТ									
34	71	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм./ригель рамы/ Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,432	55084,53	6738,13	574642	70292	303204	197423	833830
			НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	201146	15803		61765	
35	72	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29568	277977,00	--	82192	--	82192	--	88767
			СП - 8%			--	--	--	--		6575	
36	73	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,993472	264048,00	--	526372	--	526372	--	568482
			СП - 8%			--	--	--	--		42110	
37	74	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01152	740957,34	1472,34	8536	17	7556	884	10173
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	963	8		754	
			РМ-4 -3ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	75	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм./ригель рамы/ Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,3827	55084,53 19281,60	6738,13 1514,84	351588 123069	43008 9669	185511	120791 37790	510169
39	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,22176	277977,00 --	-- --	61644 --	-- --	61644	-- 4932	66576
40	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,495104	264048,00 --	-- --	394779 --	-- --	394779	-- 31582	426361
41	78	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00864	740957,34 83636,00	1472,34 665,64	6402 723	13 6	5666	663 565	7630
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7245382 1088707	405838 93720	5750837 --	1076005 665711	8987098
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛМ-1,ЛМ-2(АС-68,69)									
42	97	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,335	59816,61 24102,00	3136,29 669,06	139672 56278	7323 1562	76071	52635 15385	207691
43	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0542	277977,00 --	-- --	15066 --	-- --	15066	-- 1205	16271
44	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02666	275482,00 --	-- --	7344 --	-- --	7344	-- 588	7932
45	100	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,78013	264048,00 --	-- --	205992 --	-- --	205992	-- 16479	222471
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-1									
46	101	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	53346,50 20888,40	1946,54 495,37	64016 25066	2335 594	36615	23351 6989	94356
47	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00264	277977,00 --	-- --	734 --	-- --	734	-- 59	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	103	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	0,37824	264048,00	--	99874	--	99874	--	107864
						--	--	--	--		7990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				532698	9658	441696	75986	657378
								81344	2156	--	48695	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				13794387	804814	10241878	2660358	17771125
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2747695	196038	--	1316380	
			Материалы	Тенге				13794387				
			Всего заработная плата	Тенге				4891882				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2943733			
			Накладные расходы	Тенге				5349995				
			Сметная прибыль	Тенге				2660358				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1316380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17771125				
			Сметная заработная плата	Тенге								2115
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					2943733			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17771125				
			Сметная заработная плата	Тенге					2943733			2115

СМЕТА 2-3.ГАЛЕРЕЯ 2-3-Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ

ФЛ-1 -10,4п.м

49	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,04	17747,03	1165,54	18457	1212	15702	1673	21741
						1483,65	284,46	1543	296		1610	
50	2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,78	26926,73	2182,63	263343	21346	193058	48888	337209
						5004,00	489,14	48939	4784		24979	
51	3	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/**									
			СП - 8%	т	0,00667	250492,00	--	1671	--	1671	--	1805
						--	--	--	--		134	
52	4	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/КР-1/**									
			СП - 8%	т	0,02682	264048,00	--	7082	--	7082	--	7649
						--	--	--	--		567	
53	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/КР-1/**									
			СП - 8%	т	0,01102	277977,00	--	3063	--	3063	--	3308
						--	--	--	--		245	
54	6	Е11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**									
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	21,84	1190,08	12,86	25991	281	14756	10315	39211
						501,57	6,28	10954	137		2905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АВ-1 -4шт									
55	7	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,0232	277977,00	--	6449	--	6449	--	6965
						--	--	--	--		516	
56	8	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	0,1344	264048,00	--	35488	--	35488	--	38327
						--	--	--	--		2839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				361544	22839	277269	60876	456215
								61436	5217	--	33795	
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
57	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	8,056	25829,09	1681,08	208079	13543	133612	59914	289433
						7562,57	434,46	60924	3500		21439	
58	10	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0456	376868,26	2469,26	17185	113	13497	3361	22189
						78396,00	847,26	3575	39		1644	
			ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПРМ1 -2шт									
59	11	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,37	48350,80	4701,26	17890	1740	9660	6263	26085
						17540,90	1059,14	6490	392		1932	
60	12	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,0156	277977,00	--	4336	--	4336	--	4683
						--	--	--	--		347	
61	13	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
			СП - 8%	т	0,04116	264048,00	--	10868	--	10868	--	11737
						--	--	--	--		869	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258358	15396	171973	69538	354127
								70989	3931	--	26231	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге				619902	38235	449242	130414	810342
								132425	9148	--	60026	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				619902				
			Материалы	Тенге				380286				
			Всего заработная плата	Тенге					141573			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68957				
			Накладные расходы	Тенге				130414				
			Сметная прибыль	Тенге				60026				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				810342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					141573			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				810342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					141573			
			СМЕТА.4-1-Сети наружнего электроснабжения и электроосвещения									
			РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-10кВ									
62	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	13891,78 4095,00	8434,78 3941,97	13892 4095	8435 3942	1362	6430 1626	21947
63	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	39865,24 19347,90	9830,38 3807,66	39865 19348	9831 3808	10686	18524 4671	63061
64	3	515-102-0406	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	959614,00 --	-- --	959614 --	-- --	959614	-- --	959614
65	4	515-101-3303	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	шт.	1	897611,00 --	-- --	897611 --	-- --	897611	-- --	897611
66	5	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	30869,53 7845,00	22968,66 8043,75	61739 15690	45938 16088	111	22880 6770	91388
67	6	С1243-903-0901	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб** *СП - 8%*	шт.	2	9929,00 --	-- --	19858 --	-- --	19858	-- 1589	21447
68	7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8	471,63 94,14	377,49 161,54	3773 753	3020 1292	--	1473 420	5665
69	8	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,032	32819,00 --	-- --	1050 --	-- --	1050	-- 84	1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	9	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	55	654,93 212,66	26,82 8,38	36021 11696	1475 461	22850	8753 3582	48356
71	10	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2476,84 1063,30	183,32 53,34	19815 8506	1467 427	9842	6432 2100	28347
			УО-3									
72	11	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	2348,66 1831,34	517,32 235,35	2349 1831	517 235	--	1653 320	4323
73	12	ПРАЙС	Траверса ТМ62 *СП - 8%*	компл.	1	23232,32 --	-- --	23232 --	-- --	23232	-- 1859	25091
74	13	ПРАЙС	Траверса ТМ61 *СП - 8%*	компл.	1	17631,43 --	-- --	17631 --	-- --	17631	-- 1411	19042
75	14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081	-- 86	1167
76	15	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	2	1512,00 --	-- --	3024 --	-- --	3024	-- 242	3266
77	16	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) *СП - 8%*	шт.	3	2537,00 --	-- --	7611 --	-- --	7611	-- 609	8220
78	17	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт.	3	50,00 --	-- --	150 --	-- --	150	-- 12	162
79	18	С1252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 *СП - 8%*	шт.	6	467,00 --	-- --	2802 --	-- --	2802	-- 224	3026
80	19	С1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный *СП - 8%*	шт.	2	789,00 --	-- --	1578 --	-- --	1578	-- 126	1704
81	20	С1252-207-1029	Зажим ответвительный типа SL36 оперативный *СП - 8%*	шт.	3	13005,00 --	-- --	39015 --	-- --	39015	-- 3121	42136
82	21	С1252-301-0953	КРМ-I, лист-2 *СП - 8%*	шт.	1	83258,00 --	-- --	83258 --	-- --	83258	-- 6661	89919
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОЧЕЕ									
83	22	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
84	23	515-201-0503	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
85	24	Ц13-080201-1801 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	3606,63	89,03	3607	89	380	2287	6365
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	38,10	3138	38		471	
86	25	С1243-903-0801	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб**	шт.	1	12643,00	--	12643	--	12643	--	13654
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
87	26	ПРАЙС	**Ограничитель перенапряжении**	шт.	3	10017,86	--	30054	--	30054	--	32458
			СП - 8%			--	--	--	--		2404	
88	27	С1243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	661811,00	--	662	--	662	--	715
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
89	28	С1243-701-0602	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35**	км	0,009	442123,00	--	3979	--	3979	--	4297
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
90	29	С1252-102-0226	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)**	шт.	4	2537,00	--	10148	--	10148	--	10960
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
91	30	С1252-108-0704	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	4	50,00	--	200	--	200	--	216
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
92	31	С1252-207-2107	**Вязка спиральная типа СО35**	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
93	32	С1252-201-0218	**Ушко типа УС-7-16 специальное**	шт.	3	2749,00	--	8247	--	8247	--	8907
			СП - 8%			--	--	--	--		660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	33	С1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный	шт.	5	789,00	--	3945	--	3945	--	4261
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
95	34	ПРАЙС	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт.	3	7444,18	--	22333	--	22333	--	24120
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
96	35	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	335,00	--	3015	--	3015	--	3256
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
97	36	С1252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	2	340,00	--	680	--	680	--	734
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
98	37	С1252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	3	621,00	--	1863	--	1863	--	2012
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
99	38	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	621,00	--	3726	--	3726	--	4024
			СП - 8%			--	--	--	--		298	
100	39	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01025	282761,00	--	2898	--	2898	--	3130
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
101	40	С1252-207-1029	Зажим ответвительный типа SL36 оперативный	шт.	1	13005,00	--	13005	--	13005	--	14045
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
102	41	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,44	285,36	278,85	411	401	--	55	504
			НР - 72%; СП - 8%			6,51	46,84	9	67		37	
103	42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	36,96	36,96	35	36	--	10	49
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	15		4	
104	43	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	538,40	444,26	4307	3554	--	1637	6420
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	190,12	753	1521		476	
105	44	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1450,16	947,37	7251	4736	554	2605	10644
			НР - 72%; СП - 8%			392,25	331,30	1961	1656		788	
106	45	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	726,83	357,40	7268	3574	399	3259	11369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			329,49	123,16	3295	1232		842	
107	46	С1243-101-0305	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	км	0,023	3352075,00	--	77098	--	77098	--	83266
			СП - 8%			--	--	--	--		6168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2575037	87633	444727	87460	2718755
								83392	32792	1959284	56258	
			РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4кВ									
108	47	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	1	4651,51	1513,51	4652	1514	--	2726	7968
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	647,70	3138	648		590	
109	48	ПРАЙС	**Конденсаторная установка ККУ-0,4-10кВАр с автоматическим режимом работы**	к-т	1	248482,14	--	248482	--		--	248482
			Отпускная цена - 245535,71			--	--	--	--	248482	--	
110	49	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	128	538,40	444,26	68915	56865	--	26197	102721
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	190,12	12050	24335		7609	
111	50	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30	511,60	231,33	15348	6940	1348	6753	23869
			НР - 72%; СП - 8%			235,35	77,27	7060	2318		1768	
112	51	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	17	434,66	190,75	7389	3243	679	3271	11513
			НР - 72%; СП - 8%			203,97	63,27	3467	1076		853	
113	52	С1243-113-0405	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-1**	км	0,039	462065,00	--	18021	--	18021	--	19463
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
114	53	С1243-113-0644	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1**	км	0,146	1448574,00	--	211492	--	211492	--	228411
			СП - 8%			--	--	--	--		16919	
115	54	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	26195,21	19863,34	52390	39726	112	19054	77160
			НР - 72%; СП - 8%			6276,00	6956,25	12552	13912		5716	
116	55	С1243-903-0901	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб**	шт.	2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1589	
117	56	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	30	318,62	177,33	9559	5320	69	4193	14853
						139,01	55,13	4170	1654		1100	
118	57	С1241-207-1105	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**									
			СП - 8%	м	30	1006,00	--	30180	--	30180	--	32594
						--	--	--	--		2414	
119	58	Ц13-080206-1709 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	2	764,65	138,91	1529	277	158	867	2588
						546,84	55,24	1094	110		192	
120	59	С1241-102-0144	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм**									
			СП - 8%	м	2	1068,00	--	2136	--	2136	--	2307
						--	--	--	--		171	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
121	60	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	25	654,93	26,82	16373	671	10386	3979	21980
						212,66	8,38	5316	210		1628	
122	61	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1878,54	183,32	9393	917	3160	4020	14486
						1063,30	53,34	5316	267		1073	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
123	62	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	80,88	285,36	278,85	23080	22553	--	3107	28282
						6,51	46,84	527	3788		2095	
124	63	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58,74	36,96	36,96	2171	2171	--	639	3035
						--	15,11	--	888		225	
125	64	С1211-401-0102	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**									
			СП - 8%	м3	22,17	4381,00	--	97127	--	97127	--	104897
						--	--	--	--		7770	
126	65	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	271	538,40	444,26	145906	120395	--	55465	217481
						94,14	190,12	25512	51523		16110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	66	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	118	158,69 31,38	127,31 54,48	18725 3703	15023 6429	--	7295 2082	28101
128	67	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	34	364,34 156,90	162,52 54,25	12388 5335	5525 1844	1528	5169 1405	18961
129	68	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	35	503,47 235,35	200,33 64,41	17621 8237	7011 2254	2373	7554 2014	27189
130	69	С1243-113-0305	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,325	466339,00 --	-- --	151560 --	-- --	151560	-- 12125	163685
131	70	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 72%; СП - 8%*	м	34	318,62 139,01	177,33 55,13	10833 4726	6029 1874	78	4753 1247	16832
132	71	С1241-207-1105	**Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110** *СП - 8%*	м	34	1006,00 --	-- --	34204 --	-- --	34204	-- 2736	36940
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1229332 102203	294180 113130	584469 248482	155042 90873	1475245
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	**Тенге**				3804369 185595	381813 145922	1029196 2207766	242502 147131	4194000
			Стоимость оборудования	Тенге				2204820				
			Заготов.складские расходы	Тенге				2946				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2207766				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1161332				
			Материалы	Тенге				54025				
			Всего заработная плата	Тенге					278637			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626530				
			Накладные расходы	Тенге				200622				
			Сметная прибыль	Тенге				108960				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1470914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					278637			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				368751				
			Материалы	Тенге				12173				
			Всего заработная плата	Тенге					52880			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171769				
			Местные материалы	Тенге				98177				
			Накладные расходы	Тенге				41880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				32850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				443481				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					52880			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				66520				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66520				
			Сметная прибыль	Тенге				5321				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71841				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4194002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					331517			
			СМЕТА.6-4-Котельная.Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									
			ФУДАМЕНТЫ ФМ-1 -1ШТ									
133	1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,36	17747,03	1165,54	6389	419	5436	579	7526
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	534	102		557	
134	2	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,46	26844,57	1697,41	66038	4175	46521	14912	87426
			НР - 91%; СП - 8%			6236,75	424,50	15342	1044		6476	
135	3	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм/СЕТКА С-1/ ГОСТ 23279-2012**	т	0,02443	250492,00	--	6120	--	6120	--	6610
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
136	4	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм/С-2/ ГОСТ 23279-2012**	т	0,01444	267997,00	--	3870	--	3870	--	4180
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
137	5	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0332	271941,00	--	9028	--	9028	--	9750
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
			ФУДАМЕНТЫ ФМ-2 -3ШТ									
138	6	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,63	17747,03	1165,54	11181	734	9512	1014	13170
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	935	179		976	
139	7	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,3	26844,57	1697,41	88587	5602	62404	20004	117278
			НР - 91%; СП - 8%			6236,75	424,50	20581	1401		8687	
140	8	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05613	740957,34	1472,34	41590	82	36814	4306	49568
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	4694	37		3672	
			ФЛ-1 -21п.м									
141	9	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,1	17747,03	1165,54	37269	2447	31706	3379	43900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	3116	597		3252	
142	10	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	18,48	26926,73	2182,63	497606	40335	364797	92377	637182
			НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	92474	9039		47199	
143	11	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм/СЕТКА С-1/ ГОСТ 23279-2012**	т	0,14007	250492,00	--	35086	--	35086	--	37893
			СП - 8%			--	--	--	--		2807	
144	12	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2016	264048,00	--	53232	--	53232	--	57491
			СП - 8%			--	--	--	--		4259	
145	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0348	277977,00	--	9674	--	9674	--	10448
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
			ВИД-А									
146	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00074	277977,00	--	206	--	206	--	222
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
147	15	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/С-1/**	т	0,00532	275482,00	--	1466	--	1466	--	1583
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
			ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЛЫ АС-8									
148	16	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения/В12,5/ железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,7	24568,34	682,83	17198	478	13066	3498	22352
			НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	3654	190		1656	
149	17	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,048	250492,00	--	12024	--	12024	--	12986
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				896564	54272	700962	140069	1119565
								141330	12589	--	82932	
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
150	18	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	28,35	25829,09	1681,08	732255	47659	470197	210846	1018549
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	434,46	214399	12317		75448	
151	19	Е11-080201-0601	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	74,6052632	-343,61	--	-25635	--	--	-23841	-53434
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-25635	--		-3958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	20	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/СГ-1/	т металлических изделий	0,06	376868,26	2469,26	22612	148	17760	4422	29196
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	4704	51		2163	
			ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПРМ1 -3шт									
153	21	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,54	48350,80	4701,26	26109	2539	14098	9140	38069
			НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	9472	572		2820	
154	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01836	277977,00	--	5104	--	5104	--	5512
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
155	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456	275482,00	--	9521	--	9521	--	10283
			СП - 8%			--	--	--	--		762	
			МС-1									
156	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,93	30292,82	5000,82	28172	4651	17110	6838	37811
			НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	6411	1104		2801	
157	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00756	277977,00	--	2102	--	2102	--	2270
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
158	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	275482,00	--	10909	--	10909	--	11782
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				811149	54997	546801	207405	1100038
								209351	14044	--	81485	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3-1	Тенге				1707713	109269	1247763	347474	2219603
								350681	26633	--	164417	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707713				
		Материалы		Тенге				1089419				
		Всего заработная плата		Тенге					377314			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158342				
			Накладные расходы	Тенге				347474				
			Сметная прибыль	Тенге				164417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2219604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					377314			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2219604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					377314			

СМЕТА 6-6-1.Уборная на 4 очка АС

РАЗДЕЛ 1. УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА

ФУНДАМЕНТ, ВЫГРЕБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	13	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/В10/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21	44043,91 18972,31	5861,25 2328,98	924922 398419	123087 48909	403416	407068 106559	1438549
160	14	СБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4 *СП - 8%*	м3	25,56785	170,74 --	-- --	4365 --	-- --	4365	-- 349	4714
161	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00032	277977,00 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
162	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00284	275482,00 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
163	17	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,56	951,93 501,57	12,86 6,28	5293 2789	72 35	2432	2626 633	8552
164	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	85,67	921,72 327,54	20,31 3,14	78964 28060	1740 269	49164	26346 8425	113735
			СЕЙСМОПОЯС									
165	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /В12,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,94	35905,54 11682,00	5085,61 1140,19	33751 10981	4781 1072	17989	10968 3578	48297
166	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00869	277977,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- 193	2609
167	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05729	275482,00 --	-- --	15782 --	-- --	15782	-- 1263	17045
168	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01168	942837,34 285516,00	1472,34 665,64	11012 3335	17 8	7660	3042 1124	15178
			МС-1									
169	23	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	31266,21 6893,25	5000,82 1187,10	11256 2482	1800 427	6974	2647 1112	15015
170	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00264	277977,00 --	-- --	734 --	-- --	734	-- 59	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	25	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01824	264048,00	--	4816	--	4816	--	5201
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
					МП-1							
172	26	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,32	48350,80	4701,26	15472	1504	8355	5416	22559
			НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	5613	339		1671	
173	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00705	277977,00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
174	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0126	264048,00	--	3327	--	3327	--	3593
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
					Сечение3-3 2шт							
175	29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,28	47655,52	4701,26	13344	1317	7116	4739	19530
			НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4911	297		1447	
176	30	СБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,2842	170,74	--	49	--	49	--	53
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
177	31	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01208	275482,00	--	3328	--	3328	--	3594
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
178	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00496	277977,00	--	1379	--	1379	--	1489
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
					МП-2							
179	33	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,39	48350,80	4701,26	18857	1833	10183	6601	27495
			НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	6841	413		2037	
180	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04902	264048,00	--	12944	--	12944	--	13979
			СП - 8%			--	--	--	--		1035	
181	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0206	277977,00	--	5726	--	5726	--	6184
			СП - 8%			--	--	--	--		458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	36	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00284	275482,00	--	782	--	782	--	845
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
			СТЕНЫ									
183	37	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,51625	25829,09	1681,08	13334	868	8562	3839	18547
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	434,46	3904	224		1374	
184	38	Е11-080201-0601	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	2,065	-343,61	--	-710	--	--	-660	-1479
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-710	--		-110	
185	39	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,744	25441,42	1681,08	18928	1250	12340	5265	26129
			НР - 93%; СП - 8%			7174,90	434,46	5338	323		1935	
186	40	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,007526	376868,26	2469,26	2836	18	2228	555	3662
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	590	6		271	
187	41	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03476	275482,00	--	9576	--	9576	--	10342
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1215314	138287	604474	478452	1829268
								472553	52322	--	135500	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-6-1	Тенге				1215314	138287	604474	478452	1829268
								472553	52322	--	135500	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215314				
		Материалы		Тенге				536419				
		Всего заработная плата		Тенге					524875			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68055				
			Накладные расходы	Тенге				478452				
			Сметная прибыль	Тенге				135500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1829266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
			Сметная заработная плата	Тенге					524875			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1829266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
			Сметная заработная плата	Тенге					524875			
			СМЕТА 7-1.Вертикальная планировка									
188	1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1477,5	45,13	45,13	66680	66680	--	19627	93212
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	27260		6905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2937,5	52,74	52,74	154924	154923	--	45599	216565
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	63332		16042	
190	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1088	181,02	81,66	196950	88846	--	110101	331615
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	108104	44815		24564	
191	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1477,5	31,69	31,69	46822	46822	--	13787	65458
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	19148		4849	
192	5	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3261,5	247,07	238,28	805819	777150	914	135237	1016341
			НР - 72%; СП - 8%			8,51	49,08	27755	160074		75285	
193	6	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8895,0352	38,00	--	338011	--		--	365052
			СП - 8%			--	--	--	--		27041	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге				1609206	1134421	914	324351	2088243
								135859	314629	--	154686	
			СМЕТА 7-5.Ограждение									
194	1	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	123	151915,00	632,00	18685545	77736	15381888	2273655	22635936
			НР - 18485 Тенге; СП - 13632 Тенге			26227,00	170,00	3225921	20910		1676736	
195	4	У86-010602-0701 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	3	60263,00	447,00	180789	1341	138648	29202	226791
			НР - 9734 Тенге; СП - 5600 Тенге			13600,00	115,00	40800	345		16800	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5	Тенге				18866334	79077	15520536	2302857	22862727
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3266721	21255	--	1693536	
			Материалы	Тенге				18866334				
			Всего заработная плата	Тенге				15520536				
			Накладные расходы	Тенге					3287976			
								2302857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				1693536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22862727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2438
			Сметная заработная плата	Тенге					3287976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				22862727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2438
			Сметная заработная плата	Тенге					3287976			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**51775309**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7291529				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2685916			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765947			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29093998		
			- Перевозка грузов	Тенге				338011				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2207766		
			- Накладные расходы	Тенге							6486408	
			- Сметная прибыль	Тенге							3671676	

ИТОГО:			51 775 309				
Оборудование:			2 207 766				
Итого без оборудования:			49 567 543				
Итого с временными	1,5%	743 513	50 311 056				
Итого с зимними удорожаниями	0,7%	352 177	50 663 234				
Итого с непредвиденными затратами	2%	1 013 265	51 676 498				
Итого сметная стоимость			53 884 264				
Итого в текущих ценах на 2021 года	1		53 884 264				
Итого с договорным коэффициентом	0,950		51 190 051				
Итого с НДС	**12%**	**6 142 806**	**57 332 857,14**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Бекбауов М. К.**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Бухарбаев А.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "CIVIL INDUSTRIAL

_____ **Мурзахмедов Ф.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Салуакасов Б.А.**