Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министірінің 2021 жылғы 8 ақпандағы №53 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №235 бұйрығына 2-қосымша

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр ауылдық округі, Бірінші Мамыр елді мекеніндегі футбол алаңшасы мен кіші футбол кешенінің құрылысы»

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

04.08.2023 жылғы

Мердігер (бас мердігер):**«А.Р.Т.- Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Шағын ауданы Жаңа Қала, Кешен Арман, үй 44, т.е.б. 33, пошта индексі 160300**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры–Толендиев Бейбит Расулович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр ауылдық округі, Бірінші Мамыр елді мекеніндегі футбол алаңшасы мен кіші футбол кешенінің құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі басшысы Тлеубердиев Е.**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2.Қосалқы мердігерлік ұйымдар: **Жоқ.**

Ұйымныңатауы

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы) **«CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, жобаның нөмірі ***№60-2020***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі, Бұйрық №12 16.04.2021 жылы бекітілген:

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4.Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Ғимараттардың мынадай көрсеткіштері бар:

өрсеткіштер	Өлшем бірлегі	Жоба бойынша	Нақты
имараттың абаттылығы	қабат	1-2	1-2
Жер телімінің жалпы ауданы	га	2,5	2,5
Құрылысауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	2012,25	2012,25
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	2330,29	2330,29
Пайдалы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)	2272,07	2272,07
Құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)	19342,57	19342,57

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Әкімшілік-тұрмыстық кешені бар спортзал ғимараты.

Әкімшілік-тұрмыстық кешені бар спортзал ғимараты – тікбұрышты пішінді ось бойынша өлшемдері 23,00х22,00 м, жертөлесіз, екі қабатты, бірінші қабаттың биіктігі – 3,30 м, екінші қабаттың биіктігі – 4,20м.

Спортзал ғимаратының еденнен тіреу конструкциялардың төменгі жағына дейінгі биіктігі – 3,90 м. Бірінші қабатта келесі үй-жайлар қарастырылған: жаттықтырушылар мен қызметкерлердің бөлмелері, инвентарлық, душ, санитарлық торап, киім ауыстыратын бөлмелер, медпункт, ас үй, буфет, электр панелі, гардероб және жинау мүкәммалына арналған қойма. Екінші қабатта келесі бөлмелер қарастырылған: әкімші бөлмесі, жаттықтырушылар бөлмесі, мүкәммал, душ, санитарлық торап, киім ауыстыратын бөлмелер және күресуге арналған спорт залы. Адамдарды ғимарат қабаттарынан эвакуациялау – дәліз бойымен сыртқа шығатын есігі бар баспалдақ торлары және дәліз арқылы тікелей сыртқа бағытталған. Және де спортзалдың екінші қабатынды сыртқа шығатын есігі бар металды эвакуациялық баспалдақтар қарастырылған. Табиғи жарықтандыру мен үй-жайларын желдету тікелей терезелердің жармаларын ашу арқылы орындалады.

Галерея

Галерея ғимаратының жоспары тікбұрышты пішінді, бір қабатты, жертөлесіз және осьтік өлшемдері 4,80х3,00 м. Ғимараттың еденнен тіреу конструкциялардың төменгі жағына дейінгі биіктігі – 3,00 м. Ғимарат ішінде тек өтпелі галерея атты бір үй-жай қарастырылған, өтпелі галерея мини-футболға арналған жабық алаңға өту үшін арналған.Адамдарды галереядан эвакуциялау тікелей сыртқа бағытталған. Табиғи жарықтандыру мен үй-жайларын желдету тікелей терезелердің жармаларын ашу арқылы орындалады. Үй-жайларды инсоляциялау ұзақтығы санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келеді. Ғимараттың сырқы қабырғаларын оқшаулау қалыңдығы, шатырдың жамбыры, және тамбурдың жабыны жылутехникалық есептеудің нәтижелерімен сәйкес келеді. Ғимараттың сыртқы қабырғаларын оқшаулау – ӨЖЭ-125 базальтты шағын пеш арқылы, пештің көлемдік салмағы 125 кг/м 3, қалыңдығы 70 мм, жабынды оқшаулау – ӨЖЭ-175 шағын пеш арқылы, пештің көлемдік салмағы 175 кг/м3, қалыңдығы 150 мм.

Шағын футболға арналған жабық алаң

порттық алаңы жеңіл конструкциялардан жасалған, жоспары бірқабатты кбұрышты құрылым, осьтік өлшемдері 27,00х50,00 м. Жабын белгісінен (0,000 елгісі) жотаға дейінгі ортаңғы бөліктің биіктігі 13,07 м. Шағын футболға арналған сабық алаң шағын футбол бойынша жаттығу сабақтары мен спорттық іс-шараларды ткізу үшін арналған.

Қазандық

Қазандық ғимараты – бір қабатты, тікбұрышты пішінді, осьтік бұрыштары 4,50х6,0 м, ғимараттың еденнен тіреу конструкциялардың төменгі жағына дейінгі биіктігі 3,60 м.Ішкі әрлеу – әк қоспаларымен сырланады. Сыртқы әрлеу – цемент-құмды ертітіндісімен сылақтанып әк қоспаларымен сырланады. Бетон едендер;

50 м3 шұңқыр

Шұңқырдың сиымдылығы 50 м3, тірбұрышты пішінді және осьтік өлшемдері 3,00х6,00 м.Шұңқырдың тереңдігі тіреу конструкциялардың төменгі жағына дейінгі тереңдігі (еден тақталарына дейін) 3,5 м. Судың максималды деңгейі (кәріз ағындары) қазба түбінің деңгейінен 2,80 м. Шұңқыр кәріз желісіндегі ағынды суларды жинауға арналған кеңістік ретінде пайдалануға арналған.

Дәретхана

Дәретхана – бір қабатты, тікбұрышты пішіді және осьтік размерлері 2,90х4,65 м, су өткізбейтін шұңқырмен.Ғимараттың еденнен тіреу конструкциялардың төменгі жағына дейінгі биіктігі 2,25 м. Ішкі әрлеу – цемент-құмды ерітіндісімен сылақтанып әк қоспаларымен екі рет сырланады.Бетонды едендер.Шатыр – ағаш рафтерлердегі таскенді-цемент парақтарынан.Терезе блоктары – ГОСТ 11214-2003 бойынша ағаштан. Есік блоктары – ГОСТ 6629-88 бойынша ағаштан.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы - **мамыр 2022 жыл;**

жұмыстың аяқталуы –**тамыз 2023 жыл.**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – **8ай**; нақты – **8 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 98,31% көзделген және нақты қолданылған 98,31% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10.Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы **геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);**

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, різ жүйесі, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, орталықтандырылған жылыту үйесі) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және эммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы ТОО «Оңтүстік Жарық Трансит»

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Сумен жабдықтау ұйымы Мемлер СУ Оспанбаев

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы Мемлер Бозжуманов Төлеби

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«А.Р.Т.- Құрылыс»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі объектісін қабылдауға дайын деп санайды, **«Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Бірінші Мамыр ауылдық округі, Бірінші Мамыр елді мекеніндегі футбол алаңшасы мен кіші футбол кешенінің құрылысы»**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«А.Р.Т.- Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
директоры
Б.Р. Толендиев _____ М.О.