Генподрядчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Субподрядчик : ТОО "ОрдаСтройМастер"

Стройка : Капитальный ремонт здания Акимата Бозойского с/о Жамбылского района Алматинской области

Объект : Административное здание

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)) на 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КРОВЛЯ										
			ОТМ.+6,520										
1		Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /URSA SEKO 400-2 слоя/**	$м^2$ изолируемой поверхности	235,4		1938,68	93,32	456365	21968	268812	121897	624523
							703,42	15,79	165585	3717		46261	
3		Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/**	$м^2$ утепляемого покрытия	235,4		1025,37	95,40	241372	22457	–	161574	435182
							929,97	23,33	218915	5492		32236	
5		Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /раствор М150, толщ.25 мм/**	$м^2$ стяжки	235,4		1061,89	196,85	249969	46338	109709	76001	352048
							398,99	49,42	93922	11633		26078	
6		Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	235,4		263,96	29,30	62136	6897	51760	3799	71211
							14,78	7,64	3479	1798		5275	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,244816	26858,23 24103,25	2593,70 1142,78	6575 5901	635 280	39	4450 882	11907
			Деревянные конструкций кровли									
9		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	507,4164444	2953,33 1560,67	108,98 48,77	1498568 791910	55299 24747	651359	587994 166925	2253487
10		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	340	108,97 59,14	5,06 2,26	37050 20108	1720 768	15222	15031 4165	56246
			Покрытие									
11		Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	60	492,98 466,74	6,56 1,71	29579 28004	394 103	1181	20237 3985	53801
12		С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1331,00 --	-- --	79860 --	-- --	79860	-- 6389	86249
13		Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Обшивка. Устройство с облицовкой металлосайдингом /карниз/	$м^2$ поверхности облицовки	67,5	3980,26 2218,23	13,75 2,98	268668 149731	928 201	118009	107951 30129	406748
			Ходовые доски									
15		Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	30	394,17 66,10	9,15 3,93	11825 1983	275 118	9567	1513 1067	14405
18		Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,1473	18759,71 3834,00	78,47 34,94	2763 565	11 5	2187	410 254	3427
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4369234
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1480103				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156922			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48862			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2955519		
			- Накладные расходы	Тенге							1100857	
			- Сметная прибыль	Тенге							455470	

ИТОГО по акту:	**тенге**		**4 369 234**
Итого по акту без оборудования			**4 369 234,00**
Временные здания и сооружения	1,20%		52 430,81
Итого с временными зданиями и сооружениями			**4 421 664,81**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	0,71%		31 393,82
Итого с затратами в зимнее время			**4 453 058,63**
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		89 061,17
Оборудование			-
Прочее			
ИТОГО			**4 542 119,80**
Итого в ценах 2023 г. К=1,0849057	1,0849057		4 927 771,66
Итого с тендерной скидкой К=0,98	0,98		4 829 216,23
Скидка субподрядчика К=0,85	0,85		4 104 833,79
НДС (12 %)		0,12	492 580,06
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**4 597 413,85**

Подрядчик:

ТОО "ОрдаСтройМастер"

Директор_____

Генподрядчик:
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор_____Раев А.А.