Форма-3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ "
Договор: №85/1 от 03.10.2023 г.
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 4-ая очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 4-ая очередь	2 457 066	2 193 809							263 257	2 457 066

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Минкамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ "
Рахымжан С.К.

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ "
Договор: №85/1 от 03.10.2023 г.
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 4-ая очередь

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	708	485	343160
24	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	651	735	478394
		итого				821 554
		Наружные сети водоснабжения и канализации				
7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,050	112760,839	5638
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм СП - 8%	м	50,00	5569,560	278478
						284 116
		Газопровод низк ого давления (подземный)				
18	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,010	956777,800	9568
20	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	10	4378	43780
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	12	3548	42576

1	2	3	4	5	6	7
		Благоустройство территорий **Асфальтное покры тие** **Бортовой камень БР 100.30.15-350м**				
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	120	3953	474360
14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15 *СП - 8%*	$м^3$	4,23	66395,18	280852
		итого				**851 135**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**1 956 805**	
		в том числе СМР	Тенге		**1 956 805**	
		Временные здания и сооружение- 1,44%	Тенге	1,44%	28 178	
		Дополнительные затраты при пройзводства строительно монтажных работ в зимнее работы 0,42%	Тенге	0,42%	8 337	
		Итого	Тенге		**1 993 320**	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	2,00%	39 866	
		Итого СМР	Тенге		**2 033 187**	
		Итого с оборудованиями и прочими затратами	Тенге		**2 033 187**	
		Итого на 2023 г., доля - 100 %, к - 1,079	Тенге	**1,079**	**2 193 809**	
		НДС (12%)	Тенге	12%	263 257	
		Всего	**Тенге**		**2 457 065,59**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ "

Рахымжан С.К.