Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Субподрядчик: ТОО "Инжиниринг Сервис Лтд"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"
Договор №101/4 от 06.04.2025 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		101/4	06.04.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2025 г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"	910 190	812 669,64							97 520,36	910 190
Итого к оплате										**910 190,00**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Инжиниринг Сервис Лтд"

_____ **Кулаперстенов М.**

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Субподрядчик: ТОО "Инжиниринг Сервис Лтд"

Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"

Наименование объекта: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"

Договор №101/4 от 06.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ
декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	197		434,00	434,00	85498	85498	--	14808	108330	
							--	104,40	--	20567		8024		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,6		3967,13	--	26183	--	--	18852	48638	
							3967,13	--	26183	--		3603		
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	197		97,47	97,47	19202	19202	--	3895	24945	
							--	27,46	--	5410		1848		
4	4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	10		322,12	172,44	3221	1724	--	1615	5223	
							149,68	74,63	1497	746		387		
5	5	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	5		478,98	48,12	2395	241	--	1624	4340	
							430,86	20,16	2154	101		322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	0,9	2190,48 --	2190,48 --	1971 --	1971 --	--	-- 158	2129	
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	155	97,47 --	97,47 27,46	15108 --	15108 4256	--	3064 1454	19626	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,5	68,31 --	68,31 19,25	9529 --	9529 2685	--	1933 917	12379	
9	9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, низухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,5	1839,56 1839,56	-- --	28513 28513	-- --	--	20529 3923	52966	
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,5	322,12 149,68	172,44 74,63	44936 20880	24055 10411	--	22529 5397	72863	
11	11	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	40	409,97 14,13	395,84 98,30	16399 565	15834 3932	--	3238 1571	21208	
12	12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71	58,00 --	-- --	4118 --	-- --		-- 329	4447	
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,1	40,60 3,77	36,83 10,26	1222 113	1109 309	--	304 122	1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				258295	174271	--	92391	378742	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				79905	48417	--	28055		
		Всего заработная плата		Тенге				258295					
		Транспортные расходы		Тенге					128322				
			Накладные расходы	Тенге				4118					
			Сметная прибыль	Тенге				92391					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				28055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				378741					
			Сметная заработная плата	Тенге								84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					128322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				378741					
			Сметная заработная плата	Тенге								84	
									128322				
		РАЗДЕЛ 2.Подсыпка и засыпка песчанной смесью полиэтиленовых труб(1620.20м)											
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подсыпка и засыпка диаметр +300мм песчанной смесью полиэтиленовых труб	м3 основания	2,04	1823,04 1550,71	272,33 83,57	3719 3163	555 170	--	3301 562	7581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3719 3163	555 170	--	3301 562	7581	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3719					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					3333				
			Накладные расходы	Тенге				3301					
			Сметная прибыль	Тенге				562					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7582					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3333				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7582					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3333				
		РАЗДЕЛ 3.Водовод											
15	17	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,042	4031615,50	3234885,79	169328	135865	--	73130	261855	
						796729,71	962047,05	33463	40406		19397		
16	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	км кабеля	0,042	34721,92	22331,84	1458	938	--	474	2086	
						12390,08	6092,83	520	256		155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				170786	136803	--	73604	263941	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				33983	40662	--	19552		
		Всего заработная плата		Тенге				1458					
			Накладные расходы	Тенге					776				
			Сметная прибыль	Тенге				474					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155					
			Сметная заработная плата	Тенге				2087					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					776				
		Всего заработная плата		Тенге				169328					
			Накладные расходы	Тенге					73869				
			Сметная прибыль	Тенге				73130					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19397					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				261855					
			Сметная заработная плата	Тенге					73869			37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263942					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					74645				
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы											
17	28	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,1	20787,54	5174,05	43654	10866	--	37724	87888	
						15613,49	2531,70	32788	5317		6510		
18	29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,2	5578,16	13,86	1116	3	--	1046	2335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5564,30	--	1113	--		173		
								44770	10869	--	38770	90223	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33901	5317	--	6683		
								44770					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					39218				
			Накладные расходы	Тенге				38770					
			Сметная прибыль	Тенге				6683					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90223					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					39218				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				90223					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					39218				
			РАЗДЕЛ 5.Монтаж (Сети 0,4 кВ)										
19	1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	20	399,37 204,45	194,92 67,72	7987 4089	3898 1354	--	3919 953	12859	
20	2	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,014	284768,75 284768,75	-- --	3987 3987	-- --	--	3030 561	7578	
21	3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	370,44 185,87	184,57 64,29	5186 2602	2584 900	--	2522 617	8324	
22	4	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	638,54 223,04	415,50 168,07	3193 1115	2077 840	--	1408 368	4969	
23	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Затягивание кабеля в трубу**	м кабеля	5	370,44 185,87	184,57 64,29	1852 929	922 321	--	901 220	2973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22205 12722	9481 3415	-- --	11780 2719	36703	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18218					
		Всего заработная плата		Тенге					12150				
			Накладные расходы	Тенге				8750					
			Сметная прибыль	Тенге				2158					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29126					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12150				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3987					
		Всего заработная плата		Тенге					3987				
			Накладные расходы	Тенге				3030					
			Сметная прибыль	Тенге				561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7578					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3987				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					16137				
			РАЗДЕЛ 6.Строительные работы										
24	6	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2группы. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	21,98	115,49 --	115,49 42,19	2538 --	2538 927	--	668 257	3462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,98	1285,47	--	28255	--	--	20343	52486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1285,47	--	28255	--		3888		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30793	2538	--	21011	55948	
			Всего заработная плата	Тенге				28255	927	--	4145		
			Накладные расходы	Тенге				30793					
			Сметная прибыль	Тенге					29182				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				21011					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4145					
			Сметная заработная плата	Тенге				55949					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								25	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29182				
			Сметная заработная плата	Тенге				55949					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						29182				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								833141	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				191929					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334517				
			- Перевозка грузов	Тенге					98908				
			- Накладные расходы	Тенге				4118					
			- Сметная прибыль	Тенге							240857		
			ИТОГО:								61716		
			Временные здания и сооружения		833 141	0		833 141					
			Итого с временными	1,6%	13 330			13 330					
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		846 471	0		846 471					
			Итого с доп.затратами	2,97%	25 140			25 140					
			Непредвиденные работы и затраты		871 611	0	0	871 611					
			Итого с непредвиденными затратами	2%	17 432			17 432					
			в том числе на 2023 год - 80%		889 044	0	0	889 044					
			в том числе на 2024 год - 20%		711 235	0	0	711 235					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,0066038		177 809	0	0	177 809					
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,0518867		715 932	0	0	715 932					
			Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		187 035	0	0	187 035					
			с понижающим коэф. К=0,9		902 966	0	0	902 966					
			НДС 12%		812 670	0	0	812 670					
			ИТОГО по акту	12%	812 670	0	97 520	97 520					
							97 520	910 190					

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор

Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Инжиниринг Сервис Лтд"
Директор

Кайберденов М.Т.