Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "РемСтройСервис ПВ"**

Подрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана"**

Стройка/Наименование об **Реконструкция водовода д.800мм по ул. Жумабаева от ул. Попова до ул. Ульянова в г. Петропавловске СКО**
(наименование, адрес)

Шифр стройки **7991**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 26.11.2021г.**

Акт выполненных работ за декабрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи, Водоотлив	м3 мокрого грунта	1 150,837	1 147,86	1147,86	1 780 145,0	1780145,00	-	841004,00	**283 084,0**
2	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые.	м2 креплений	1 343,49	611,22	26,62	821 170,0	35759,00	418 656,0	274312,00	**1 183 120,0**
		ВОДОВОД									
3	1122-0501-0114 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800мм. Укладка	км трубопровода	0,05011	2 243 160,32	898806,77	179 700,0	72003,00	22 779,0	107889,00	**210 080,0**
4	2301-0501-1330 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-800*47,4 питьевая ГОСТ 18599-2002	м	50,0217761	90897,00	-	7364636,00	-	7364636,00	-	**4546829,38**
6	1122-0701-0115 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05011	1 005 930,5	-	80 585,0	-	69 322,0	11150,00	**66 390,0**
7	1122-0301-0118 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015962	976331,90	5799992,26	15584,00	9258,00	1435,00	7128,00	**24529,00**
8	2301-0201-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,6121145	134 122,0	-	216 220,0	-	216220,00	-	**233 518,0**
9	1122-1401-0316 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1200 мм. Протаскивание в футляр.	м трубы, уложенной в футляре	1,596153	3 859,86	32,26	6 161,0	51,0	3 126,0	2972,00	**9 864,0**
10	1122-1201-0114 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка.	фланец	8,0	40 965,9	31890,34	327 727,0	255123,00	6 622,0	124718,00	**488 641,0**
		КАМЕРЫ 1-5									
11	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны.	шт.сборных конструкций	9,0	4 155,46	662,1	37 399,0	5 959,0	12 729,0	24532,00	**66 885,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,2064	42 122,0	-	92 938,0	-	92938,00	-	**100 373,0**
13	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	9,0	1 926,75	38,21	17 341,0	344,0	6 305,0	12763,00	**32 512,0**
14	2104-0105-0115 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,198	84213,00	-	16674,00	-	16674,00	-	**18008,00**
15	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные длиной до бм. Укладка	шт.сборных конструкций	9,0	7 650,73	2175,66	68 857,0	19581,00	8 251,0	56935,00	**135 855,0**
16	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм * 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	9,0	3 641,0	-	32 769,0	-	32769,00	-	**35 391,0**
17	СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч. 2104 тб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,6568	270,0	-	1 257,0	-	1 257,0	-	**1 257,0**
18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 мм при высоте здания до 25 м. Монтаж	т.конструкций	0,20352	28 657,46	10 711,3	5 832,0	2 180,0	520,00	2553,00	**9 056,0**
19	2105-0204-0803 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 2211-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,20352	408638,00	-	83166,00	-	83 166,00	-	**89819,00**
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,80416	78,61	1,79	928,00	21,00	617,00	202,00	**1221,00**
21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	6,784	32564,50	2818,69	220 918,0	19 122,0	169 905,0	34 467,0	**275 816,0**
22	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	12,288	31 396	1290,93	385791	15863	334399	36668	**456255**
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-Ш (А-400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1255	237 548	-	267360	-	267360	-	**288749**
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,792	26 906	727,8	182747	4943	169748	8937	**207019**
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов до 0,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	106,0	2173,30	1301,47	230 370,0	137 956,0	37 349,0	124 794,0	**383 577,0**
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.сборных конструкций	64,0	3 059	1810,67	195 776,0	115 883,0	33 236,0	105 371,0	**325 239,0**
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массойц до 1,5 т. Установка	шт.сборных конструкций	7,0	4593,59	2794,09	32 155,0	19 559,0	5 166,0	17 294,0	**53 405,0**
28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объмом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	33,0	26 632	-	878 856,0	-	878 856,0	-	**949 164,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объмом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-79	м3	3,442	26985,00	-	92 882,0	-	92 882,0	-	**100 313,0**
30	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объмом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-80	м3	4,452	25 317	-	112 711,0	-	112 711,0	-	**121 728,0**
31	СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч. Р. 2104 тб4. п. 2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	40,767	270,00	-	11 007,0	-	11 007,0	-	**11 007,0**
32	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Доплата на водопроницаемость W6 к бетонам класса В15 (3,5%)	м3	6,792	841	-	5 714,0	-	5 714,0	-	**6 171,0**
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,557	14 319	1419,63	7 976,0	791,0		6 824,0	**15 984,0**
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44	242075,00		106 513,0		106 513,0		**115 034,0**
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-Ш (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	233 062		27 268,0		27 268,0		**29 450,0**
36	2105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,248	11109,74	4437,68	13 865,0	5 538,0	3 447,0	7 914,0	**23 522,0**
37	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытиц железобетонные для колодцев ПП 10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0	7 655		45 930,0		45 930,0		**49 604,0**
38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО 6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0	3450,00		13 800,0		13 800,0		**14 904,0**
39	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КС 10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-91	шт.	4,0	6 471		25 884,0		25 884,0		**27 955,0**
40	СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч. Р. 2104 тб4. п. 2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,248	270,00		337,0		337,0		**337,0**
41	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0044	11 020 618	2212825,07	48 491,0	9 736,0	35 858,0	4 717,0	**57 464,0**
42	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00216	3134350,97	229179,73	6 770,0	495,0	5 584,0	765,0	**8 138,0**
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	1770,8	198,43	5 312,0	595,0	509,0	4 426,0	**10 518,0**
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18252		54 756,0		54 756,0		**59 136,0**
45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12	85862,62	43050,34	10 304,0	5 166,0	922,0	4 115,0	**15 572,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши. Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12	521282		62 554,0		62 554,0		**67 558,0**
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,48	78,61	1,79	509,0	12,0	338,0	111,0	**670,0**
		Итого в ценах 2018г.									11 210 721,38
		Непредвиденные работы и затраты 2%									224 214,4276
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									11 434 935,8076
		НДС (12%)									1372192,3
		Итого с НДС									12 807 128,1

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Малжаждаров Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "РемСтройСервис ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бекбай М.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.