Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

Подрядчик: ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585,Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 2/2, квартира 50, почтовый индекс 140000

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района ВКО

Договор №26 от 31.05.23г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор №26 от 31.05.23г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района ВКО	44 800 000,00									
за месяц	44 800 000,00	40 000 000,00							4 800 000,00	44 800 000,00
К оплате:										44 800 000,00

316321266,07 - 271 521 266,07

Заказчик

БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор_____Кабдрахманова А. Е.

Подрядчик

ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585

Директор_____Анапьянов М.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585,Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 2/2, квартира 50, почтовый индекс 140000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района ВКО

(наименование)

Договор №26 от 31.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2023г.

на Наружные сети водоснабжения В1

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	10189	113,54	113,54	1156859	1156859	0	273048	1544299
					0	37,22	0	379235	–	114392	
2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	10189	95,48	95,48	972846	972846	0	229619	1298662
					0	31,3	0	318916	–	96197	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сух.насыпн.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1025	318,3	299,88	326258	307377	0	73844	432110
					18,42	81,64	18881	83681	–	32008	

4	4 1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (сух.песч.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1352	252,32	237,74	341137	321424	0	77194	451797
					14,58	64,72	19712	87501	–	33466	
5	5 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1958	318,3	299,88	623231	587165	0	141061	825435
					18,42	81,64	36066	159851	–	61143	
6	6 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	261	2824,92	0	737304	0	0	737304	1592577
					2824,92	0	737304	0	–	117969	
7	7 1101-0205-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	265	5937,12	0	1573337	0	0	1573337	3398407
					5937,12	0	1573337	0	–	251734	

8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство песчаного основания НР = 99 %	м3 основания	184	2647,92	328,44	487217	60433	0	445847	1007709
					2319,48	103,6	426784	19062	–	74645	
9	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб местным грунтом минус 10 см, учтенных ранее нормой) НР = 72 %	м3 грунта	2302	1922,62	0	4425871	0	0	4425873	9559883
					1922,62	0	4425871	0	–	708140	
10	10 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9890	78,7	39,35	778343	389172	389172	127581	978398
					0	12,9	0	127581	–	72474	

11	11 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	9890	37,94	37,94	375227	375227	0	61516	471682
					0	6,22	0	61516	–	34939	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9890	347,08	159,6	3432621	1578444	0	2622629	6539670
					187,48	77,7	1854177	768453	–	484420	
	Раздел 2 Наружные сети В1										
13	19 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,908	766185,52	219493,52	1461882	418794	0	1172345	2844965
					546692	67744,56	1043088	129257	–	210738	
14	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,874	640788,98	153274,98	1200839	287237	0	1001365	2378380
					487514	46832,58	913601	87764	–	176176	
15	75 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	37	3025,76	1898,86	111953	70258	0	62474	188381

					1126,9	561,58	41695	20778	–	13954	
16	95 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Ф1500 мм = 105 шт) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,2307	42168,3	19344,94	3678370	1687473	0	2718688	6908823
					22823,36	8343,28	1990898	727790	–	511765	

Итого	**40 000 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 081 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 212 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 971 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	15 743 724
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 962 152

Всего	**40 000 000**
НДС (12 %)	4 800 000
Итого с НДС 12%	**44 800 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585

Директор_____**Анапьянов М.Н.**
Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор_____**Кабдрахманова А. Е.**
Место печати(при наличии)