Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

Подрядчик: ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585,Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 2/2, квартира 50, почтовый индекс 140000

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в городе Аксу Павлодарской области (пос. Аксу, мкр. №3, 5, 8)
Договор №40 от 27.08.2024г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор №40 от 27.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в городе Аксу Павлодарской области (пос. Аксу, мкр. №3, 5, 8)	137 624,48									
за месяц	137 624,48	122 879,00							14 745,48	137 624,48
К оплате:										137 624,48

316321266,07 - 316 183 641,59

Заказчик

БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор_____Кабдрахманова А. Е.

Подрядчик

ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585

Директор_____Анапьянов М.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Ч. Уалиханова, 7А Тел.: +77057074940
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585,Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 2/2, квартира 50, почтовый индекс 140000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в городе Аксу Павлодарской области (пос. Аксу, мкр. №3, 5, 8)
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети на участке от ТК 81 до ТК84, от ТК80 до ТК 2
(наименование)

Договор №40 от 27.08.2024г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие верхнего слоя газона с перемещением до 20 м) НР=72%	м3 грунта	77,45	60,40	60,40	4678	4678	0	1591	6771	
						0,00	20,75	0	1607		502		
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	47,8	52,27	52,27	2499	2499	0	850	3616	
						0,00	17,96	0	858		268		
3	44	1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,004	3804504,23	1375987,33	15218	5504	665	10919	28228	
						2262350,76	495040,47	9049	1980		2091		

4	76	1124-0108-0110	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,01	4481326,11	1422450,29	44813	14225	2206	33208	84263	
						2838295,61	516072,93	28383	5161		6242		
			Итого по акту									122 879	
			НДС 12%									14 745,48	
			ВСЕГО с НДС 12%									137 624,48	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жолашар Строительство" БИН 161140018585
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Директор Анапьянов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)