Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Генподрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо"БИН 040140009142,Павлодарская область, г.Павлодар, М.Горького, 31
Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли крышы и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района
Договор подряда (контракт) №32 от 26.06.2018 г.

СПРАВКА № 1 от 08.07.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№32	26.06.2018 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли крышы и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района	418 493,05	373 654,51							44 838,54	418 493,05
за месяц	418 493,05	373 654,51							44 838,54	418 493,05
К оплате:	418 493,05	373 654,51							44 838,54	418 493,05

Генподрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Экспо"
БИН: 040140009142

Директор _____ **Касенов К.С.**

Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор _____ **МУХАМАДИЕВ Н.К.**

дчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо"БИН 040140009142,Павлодарская область, г.Павлодар, М.Горького, 31
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли крышы и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт мягкой кровли крышы и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 26.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.07.2018 г.

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Капитальный ремонт мягкой кровли крышы и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района

Составлена в текущих ценах с 02.01.17г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п машинистов	Накладные расходы, тенге (%)	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт кровли										
Раздел 2 кровля										
10	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ. 30мм	225	788,95	42,09	177 514	9 470	42 983	0,0788	96,2325
		м2		313,25	9,99	70 481	2 248	59,1	0,0124	15,1528
11	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой ВР-1 ф.3мм	0,232425	218 718,41	823,97	50 836	192	1 009	2,1358	2,6958
		т		8 600,99	350,19	1 999	81	48,5	0,38	0,47963

	.-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	225	178,41	13,38	40 142	3 011	20 046	0,026	44,10
		т		154,29	3,68	34 715	828	56,4	0,0043	7,396
Раздел 3 Проемы										
23	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	8,8	910,68	47,95	8 014	422	3 300	0,9753	8,58264
		м2 проемов		586,93	20,80	5 165	183	61,7	0,0253	0,22264

Всего прямые затраты по акту	**276 506**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 361
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 051
- накладные расходы I уровня, тенге	67 338
- итого с накладными расходами I уровня, тенге	343 844
- накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	12 378
- итого, тенге	356 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 498
Всего	**384 720**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**5 771**
Всего	**390 491**
Итого в текущих ценах 2017 года (Иинф=1,070)	417 825
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,99365	**415 172**
Итого по акту с коэффициентом субподрядчика	**373 654,51**
НДС (12%)	44 838,54
Итого	**418 493,05**

(Сдал)
Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор_____**МУХАМАДИЕВ Н.К.**

(Принял)
Подрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Экспо"
БИН: 40140009142

Директор_____**Касенов К.С.**