Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо", БИН 040140009142, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.М.Горького, 31
Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
Наименование строительства и его адрес: Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в мкр. ИЖС в районе Аэропорта г. Павлодара. Одноэтажный блокированный жилой дом. Тип 3.
Договор подряда (контракт) №29 от 01.10.2019 г.

СПРАВКА № 1 от 30.10.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№29	01.10.2019 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в мкр. ИЖС в районе Аэропорта г. Павлодара. Одноэтажный блокированный жилой дом. Тип 3.	492 392,60	439 636,25							52 756,35	492 392,60
за месяц	492 392,60	439 636,25							52 756,35	492 392,60
К оплате:	492 392,60	439 636,25							52 756,35	492 392,60

Генподрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Экспо"
БИН: 040140009142

Директор _____ **Касенов К.С.**

Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор_____**МУХАМАДИЕВ Н.К.**

"SANA-2015". Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Эксперт Строй Экспо", БИН 040140009142, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.М.Горького, 31

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в мкр. ИЖС в районе Аэропорта г. Павлодара. Одноэтажный блокированный жилой дом. Тип 3.

(наименование, адрес)

Объект : Одноэтажный блокированный жилой дом. Тип 3.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 01.10.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 30 октября 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 02.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный фундамент

1	5 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	1444,69	741,88	69345	35610	12189	39920	118006
					448,88	255,92	21546	12284	–	8741	
2	6 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
					629,88	360,5	5039	2884	–	2058	
3	7 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	49	3089,79	1646,86	151400	80696	25755	86354	256774
					917,32	576,17	44949	28232	–	19020	
4	10 1106-0101-0119	Устройство монолитных участков из бетона кл В12,5 НР = 91 %	м3	2,876	23681,15	1272,6	68107	3660	56945	7472	81625
					2608,48	246,52	7502	709	–	6046	
	2.2 Фл-1 (1 шт)										
5	13 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,328	25969,51	1887,2	8518	619	6764	1134	10424
					3460,37	338,41	1135	111	–	772	

Итого **494 611**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 80 171

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 661
- накладные расходы, тенге	144 229
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 638
Всего	**494 611**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	7 686
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 135**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**516 883**
Итого с понижающим коэффициентом (на 1 дом)	**488 484,72**
Итого с понижающим коэффициентом субподрядчика	**439 636,25**
НДС (12 %)	52 756,35
Итого	**492 392,60**

Генподрядчик:
ТОО "Эксперт Строй Экспо"
БИН: 040140009142

Директор _____ **Касенов К.С.**

Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор _____ **МУХАМАДИЕВ Н.К.**