Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК - Строитель", БИН 040640021289, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Кирова, строение 157
Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
Наименование строительства и его адрес: "Привязка ПСД на строительство ветеринарного пункта в селе Красноармейка Павлодарского района, Павлодарской области"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №13 от 02.07.2018 г.

СПРАВКА № 1 от 27.07.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№13	02.07.2018г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка ПСД на строительство ветеринарного пункта в селе Красноармейка Павлодарского района, Павлодарской области"	493 914,99	440 995,53							52 919,46	493 914,99
за месяц	493 914,99	440 995,53							52 919,46	493 914,99
К оплате:	493 914,99	440 995,53							52 919,46	493 914,99

Генподрядчик:
ТОО "СК - Строитель"
БИН: 040640021289

Директор **Абишев Н.О.**

Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор **МУХАМАДИЕВ Н.К.**

Подрядчик: ТОО "СК - Строитель", БИН 040640021239, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Кирова, строение 157
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Привязка ПСД на строительство ветеринарного пункта в селе Красноармейка Павлодарского района, Павлодарской области"
(наименование)

Здание ветеринарного пункта

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Здание ветеринарного пункта

Составлена в текущих ценах с 02.01.17г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге (%)	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч.з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
Раздел 2 Фундаменты										
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5 *м3*	1,374	19 892,29 881,37	639,01 145,56	27 332 1 211	878 200	684 48,5	1,35 0,1813	1,8549 0,24911
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20 *м3*	3,65	22 936,47 2 669,22	1 226,77 250,37	83 718 9 743	4 478 914	5 168 48,5	3,6 0,3064	13,140 1,11836
Раздел 3 Каркас здания										

21	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,4	15 935,00	7 403,57	22 309	10 365	7 732	9,35	13,090
		т конструкций		7 191,43	1 877,14	10 068	2 628	60,9	2,03	2,84200
23	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,56	56 673,00	13 796,00	31 737	7 726	15 263	56,50	31,640
		т конструкций		41 381,00	3 372,00	23 173	1 888	60,9	3,608	2,02048
Раздел 4 Стены и перегородки										
31	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	62,3	2 518,55	1 167,48	156 906	72 734	56 883	1,52	94,6960
		м2		1 196,51	302,75	74 543	18 861	60,9	0,3036	18,91428

Всего прямые затраты по акту	**322 002**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 084
- накладные расходы I уровня, тенге	85 730
- итого с накладными расходами I уровня, тенге	407 732
- накладные расходы II уровня (4,35%), тенге	17 736
- итого, тенге	425 468
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 037
Всего	**459 506**
Временные здания и сооружения (2,9%)	**13 326**
Всего	**472 831**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	**17 164**
Итого в текущих ценах с 02.01.17г.	489 995

Итого по акту с коэффициентом субподрядчика	440 995,53
НДС (12%)	52 919,46
Итого	**493 914,99**

(Сдал)
Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор _____ **МУХАМАДИЕВ Н.К.**

(Принял)
Подрядчик:
ТОО "СК "Строитель"
БИН: 040640021289

Директор _____ **Абишев Н.О.**