Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК - Строитель", БИН 040640021289, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Кирова, строение 157
Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ветеринарного пункта в селе Каратерек Майского района"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №16/07 от 27.07.2018 г.

СПРАВКА № 1 от 09.08.2018г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№16/07	27.07.2018г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство ветеринарного пункта в селе Каратерек Майского района"	492 962,69	440 145,26							52 817,43	492 962,69
за месяц	492 962,69	440 145,26							52 817,43	492 962,69
К оплате:	492 962,69	440 145,26							52 817,43	492 962,69

Генподрядчик:
ТОО "СК - Строитель"
БИН: 040640021289

Директор _____ **Абишев Н.О.**

Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор _____ **МУХАМАДИЕВ Н.К.**

Подрядчик: ТОО "СК - Строитель", БИН 040640021289, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Кирова, строение 157
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "НамысСтрой-Сервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 99
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Строительство ветеринарного пункта в селе Каратерек Майского района"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16/07 от 27.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 9 августа 2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

Строительство ветеринарного пункта в селе Каратерек Майского района

Составлена в текущих ценах с 01.04.17г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге (%)	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
				з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч.з/п машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
Раздел 2 Фундаменты										
7	11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон класса B12,5 W6 F75. Устройство	1,34	19 361,19	569,40	25 944	763	716	1,35	1,809
		м3		902,24	200,00	1 209	268	48,5	0,1813	0,24294
8	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, (ФМ-1), бетон класса B20 W6 F75. Устройство	5,36	22 846,27	270,90	122 456	1 452	7 187	3,6	19,296
		м3		2 733,02	31,53	14 649	169	48,5	0,3064	1,64230
Раздел 3 Каркас здания										

22	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж стойки СТ1	1,4	10 350,71	1 432,86	14 491	2 006	6 685	9,35	13,090
		т конструкций		7 363,57	477,14	10 309	668	60,9	2,03	2,84200
Раздел 4 Стены и перегородки										
36	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	102,8	1 470,27	79,06	151 144	8 127	78 323	1,52	156,2560
		м2		1 225,13	25,93	125 943	2 666	60,9	0,3036	31,21008

Всего прямые затраты по акту	**314 035**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 771
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 576
- накладные расходы I уровня, тенге	92 911
- итого с накладными расходами I уровня, тенге	406 946
- накладные расходы II уровня (4,35%), тенге	17 702
- итого, тенге	424 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 972
Всего	**458 620**
Временные здания и сооружения (2,9%)	**13 300**
Всего	**471 920**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	**17 131**
Итого в текущих ценах с 01.04.17г.	489 050
Итого по акту с коэффициентом субподрядчика	**440 145,26**
НДС (12%)	52 817,43
Итого	**492 962,69**

(Сдал)
Субподрядчик
ТОО "НамысСтрой-Сервис"
БИН 141240015957

Директор_____**МУХАМАДИЕВ Н.К.**

(Принял)
Подрядчик:
ТОО "СК - Строитель"
БИН: 040640021289

Директор_____**Абишев Н.О.**