Заказчик : **ТОО «A-III GROUP».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Транспортные услуги Аксай».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Түркістан облысы Арыс қаласынын Монтайтас ауылдық округінде мал шомылатын ванна құрылысы».**
(наименование)

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.1.2 СМР ПО УСТАНОВКЕ МОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**11.5**	**199.92**	**189.83**	**9464**	**8986**	**--**	**1870**	**64005**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.10**	**44.78**	**478**	**2119**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2.3**	**1872.02**	**--**	**2741**	**--**	**--**	**1973**	**5091**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872.02**	**--**	**2741**	**--**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7.6**	**267.78**	**258.12**	**6480**	**6247**	**2**	**1340**	**8446**
		НР - 72%; СП - 8%			**9.56**	**67.34**	**231**	**1630**		**626**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**7.6**	**445.56**	**444.01**	**10783**	**10745**	**3**	**2396**	**14233**
		НР - 72%; СП - 8%			**1.43**	**136.07**	**35**	**3293**		**1054**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11.6**	**29.17**	**29.17**	**1050**	**1050**	**--**	**268**	**1424**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.35**	**--**	**373**		**105**	
6	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11.6**	**16.80**	**16.80**	**605**	**605**	**--**	**155**	**820**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5.96**	**--**	**215**		**61**	
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1**	**741.63**	**--**	**2967**	**--**	**--**	**2136**	**5511**
		НР - 72%; СП - 8%			**741.63**	**--**	**2967**	**--**		**408**	

8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11.6	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	9053
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11.6	79.82	67.95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
				Фундамент							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.45	16450.33	1089.24	79620	5272	68611	6222	12000
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	5737	1100		6867	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11.6	22362.51	2007.28	505840	45405	369964	90376	145200
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	90471	8843		47697	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.25646	18972.38	977.26	4866	251	74	4204	9795
		НР - 91%; СП - 8%			17707.12	304.47	4541	78		726	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.025646	214266.00	–	54951	–	54951	–	5934
		СП - 8%			--	–	--	–		4396	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	7.201	797.47	10.52	5743	76	2781	2717	9137
		НР - 93%; СП - 8%			400.72	5.02	2886	36		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								294496
		ИТОГО:	Тенге				294496				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	8540	303036.38				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	2121	305157.64				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	6103	311260.79				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					311260.79				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				37351.29				
		Итого с НДС	Тенге				348612.09				

ПРИНЯЛ/ГЕНПОДРЯД:
Директор
ТОО "A-III GROUP"
Сабден Н.Ж.

СДАЛ/СУБПОДРЯД:
Директор
ТОО "Транспортные услуги Аксай"
Давришев А.