Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Versal Stroi",** БИН 240640017044, 030000, Актюбинская область,город Актобе,район Астана, мкр. Алтын Орда, д. 45А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская школа - детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская школа - детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16/05/2025-2 от 16.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :	**Тенге**			**11 722 317**
		Раздел 6. Фасад, ИТОГО:	тенге			**11 722 317**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			11 722 317
53	1115-0109-0501 Кклим = 1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	500	13521	6 760 500
54	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	73	44521	3 250 033
55	1112-0101-1503 Кклим = 1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	784	392 000

56	1115-0108-1902 Кклим = 1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	73,5	3217	236 450
57	1112-0101-2007 Кклим = 1,11	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	347	1437	498 639
58	224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	347	1685	584 695
		ИТОГО :				**11 722 317**
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**5,90%**		**691 617**		
Итого по главам 1-8						**12 413 934**
Сметная прибыль		**5%**		**620 697**		
Непредвиденные работы и затраты		**5%**		**620 697**		
Итого :						**13 655 328**
Итого в ценах 2 квартала 2025 г. К=1,0388		**1,0388**				**14 185 154**

Принял Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шоныхов Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Сдал ТОО "Versal Stroi", БИН 240640017044

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Ромагамбетов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Приложение 2
приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547
Субподрядчик : ТОО"Versal Stroi", БИН 240640017044
Наименование объекта:«Капитальный ремонт КГУ "Карабулакская школа - детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16/05/2025-2	16.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 185 154	14 185 154	14 185 154	14 185 154						14 185 154
в том числе за отчётный месяц :		14 185 154	14 185 154	14 185 154						14 185 154
Акт №1		14 185 154	14 185 154	14 185 154						14 185 154

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Шоныхов Г.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Versal Stroi", БИН 240640017044

Директор Есмагамбетов А.С.

Место печати (при наличии)