Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Генподрядчик) **ТОО «Нурай-Сервис», г. Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Складская, 8а, 100014, БИН 040240007586, БИК HSBKKZKX ИИК KZ95601A191000565431, АО «Народный банк Казахстана»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель (Субподрядчик): **ТОО «Промстрой-XXI», РК, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Новоселов, строение 177-2, БИН: 050840006869 ИИК KZ19601A191009450641 HSBKKZKX АО Народный Банк Казахстана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улицам Охранная и Солнечная**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей по ул. Охранная и Солнечная.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-06-10ПС/2** от **10.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.01.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Разработка траншеи					
1	1	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами**	$м^3$ грунта	54,32	1 604,0	87 129,3	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	1,68	15 085,0	25 342,8	
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	51,9047	113,0	5 865,2	
4	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	1,6053	5 825,0	9 350,9	
			Итого по разделу 2: Разработка траншеи				127 688	
			Раздел Трубопроводы					
5	5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,40	9 494,0	22 785,6	
6	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,01	1 468 853,0	14 688,5	
7	7	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	10,1	1 828,0	18 462,8	**Казахстан**
			Итого по разделу 2:				55 937	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				**183 625**	
			Итого с учетом скидки субподрядчика				**89 285,71**	
			НДС, 12%				**10 714,29**	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000,00**	

Заказчик (Генподрядчик):

Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис» Казыбек Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Исполнитель (Субподрядчик):

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Промстрой-XXI» Мырзаханов Д. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)