Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**

Подрядчик : **ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №70 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за декабрь 2025 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж | дополнительные затраты: приобретение материало | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №70 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»** | **935425** | **835201** | | | | | | | **100224** | **935425** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Итого за стройку** | | | | | | | | | **100224** | **935425** |
| | **В том числе за декабрь** | **935425** | **835201** | | | | | | | | |
| | **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | |
| | **Удержание 5%** | | | | | | | | | 100224 | **935425** |
| | **Итого к оплате** | 935425 | 835201 | | | | | | | | |

М.П.

**Заказчик** **ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**
**Руководитель** **Махашев А.К**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** **ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;**
**Романкулов Нурбек Кабулович;**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "ALTYNNUR EXPERT" БИН: 211140012756;**
**Оналбай Жаркынбек;**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №70 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку №70 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»
( наименование)

# Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2025 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0203<br>*РСНБ РК 2024* | **Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | шт. | 1 | 31 173,0<br>11 291,0 | 2 328,0<br>643,0 | 31 173,0<br>11 291,0 | 2 328,0<br>643,0 | 17 554,0 | | 31 173,0 |
| 2 | 2 | 247-301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1** | шт. | 1 | 50 874,0 | | 50 874,0 | | 50 874,0 | | 50 874,0 |
| 3 | 3 | 1308-0501-0701<br>*РСНБ РК 2024* | **Установка счетчика на готовом основании, однофазного** | шт. | 1 | 2 169,0<br>1 920,0 | 207,0<br>64,0 | 2 169,0<br>1 920,0 | 207,0<br>64,0 | 42,0 | | 2 169,0 |
| 4 | 4 | 247-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54** | шт. | 1 | 20 693,0 | | 20 693,0 | | 20 693,0 | | 20 693,0 |
| 5 | 5 | 1133-0203-0103<br>*РСНБ РК 2024* | **Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов** | км линии | 0,025 | 345 842,0<br>173 811,0 | 73 346,0<br>19 872,0 | 8 646,0<br>4 345,0 | 1 834,0<br>497,0 | 2 467,0 | | 8 646,0 |
| 6 | 6 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | м | 0,025 | 247,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| 7 | 7 | 1133-0201-0101<br>*РСНБ РК 2024* | **Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)** | опора | 1 | 25 046,0<br>14 531,0 | 9 596,0<br>3 104,0 | 25 046,0<br>14 531,0 | 9 596,0<br>3 104,0 | 919,0 | | 25 046,0 |
| 8 | 8 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | шт. | 1 | 49 628,0 | | 49 628,0 | | 49 628,0 | | 49 628,0 |
| 9 | 9 | 252-207-0531<br>*РСНБ РК 2022* | **Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 36 474,0 | | 36 474,0 | | 36 474,0 | | 36 474,0 |
| 10 | 10 | 252-207-3941<br>*РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 4 427,0 | | 8 854,0 | | 8 854,0 | | 8 854,0 |
| 11 | 11 | 252-207-3942<br>*РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 1 968,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 |
| 12 | 12 | 252-207-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | | 1 | 2 454,0 | | 2 454,0 | | 2 454,0 | | 2 454,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 13 | 252-207-2002<br>*РСНБ РК 2022* | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт.<br>шт. | 1 | 1 598,0 | | 1 598,0 | | 1 598,0 | | 1 598,0 |
| 14 | 14 | 252-207-3925<br>*РСНБ РК 2022* | Кроштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт.<br>шт. | 1 | 14 515,0 | | 14 515,0 | | 14 515,0 | | 14 515,0 |
| 15 | 15 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт.<br>шт. | 2 | 13 772,0 | | 27 544,0 | | 27 544,0 | | 27 544,0 |
| 16 | 16 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | м.<br>м. | 2 | 1 968,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 |
| 17 | 17 | 252-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В | шт.<br>шт. | 1 | 5 841,0 | | 5 841,0 | | 5 841,0 | | 5 841,0 |
| 18 | 18 | 252-108-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) | шт.<br>шт. | 1 | 66,0 | | 66,0 | | 66,0 | | 66,0 |
| 19 | 19 | 252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт.<br>шт. | 1 | 13 772,0 | | 13 772,0 | | 13 772,0 | | 13 772,0 |
| 20 | 20 | 252-204-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2 | шт.<br>шт. | 2 | 507,0 | | 1 014,0 | | 1 014,0 | | 1 014,0 |
| 21 | 21 | 252-204-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА | шт.<br>шт. | 3 | 670,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 |
| 22 | 22 | 252-207-3931<br>*РСНБ РК 2022* | Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт.<br>шт. | 6 | 17 716,0 | | 106 296,0 | | 106 296,0 | | 106 296,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: электроснабжение** | | | | | 416 545<br>32 087 | 13 965<br>4 308 | 370 493<br>0 | 0<br>0 | 416 545 |
| | | | **Раздел 2: Наружное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта<br>м$^3$ грунта | 112,11648 | 258,0<br>24,0 | 234,0<br>50,0 | 28 926,0<br>2 691,0 | 26 235,0<br>5 606,0 | | | 28 926,0 |
| 24 | 24 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта<br>м$^3$ грунта | 3,46752 | 8 293,0<br>8 293,0 | 0,0<br>0,0 | 28 756,0<br>28 756,0 | 0,0<br>0,0 | | | 28 756,0 |
| 25 | 25 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта<br>м$^3$ уплотненного грунта | 3,46752 | 571,0<br>351,0 | 220,0<br>70,0 | 1 980,0<br>1 217,0 | 763,0<br>243,0 | | | 1 980,0 |
| 26 | 26 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта<br>м$^3$ грунта | 8,09088 | 3 281,0<br>3 281,0 | 0,0<br>0,0 | 26 546,0<br>26 546,0 | 0,0<br>0,0 | | | 26 546,0 |
| 27 | 27 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/ | м$^3$ грунта<br>м$^3$ грунта | 9,24672 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 555,0<br>0,0 | 555,0<br>139,0 | | | 555,0 |
| 28 | 28 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта<br>м$^3$ грунта | 3,46752 | 27,0<br>0,0 | 27,0<br>6,0 | 94,0<br>0,0 | 94,0<br>21,0 | | | 94,0 |
| 29 | 29 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м$^3$ основания<br>м$^3$ основания | 3,2 | 16 586,0<br>4 299,0 | 395,0<br>94,0 | 53 075,0<br>13 757,0 | 1 264,0<br>301,0 | 38 054,0 | | 53 075,0 |
| 30 | 30 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка сигнальной ленты в траншее | | 0,032 | 74 492,0 | 42 404,0 | 2 384,0 | 1 357,0 | | | 2 384,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км кабеля | | 32 088,0 | 8 675,0 | 1 027,0 | 278,0 | | | |
| 31 | 31 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 32 | 63,0 | | 2 016,0 | | 2 016,0 | | 2 016,0 |
| 32 | 32 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,032 | 1 225 913,0<br>818 318,0 | 407 595,0<br>108 002,0 | 39 229,0<br>26 186,0 | 13 043,0<br>3 456,0 | | | 39 229,0 |
| 33 | 33 | 241-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 32,32 | 117,0 | | 3 781,0 | | 3 781,0 | | 3 781,0 |
| 34 | 34 | 6301-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,032 | 236 935,0<br>236 628,0 | 0,0<br>0,0 | 7 582,0<br>7 572,0 | 0,0<br>0,0 | 10,0 | | 7 582,0 |
| | | | **Итого по разделу 2: Наружное водоснабжение** | | | | | 194 924<br>107 752 | 43 311<br>10 044 | 43 861<br>0 | 0<br>0 | 194 924 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 828 497<br>153 337 | 57 276<br>14 352 | 414 354<br>0 | 0<br>0 | 611 469 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%** | | | 7,20% | | 44026 | | | | 655494,77 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Экология** | | | 0,07622204 | | 46607 | | | | 702102,18 |
| | | | **Итого с экологического бедствия и раднационного диска** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | 5% | | 32775 | | | | 734876,92 |
| | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 3% | | 21063 | | | | 755939,99 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 879158,20 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,163** | | | 1,163 | | | | | | 835201,17 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,95** | | | 0,95 | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 100224,14 | | | | 935 425 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД" БИН: 190140004776;**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Романкулов Нурбек Кабулович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА" АКИМАТА ШАРДАРИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Махашев А.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Место печати (при наличии)*

Эксперты технического надзора:

**ТОО "ALTYNNUR EXPERT" БИН: 211140012756;**

Место печати (при наличии)

Эксперт Оналбай Жаркынбек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**ТОО "A-GeoMarket" БИН: 201040030213;**

Директор Раушанбек А.Н
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №