Форма по приложению 3 к
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build" БИН 990940001034 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Asyl Construction", БИН 220740001991, РК г. Астана, р-он Есиль, ул. Е652, д.16, н.п. 1

Стройка : Строительство инженерных сетей к школе 600 мест в поселке Водный, города Семей, области Абай. Корректировка

Объект : Строительство инженерных сетей к школе 600 мест в поселке Водный, города Семей, области Абай. Корректировка

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2025 год

Договор №101 от 13.08.2025г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01 01 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1	**Раздел 2. Сети электроснабжения 10 кВ, ИТОГО:**	**Тенге**			**155 424**
	Подраздел 1.1	**Подраздел без наименования, ИТОГО:**	**Тенге**			**155 424**
1	6401-0201-0104 Кклим=1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1м до 6 кг	м	20,00	2 304	46 080
2	6401-0201-08040 Кклим=1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробках кабеля до 35 кВ, масса 1м до 6 кг	м	5,00	2 910	14 550
3	6401-0201-0704 Кклим=1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление наповороте и в конце трассы, масса 1м до 6 кг/на ПС-35/10кВи ТП -451	м	2,34	2 515	5 885
4	243-903-0916 (основной ресурс)	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ	шт.	2	22 772	45 544
5	6401-0201-3101 Кклим=1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	15	245	3 675
6	241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним солем не распростаняющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.2014 DN/OD 110	м	15	2 646	39 690
	Раздел 2	**Конструкции железобетонные, ИТОГО:**	**Тенге**			**101 554**
	Подраздел 2.1	**Фундамент трансформатора ТР1, ИТОГО:**	**Тенге**			**101 554**
7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,96	11 829	11 356
7.1.	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,979	23 117	22 636
8	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,68	16 633	11 310
8.1.	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,68	27 309	18 570
9	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090	401 531	36 138
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (F240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	328 372	1 543
	Раздел 3	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев, ИТОГО:**	**Тенге**			**316 524**
	Подраздел 3.1	**Подраздел без наименования, ИТОГО:**	**Тенге**			**316 524**
11	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	6,25	11 290	70 563

1	2	3	4	5	6	7
12	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	7	9 152	64 064
13	7101-0602-0303	Усстройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-	м2	25	3 060	76 500
14	7101-0602-0403	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	25	1 313	32 825
15	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменых материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	22,84	3 177	72 573
		ИТОГО по акту				**573 502,15**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)				48 174,18
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				17 205
		Сметная прибыль (5)%				28 675
		Итого				**667 557**
		Скидка субподрядчика				46 729
		Итого с учетом скидки				714 285,71
		НДС (12%)				85 714,29
		Итого по акту				**800 000,00**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "DK Build" БИН 990940001034
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Asyl Construction", БИН 220740001991
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)