Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«22» января 2024 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гарант Строй Групп 2016», Директор Ахманов А.К., Алматинская область, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с. Туздыбастау, мкр. Жайлау, ул. Қ.Сәтпаев, дом 20, БИН 120 140 015 124, телефон 8 727 399 4848**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ахманова Абзала Қанатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области (ныне область Жетісу)»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", в лице и.о руководителя Мухнулов Ю.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Азамат құрылыс» БИН 050340002411, ТОО «Алтын Заман Құрылыс» БИН 051140010339, ТОО «DK Capital"» БИН 101240017341, ТОО «Компания Строй Индустрия» БИН 050240006817, ТОО «ASTANA STROI GROUP 17» БИН 100740013364, ТОО «АСК-Sunrise» БИН 120540016048, ТОО «ГрандСтройКомплект» БИН 220440007928

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Компания Стройтекс" ГСЛ №22009097 от 13.05.2022г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района ", № 01-04/29 ж/к от 24.06.2021 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь застройки	$м^2$	2156,11		2156,11	
Площадь Покрытия	$м^2$	6241		6241	
Площадь озеленения	$м^2$	5104,89		5104,89	
Протяженность наружного водопровода: Ø110х6,6 мм Ø75х4,5 мм	м	35,8 227,45		35,8 227,45	
Протяженность наружных сетей канализации: ПЭ100 SDR 17,Ø110х6,6мм труб ВТ6 DN150мм	м	82 277,24		82 277,24	
Общая протяженность среднего газопровода	м	729		729	
Общая протяженность низкого газопровода	м	433		433	
Протяженность трассы ВЛ-10кВ	м	599		599	
Протяженность трассы КЛ-10кВ	м				
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ	м	244		244	
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ наружного освещения	м				
МАФы	шт	106		106	
Ограждение/ворота	Секц/шт				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.
Проектируемая трасса ИКС находится на территории многоэтажных живых домой в западной стороне города Жаркент Панфиловского района Алматинской области Целью строительства является инженерно коммуникационных сетей и благоустройтва
по Алматинской области, Панфиловского района, для двух 60-ти квартирных жилых домов улучшение условий жизни и быта населения, путем обеспечение их потребностей в наружное система связи, водоснабжение и канализационные сети, электроснабжения, газоснабжение. Общая площадь участка по ГОСАкту, в том числе: м2 1,3502Конструкции ограждений приняты в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений", СП РК 2.01-101-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии". Ограждение территорий - индивидуальная, стойки - из квадратных металлических труб по ГОСТ 30245-94, огорада - из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки по ГОСТ 5336-80*. Фундаменты под стойки ограждения - монолитные из бетона кл. В 10, с подготовкой под фундаменты - из бетона кл. В 3,5. Расчетная мощность объекта- 237,19кВт Расчетный ток -375,39А Категория надежности электроснабжения – II Электроснабжение объекта выполнено от проектируемой комплектной 2-х трансформаторной подстанции 2КТПГ-400/10/0,4кВ проходного типа, установленной на территории жилых домов.
Рабочий проект «Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области» разработан на основании;
-СП РК 4.03-101-2013 Газораспределительные системы
-СП РК 4.02-104-2013 Тепловые сети
-СП РК 4.02-105-2013 Котельные установки
-СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы
-СН РК 4.02-04-2013 Тепловые сети
-СН РК 4.02-05-2013 Котельные установки
-МСП 4.03-103-2005 Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб
-ГОСТ 21.610-85 Газоснабжение. Наружные газоснабжение. -ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем -технических условий №05 от 09.03.2021 года, выданные ТОО "APL Construction". Точка врезки: существующий надземный газопровод среднего давления ПЭ Ду250мм. В точке подключения устанавливается отключающая устройство задвижка ст.фланцевая, dy-80. Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления (от точка врезки до ГРПШ-13-2У-1), среднего давления Р=до 3.0кгс/см2 проектируемый в подземном и в

надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Для снижения давления газа со высокого Р=0,3МПа до Р < 0.01-0.03Мпа предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-13-2У1. На входе и на выходе ГРПШ предусматривается отключающая устройство задвижка ст.фланцевая, dy-50. После ГРПШ газопровод среднего давления прокладываются надземные исполнения из стальных электросварных труб.
Для жилые дома, снижения давления газа со среднего Р<0,3МПа до низкого Р < 0.003МПа предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-07- 2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000 без узел учета расхода газа. Расчетный расход газа для котельная-327,0м3/ч Расчетный расход газа для жилые дома-33,0м3/ч
Давление (среднее)-0,2МПа
Давление (среднее)-0,03МПа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2022 года** ;
месяц, год

окончание работ _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ; фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жаркентский РЭС гл.инж. Рахатбеков С.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

"Панфилов Су кубыры"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

Панфилов ИСТЦ жетекші инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

ТОО „API construction" мастер 2и

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гарант Строй групп 2016»** считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныне область Жетісу)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахманов Абзал Канатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)