Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №75" ул.Казиева 26А, в г.Шымкент
Договор: №12/5 от 02.06.2025г

Утверждена
приказом министерства
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за июль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	635 000,00	566 964,29						68 035,71	**635 000,00**
Итоге к оплате									**635 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Кулишев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Директор _____ **Әбді М.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: **ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №75" ул.Казиева 26А, в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12/5 от 02.06.2025г**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 Ремонтные работы									
			Раздел 2: Ремонтные работы									
1	66	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах иперегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	7,4	3 637,42	142,2	26 916,9	1 052,27	8 863,79	15 766,61	46 098,18
						2 297,41	69,95	17 000,84	517,62		3 414,67	
2	71	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м 2	2,1	5 953,43	87,43	12 502,21	183,62	3 060,21	6 451,08	20 469,55
						4 408,74	43,38	9 258,38	91,11		1 516,26	
3	73	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	2,4	6 588,22	82,83	15 811,67	198,89	4 239,44	7 915,28	25 625,01
						4 739,0	40,72	11 373,61	97,78		1 898,06	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					55 231	1 435	16 163	30 133	92 193
								37 633	707	0	6 829	
			Раздел 7: Кровля Блок А1 /АС-9									
4	140	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**	м³ древесины в конструкции	0,41	213 267,21	1 373,95	87 439,6	563,34	66 984,16	14 497,37	110 091,89
						48 517,27	593,18	19 892,1	243,18		8 154,92	
5	141	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,41	7 552,57	103,21	3 096,51	42,4	2 315,2	547,39	3 935,45
						1 802,49	51,84	739,01	21,3		291,55	
6	142	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	0,2	164 760,96	2 330,37	32 952,23	466,07	25 011,6	5 547,13	41 579,25
						37 372,61	1 148,88	7 474,57	229,79		3 079,89	
7	143	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,2	7 552,57	103,21	1 510,53	20,64	1 129,36	267,02	1 919,78
						1 802,49	51,84	360,53	10,32		142,23	
8	146	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м 2кровли	14	5 047,18	34,64	70 660,52	484,96	38 320,52	29 418,68	108 085,54
						2 275,36	8,7	31 855,04	121,79		8 006,34	
9	148	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		14	269,76	4,79	3 776,65	67,05	2 753,11	712,96	4 848,79

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ обработанной поверхности		68,32	2,41	956,46	33,72		359,18	
10	150	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой		14	311,5	16,02	4 361,02	224,29	1 848,0	2 186,38	7 071,19
				$м^2$ изолируемойповерхности		163,48	6,27	2 288,73	87,78		523,79	
11	151	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой		14	179,5	16,02	2 513,02	224,29		2 186,38	5 075,35
				$м^2$ изолируемой поверхности		163,48	6,27	2 288,73	87,78		375,95	
			Итого по разделу 7: Кровля Блок А1 /АС-9					206 310	2 093	138 362	55 363	282 607
								65 855	836	0	20 934	
			Раздел 8: Кровля Блок А /АС-17									
12	212	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами		46	200,56	40,57	9 225,76	1 866,37	845,17	6 540,28	17 027,36
				м ограждения		141,62	12,92	6 514,52	594,32		1 261,32	
13	232	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		14	2 933,27	148,27	41 065,77	2 075,77	1 461,26	35 179,13	82 344,45
				м труб		2 680,62	50,68	37 528,74	709,55		6 099,55	
			Итого по разделу 8: Кровля Блок А /АС-17					50 292	3 942	2 306	41 719	99 372
								44 043	1 304	0	7 361	
			Раздел 12: Наружная отделка /АС-25									
14	317	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом итеплоизоляционным слоем с лесов		8,4	6 424,93	19,32	53 969,41	162,28	20 229,3	26 896,93	87 335,65
				$м^2$ поверхности облицовки		3 997,36	5,16	33 577,82	43,34		6 469,31	
15	320	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		8,4	412,46	0,37	3 464,66	3,11	2 870,78	426,57	4 202,53
				м 2поверхности облицовки		70,33	0,2	590,77	1,68		311,3	
			Итого по разделу 12: Наружная отделка /АС-25					57 434	165	23 100	27 324	91 538
								34 169	45	0	6 781	
			ИТОГО по смету 02-01-01 Ремонтные работы					369 266	7 635	179 932	154 539	565 710
								181 700	2 891	0	41 904	
			Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление									
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		10,6	1 383,32	25,59	14 663,24	271,2		14 219,57	31 193,46
				кВт		1 357,74	11,11	14 392,04	117,84		2 310,65	
2	3	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		18,4	2 298,98	18,52	42 301,23	340,77	131,01	40 997,55	89 962,68
				м трубопровода		2 273,34	0,26	41 829,46	4,79		6 663,9	
3	5	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		9,4	2 450,83	22,15	23 037,8	208,21	44,57	22 332,29	48 999,7
				м трубопровода		2 423,94	0,32	22 785,02	3,01		3 629,61	
4	7	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6,1	2 640,23	25,89	16 105,28	157,96	28,89	15 603,16	34 245,08
				м трубопровода		2 609,6	0,52	15 918,43	3,21		2 536,64	
5	17	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм.		4	239,0		956,0		956,0	-	1 032,48
				шт.							76,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,8	164,12	3,38	623,68	12,85	272,76	244,89	938,06
						88,97	0,53	338,08	1,99		69,49	
7	21	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0365	121 983,26	0,0	4 452,39	0,0	190,63	3 068,48	8 122,53
						116 760,8	0,0	4 261,76	0,0		601,66	
			Итого по разделу 1: Отопление					102 140	991	1 624	96 466	214 494
								99 525	131	0	15 888	
			ИТОГО по смету 02-01-03 Отопление и вентиляция					102 140	991	1 624	96 466	214 494
								99 525	131	0	15 888	

			ИТОГО по акту									780 204
			Временные здания и сооружения	%	1,20			9362,45				
			Итого с временными									789566,45
			Зимние удорожания	%	0,32			2526,61				
			Итого с зимними удорожаниями									792093,06
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15841,86				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									807934,92
			Рыночный коэфицент, к = 0,70174					0,70174				566964,29
			НДС	%	12,00			68035,71				
			Итого с НДС									635000,00

Сдал (Субподрядчик:)

ТОО "ConsultInvestStroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Әбді М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик:)

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кулишев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.