Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;

с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____»_____ 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Павлодар-Құрылыс», директор Жунусов Б.Л., Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, Тумырзы Молдажанова, 2**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Жунусова Баубека Лашыновича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных коммуникаций к границам отводимого участка Павлодарского мусороперерабатывающего завода (Тепловые сети)»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара", 140000, город Павлодар, город Павлодар, Кривенко, 25, 7182216321 руководитель Арантаев Казбек Оразович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», БИН 081240018254, лицензия 21023558 от 02.08.2021 г.
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г.
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г.
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г.
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г.
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г.
ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г.
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г.
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г.
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», БИН 090940016619, лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 г.
ТОО «АЛЬЯНС-СТРОЙ СТИЛЬ», БИН 041240005255, лицензия №13021162 18.02.2013 г.
ТОО «ГРЭССТРОЙ» БИН 990140005662, лицензия ГСЛ № 14005806 от 25.04.2014 г.
ТОО «фирма Ақтілес» БИН 090940011370 лицензия ГСЛ № 000990-2 от 24.12.2009 г.
ТОО "Инженерные сети" БИН 030240003432 лицензия ГСЛ № 17016426 от 20.09.2017 г.
ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994. лицензия 06-ГСЛ №002083 от 02.06.2025 г
ТОО «KMD BUILDING», БИН 221140018846. лицензия №МҚЛ №0012924 от 27.06.2025 г
ТОО «Экостройсервис ПВ» БИН 040940004507, лицензия 14006869 от 15.05.2014 г
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку» БИН 110440001897, лицензия ГСЛ № 001486-2 от 05.08.2019 г
ТОО «Business Qurylys», БИН 240440039315. лицензия №24018877 от 17.05.2024 года

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Инжиниринг Проект 2050", рабочий проект №07/24-03**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ "Отдел строительства города Павлодара", №122/1 от 08.11.2024 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стальная труба с dн=159х4,5мм с изоляцией тип 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст159х4.5-ППУ-ПЭ - (в двухтрубном исполнении).	м	1940,5	-	1940,5	-
Теплофикационная камера	шт	5	-	5	-
Колодец дренажный	шт	5	-	5	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Способ прокладки трубопроводов в ППУ-изоляции - подземный, бесканальная, в точке подключения надземная, в местах пересечения с асфальтированноый дорогой в канале или футляре. Объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности. Стальная труба с dн=159х4,5мм с изоляцией тип 2 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст159х4.5-ППУ-ПЭ - 1940,5 м. (в двухтрубном исполнении). При прокладке тепловых сетей в траншеях трубы укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм с песчаной обсыпкой толщиной не менее 150мм. Укладка труб производится на предварительно утрамбованное основание из песка с коэффициентом уплотнения 0,98.
Для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя предусмотена система ОДК. Конструкции подземной части каналов теплосети приняты из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-8. Участки стен и днища каналов в местах расположения неподвижных опор (толщина стенок и днища 200мм,300мм) и монолитных участков (толщина стенок и днища 180мм) выполняются из бетона класса С12/15, W4, F150, элементы покрытия - сборные железобетонные плиты по серии 3.006.1-8. Лотки укладывать на выровненную песчаную подготовку толщиной 100мм по предварительно утрамбованному грунту.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«02» июля 2025 г.**
месяц, год
окончание работ: **«02» октября 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**;
фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 97,52 %;
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Павлодарские тепловые сети» Оленов М.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружных инженерных коммуникаций к границам отводимого участка Павлодарского мусороперерабатывающего завода (Тепловые сети)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Директор Жунусов Баубек Лашынович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

«Павлодар-Курылыс» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Павлодар