Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Павлодар-Құрылыс" БИН 150140012343 Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2*

Субподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолашар Строительство", БИН 161140018585, Павлодарская область, район Аққулы, село Шарбакты, улица Чокана Уалиханова, дом №7А*

Стройка: *«Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. Каз.Правды-Ворушина-Ладожская-Камзина в г. Павлодар»*

Объект: *«Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды по ул. Каз.Правды-Ворушина-Ладожская-Камзина в г. Павлодар»*

Договор № 1 от 01.07.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.12.2025 года

за декабрь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-1					
			Внутрипоселковые водопроводные сети					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	88,976	377,0	33543,95	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,752	11 750,0	32336,00	
3	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	7,9772182	3 789,0	30225,68	
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	97,58	98,0	9562,84	
5	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	97,58	226,0	22053,08	
6	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	97,58	658,0	64207,64	
7	21	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,021	1 750 143,0	36753,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				228682,19	
			Локальная смета № 2-2					
			Внутрипоселковые водопроводные сети					
8	1	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания из местного грунта	$м^3$	1,785	5 429,0	9690,77	
			Итого				9690,77	
			Итого по локальным сметам № 2-1, 2-2				**238372,96**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		238372,96*7,5/100		17 877,97	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(238372,96+17877,97)*0,3/100		768,75	
			Итого				257 019,68	
НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)		257019,68*5/100		12850,98	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты (3%)		257019,68*3/100		7710,59	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				277581,25	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		277581,25*0,5*1,0388		144175,70	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		277581,25*0,5*1,0587		146937,64	
			итого				**291113,34**	
			ИТОГО по акту				**291113,34**	
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,98				**285291,07**	
			НДС (12%)		34234,93		34234,93	
			Итого с НДС				**319526,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жолашар Строительство", БИН 161140018585

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Анапьянов М. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Павлодар-Курылыс", БИН 150140012343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Жунусов Б. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)