ПОДРЯДЧИК ТОО "СанТехЭлектроМонтаж" Подрядчик Форма 2В

СУБПОДРЯДЧИК ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование стройки - Капитальный ремонт Бестерекской СШ, по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык

Наименование объекта - Капитальный ремонт Бестерекской СШ, по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.

№2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ1.Демонтажные работы										
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	7		**1127,19**	**48,44**	**7890,35**	**339,05**	--	**5548,88**	**14514,36**
		НР - 72%; СП - 8%				**1078,76**	**22,21**	**7551,30**	**155,47**		**1075,14**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	9,01	838,00		7551,30				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,1505							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,1015		2336,00		237,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,1015		1091,00		110,74			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,2023		50,00		10,12			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,049		1874,00		91,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,049		913,00		44,74			
1.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	0,7462	--				--		
3	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	5,0165		**767,36**	--	**3849,45**	--	--	**2771,60**	**7150,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**767,36**	--	**3849,45**	--		**529,68**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	4,76	808,00		3849,45				
2.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,175577	--				--		
4	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	40		**1680,63**	**96,70**	**67225,06**	**3868,17**	--	**46864,37**	**123216,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**1583,92**	**43,31**	**63356,90**	**1732,51**		**9127,15**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	78,41	808,00		63356,90				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,59							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,588		2336,00		3709,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	1,588		1091,00		1732,51			
3.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	3,172		50,00		158,60			
3.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	4,2	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	76,23		288,06	--	21959,06	--	--	15810,52	40791,15
		НР - 72%; СП - 8%				288,06	--	21959,06	--		3021,57	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	27,66	794,00		21959,06				
4.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,899514	--				--		
		РАЗДЕЛ 3.Окна (корректировка акта №1)										
9	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	231,318		-16519,00	--	-3821142,04	--	-3821142,04	--	-4126833,41
		СП - 8%				--	--	--	--		-305691,36	
11	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	136,61		-1452,00	--	-198357,72	--	-198357,72	--	-214226,34
		СП - 8%				--	--	--	--		-15868,62	
15	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	0,023115		-26199,61	-986,69	-605,60	-22,81	-316,71	-209,65	-880,47
		НР - 76%; СП - 8%				-11511,26	-422,76	-266,08	-9,77		-65,22	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	0,2517	-1057,00		-266,08				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,009							
7.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,013002		56,00		0,73			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,008957		2465,00		22,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,008957		-1091,00		-9,77			
7.5	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	0,023577	13433,00				316,71		
16	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	0,069915		-20660,04	-912,45	-1444,45	-63,79	-901,60	-384,37	-1975,12
		НР - 76%; СП - 8%				-6851,91	-381,85	-479,05	-26,70		-146,31	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	8,18	0,5717	-838,00		-479,05				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,0245							
8.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,8875	0,06205		56,00		3,47			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,02447		2465,00		60,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,02447		-1091,00		-26,70			
8.5	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,96	0,067118	13433,00				901,60		
17	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	4,6055		-2737,19	-12,56	-12606,14	-57,83	-2456,64	-7286,29	-21483,82
		НР - 72%; СП - 8%				-2191,22	-6,12	-10091,67	-28,17		-1591,39	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	10,44	-967,00		-10091,67				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,0309							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,030857		1874,00		57,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,030857		-913,00		-28,17			
9.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,101321	24241,00				2456,12		
9.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,155666	--				--		
9.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,016119	32,00				0,52		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1212-0101-1604 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	4,6055		-448,87	-3,35	-2067,29	-15,44	-1190,44	-625,41	-2908,11
		НР - 72%; СП - 8%				-187,04	-1,57	-861,40	-7,22		-215,42	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2009	0,9252	-931,00		-861,40				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0074							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,004606		1874,00		8,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004606		-913,00		-4,21			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002763		2465,00		6,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002763		-1091,00		-3,01			
10.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000203	3217,00				0,65		
10.6	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	0,065859	1207,00				79,49		
10.7	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	2,901465	293,00				850,13		
10.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,073688	172,00				12,67		
10.9	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,000189	14882,00				2,81		
10.10	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	0,110532	128,00				14,15		
10.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,011053	32,00				0,35		
10.12	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2,348805	98,00				230,18		
		РАЗДЕЛ 3.Двери										
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	76,23		1622,98	86,14	123719,87	6566,35	36014,79	75441,73	215094,53
		НР - 90%; СП - 8%				1064,39	35,23	81138,73	2685,42		15932,93	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	85,5	949,00		81138,73				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0316	2,41							
11.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	15,01731		11,00		165,19			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,190575		4326,00		824,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,190575		1559,00		297,11			
11.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,190575		1874,00		357,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,190575		913,00		173,99			
11.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	4,545214		16,00		72,72			
11.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	2,029624		2465,00		5003,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	2,029624		1091,00		2214,32			
11.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	3,88773		37,00		143,85			
11.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,07623	27714,00				2112,64		
11.10	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	76,23	--				--		
11.11	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	18,2952	1364,00				24954,65		
11.12	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	230,9769	38,00				8777,12		
11.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,549618	310,00				170,38		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,25		11675,00	--	551643,75	--	551643,75	--	595775,25
		СП - 8%				--	--	--	--		44131,50	
23	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,04		11914,00	--	60046,56	--	60046,56	--	64850,29
		СП - 8%				--	--	--	--		4803,72	
25	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	40		5245,00	--	209800,00	--	209800,00	--	226584,00
		СП - 8%				--	--	--	--		16784,00	
26	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	88		298,00	--	26224,00	--	26224,00	--	28321,92
		СП - 8%				--	--	--	--		2097,92	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы										
15	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1		4169,58	88,68	4169,58	88,68	681,90	2466,36	7166,82
		НР - 72%; СП - 8%				3399,00	26,50	3399,00	26,50		530,88	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1133,00		3399,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
16.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		4686,00		46,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1559,00		15,59			
16.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3315,00		33,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1091,00		10,91			
16.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		17,00		8,67			
16.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	455,00				18,65		
16.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00				10,53		
16.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00				56,68		
16.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00				46,75		
16.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
16.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4251,00				174,29		
16.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00				123,00		
16.13	2204-0201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--				--		
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4		1141,09	--	4564,38	--	32,38	3263,04	8453,61
		НР - 72%; СП - 8%				1133,00	--	4532,00	--		626,19	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	4	1133,00		4532,00				
17.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	404706,00				32,38		
18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3		465,00	--	1395,00	--	1395,00	--	1506,60
		СП - 8%				--	--	--	--		111,60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1473,00	--	1473,00	--	1473,00	--	1590,84
		СП - 8%				--	--	--	--		117,84	
20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1		4169,58	88,68	4169,58	88,68	681,90	2466,36	7166,82
		НР - 72%; СП - 8%				3399,00	26,50	3399,00	26,50		530,88	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1133,00		3399,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
20.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		4686,00		46,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1559,00		15,59			
20.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3315,00		33,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1091,00		10,91			
20.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		17,00		8,67			
20.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	455,00				18,65		
20.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00				10,53		
20.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00				56,68		
20.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00				46,75		
20.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
20.11	2404-0207-2501	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4251,00				174,29		
20.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00				123,00		
20.13	2204-0201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--				--		
22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7		1141,09	--	7987,66	--	56,66	5710,32	14793,82
		НР - 72%; СП - 8%				1133,00	--	7931,00	--		1095,84	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	7	1133,00		7931,00				
21.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00014	404706,00				56,66		
23	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4		465,00	--	1860,00	--	1860,00	--	2008,80
		СП - 8%				--	--	--	--		148,80	
24	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1473,00	--	1473,00	--	1473,00	--	1590,84
		СП - 8%				--	--	--	--		117,84	
25	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		3938,00	--	7876,00	--	7876,00	--	8506,08
		СП - 8%				--	--	--	--		630,08	
56	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	33		507,00	--	16731,00	--	16731,00	--	18069,48
		СП - 8%				--	--	--	--		1338,48	
69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1500		236,39	8,94	354583,01	13408,20	119204,81	162966,60	558953,57
		НР - 72%; СП - 8%				147,98	2,92	221970,00	4372,50		41403,97	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	210	1057,00		221970,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,3							
26.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,65		4686,00		7731,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,65		1559,00		2572,35			
26.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,65		3315,00		5469,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,65		1091,00		1800,15			
26.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	12,15		17,00		206,55			
26.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,315	25947,00				8173,31		
26.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	31,5	320,00				10080,00		
26.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	3	237,00				711,00		
26.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	183	194,00				35502,00		
26.10	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	183	287,00				52521,00		
26.11	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	7,5	541,00				4057,50		
26.12	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	480	12,00				5760,00		
26.13	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	15	160,00				2400,00		
26.14	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	4,5	--				--		
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы										
89	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**1,5284**		**126286,09**	**1065,93**	**193015,66**	**1629,17**	**96316,44**	**80461,14**	**295354,95**
		НР - 84%; СП - 8%				**62202,34**	**469,13**	**95070,06**	**717,02**		**21878,14**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	75,58	115,52	823,00		95070,06				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,6572							
27.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,351532		26,00		9,14			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,657212		2465,00		1620,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,657212		1091,00		717,02			
27.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	1,589536	24038,00				38209,27		
27.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,7642	114,00				87,12		
27.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	14,5198	70,00				1016,39		
27.8	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,320964	40426,00				12975,29		
27.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,275112	58369,00				16058,01		
27.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,007489	31968,00				239,41		
27.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	9,01756	310,00				2795,44		
27.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,020939	32,00				0,67		
27.13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,106988	233062,00				24934,84		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**5**		**1127,19**	**48,44**	**5635,96**	**242,18**	--	**3963,48**	**10367,40**
		НР - 72%; СП - 8%				**1078,76**	**22,21**	**5393,79**	**111,05**		**767,96**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	6,44	838,00		5393,79				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,1075							
28.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0725		2336,00		169,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0725		1091,00		79,10			
28.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,1445		50,00		7,22			
28.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,035		1874,00		65,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,035		913,00		31,96			
28.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	0,533	--				--		
2	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**1,5835**		**767,36**	--	**1215,11**	--	--	**874,88**	**2257,19**
		НР - 72%; СП - 8%				**767,36**	--	**1215,11**	--		**167,20**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	1,5	808,00		1215,11				
29.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	0,055422	--				--		
3	**1208-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**21,25**		**947,58**	**2,49**	**20136,05**	**52,81**	**12049,18**	**5802,37**	**28013,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**378,07**	**1,17**	**8034,06**	**24,79**		**2075,07**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4141	8,8	913,00		8034,06				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0255							
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,017		1874,00		31,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,017		913,00		15,52			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0085		2465,00		20,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0085		1091,00		9,27			
30.5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	1,275	194,00				247,35		
30.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,85	310,00				263,50		
30.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,0476	--				--		
30.8	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,0391	295098,00				11538,33		
		РАЗДЕЛ 2.Окна										
4	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**33,882**		**2800,76**	**192,16**	**94895,31**	**6510,81**	**50542,12**	**36659,88**	**142079,60**
		НР - 90%; СП - 8%				**1116,89**	**85,32**	**37842,39**	**2890,81**		**10524,42**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	39,88	949,00		37842,39				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	2,87							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,359515		1874,00		2547,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	1,359515		913,00		1241,24			
31.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	5,594765		16,00		89,52			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,511984		2465,00		3727,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,511984		1091,00		1649,57			
31.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	8,618734		17,00		146,52			
31.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	24,05622	1364,00				32812,68		
31.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	139,59384	26,00				3629,44		
31.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	19,99038	115,00				2298,89		
31.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	53,87238	86,00				4633,02		
31.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	271,056	10,00				2710,56		
31.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	85,72146	52,00				4457,52		
5	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**1,93**		**3866,73**	**195,34**	**7462,79**	**377,01**	**4003,21**	**2922,52**	**11216,14**
		НР - 90%; СП - 8%				**1597,19**	**85,32**	**3082,58**	**164,67**		**830,83**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,68	3,25	949,00		3082,58				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	0,1636							
32.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,077441		1874,00		145,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,077441		913,00		70,70			
32.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	0,464165		16,00		7,43			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,086126		2465,00		212,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,086126		1091,00		93,96			
32.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	0,715065		17,00		12,16			
32.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1,93	1364,00				2632,52		
32.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	11,58	26,00				301,08		
32.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	1,93	115,00				221,95		
32.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	3,86	86,00				331,96		
32.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	15,44	10,00				154,40		
32.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	6,948	52,00				361,30		
6	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**5,02**		**2528,49**	**189,66**	**12693,03**	**952,12**	**7267,65**	**4406,77**	**18467,78**
		НР - 90%; СП - 8%				**891,09**	**84,29**	**4473,26**	**423,15**		**1367,98**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,939	4,71	949,00		4473,26				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,4198							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,19578		1874,00		366,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,19578		913,00		178,75			
33.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	0,782493		16,00		12,52			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,224018		2465,00		552,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,224018		1091,00		244,40			
33.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	1,206055		17,00		20,50			
33.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	3,4638	1364,00				4724,62		
33.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	19,5278	26,00				507,72		
33.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	2,8112	115,00				323,29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	7,8312	86,00				673,48		
33.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	40,16	10,00				401,60		
33.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	12,2488	52,00				636,94		
7	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**8,15**		**3347,25**	**193,43**	**27280,13**	**1576,49**	**15812,06**	**9520,71**	**39744,90**
		НР - 90%; СП - 8%				**1213,69**	**84,29**	**9891,58**	**686,99**		**2944,07**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	10,42	949,00		9891,58				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,6815							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,31785		1874,00		595,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,31785		913,00		290,20			
34.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,998787		16,00		31,98			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,363694		2465,00		896,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,363694		1091,00		396,79			
34.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	3,079681		17,00		52,35			
34.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	7,498	1364,00				10227,27		
34.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	49,878	26,00				1296,83		
34.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,7865	115,00				665,45		
34.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	17,441	86,00				1499,93		
34.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	65,2	10,00				652,00		
34.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	28,2805	52,00				1470,59		
8	**1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**2,62**		**2569,48**	**185,82**	**6732,03**	**486,84**	**3574,57**	**2599,63**	**10078,20**
		НР - 90%; СП - 8%				**1019,32**	**83,15**	**2670,62**	**217,86**		**746,53**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	2,81	949,00		2670,62				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2158							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,098905		1874,00		185,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,098905		913,00		90,30			
35.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,315055		16,00		5,04			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,116918		2465,00		288,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,116918		1091,00		127,56			
35.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	0,485355		17,00		8,25			
35.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	1,7292	1364,00				2358,63		
35.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	7,86	26,00				204,36		
35.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	1,31	115,00				150,65		
35.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	3,93	86,00				337,98		
35.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	20,96	10,00				209,60		
35.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	6,026	52,00				313,35		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	265,2		17175,00	--	4554810,00	--	4554810,00	--	4919194,80
		СП - 8%				--	--	--	--		364384,80	
10	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,93		18483,00	--	35672,19	--	35672,19	--	38525,97
		СП - 8%				--	--	--	--		2853,78	
11	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,17		18615,00	--	245159,55	--	245159,55	--	264772,31
		СП - 8%				--	--	--	--		19612,76	
12	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,62		14729,00	--	38589,98	--	38589,98	--	41677,18
		СП - 8%				--	--	--	--		3087,20	
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	21,75		1040,07	5,56	22621,46	120,91	17661,52	4404,11	29187,62
		НР - 90%; СП - 8%				222,48	2,50	4839,04	54,42		2162,05	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	5,3	913,00		4839,04				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0517							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,010875		1874,00		20,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,010875		913,00		9,93			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,040781		2465,00		100,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,040781		1091,00		44,49			
40.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	12,3105	1364,00				16791,52		
40.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	87	10,00				870,00		
14	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	153,1		1389,00	--	212655,90	--	212655,90	--	229668,37
		СП - 8%				--	--	--	--		17012,47	
15	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	4,26		2231,00	--	9504,06	--	9504,06	--	10264,38
		СП - 8%				--	--	--	--		760,32	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10		113,00	--	1130,00	--	1130,00	--	1220,40
		СП - 8%				--	--	--	--		90,40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**61,45**		**555,97**	**5,51**	**34164,34**	**338,78**	**11349,66**	**20343,72**	**58868,70**
		НР - 96%; СП - 8%				**365,76**	**2,09**	**22475,89**	**128,24**		**4360,64**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3647	22,41	1003,00		22475,89				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0968							
44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,107538		11,00		1,18			
44.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,048392		4326,00		209,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,048392		1559,00		75,44			
44.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	0,560731		16,00		8,97			
44.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,048392		2465,00		119,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,048392		1091,00		52,80			
44.7	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1,03	63,2935	121,00				7658,51		
44.8	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	5,7763	540,00				3119,20		
44.9	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,448585	1275,00				571,95		
18	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,023589**		**2842972,00**	**--**	**67062,87**	**--**	**67062,87**	**--**	**72427,90**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5365,03**	
19	**1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**12,288**		**4427,20**	**0,35**	**54401,38**	**4,34**	**13107,81**	**29728,24**	**90859,99**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,13**	--	**41289,23**	--		**6730,37**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	3,23	39,74	1039,00		41289,23				
46.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,167117		26,00		4,35			
46.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,540672	24241,00				13106,43		
46.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	1,189478	--				--		
46.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,043008	32,00				1,38		
20	**1212-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Откосы наружные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**12,288**		**234,94**	**12,10**	**2886,92**	**148,74**	**1903,05**	**610,95**	**3777,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**67,96**	**1,09**	**835,13**	**13,41**		**279,83**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,073	0,897	931,00		835,13				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0123							
47.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0327	0,401818		86,00		34,56			
47.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,012288		26,00		0,32			
47.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012288		2465,00		30,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012288		4091,00		13,41			
47.6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0654	0,803635		104,00		83,58			
47.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,050381	90,00				4,53		
47.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,000135	391500,00				52,92		
47.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,323	3,969024	465,00				1845,60		

РАЗДЕЛ 3.Дверные блоки

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	СТС121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78		11914,00	--	45034,92	--	45034,92	--	48637,71
		СП - 8%				--	--	--	--		3602,79	
22	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,4		16065,00	--	134946,00	--	134946,00	--	145741,68
		СП - 8%				--	--	--	--		10795,68	
23	СТС121-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76		16065,00	--	188924,40	--	188924,40	--	204038,35
		СП - 8%				--	--	--	--		15113,95	
24	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	229,57328		464,08	0,99	106540,05	226,36	91269,38	13630,04	129783,69
		НР - 90%; СП - 8%				65,53	0,44	15044,30	100,19		9613,61	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	17,95	838,00		15044,30				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0918							
51.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,091829		2465,00		226,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,091829		1091,00		100,19			
51.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	257,122074	353,00				90764,09		
51.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	1,62997	310,00				505,29		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.Оборудование и материалы

1	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		4907,00	--	4907,00	--	4907,00	--	5299,56
		СП - 8%				--	--	--	--		392,56	
2	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		5559,00	--	5559,00	--	5559,00	--	6003,72
		СП - 8%				--	--	--	--		444,72	
3	1308-0305-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	19		4990,82	1287,54	94825,60	24463,19	12885,32	53123,82	159785,37
		НР - 72%; СП - 8%				3025,11	858,21	57477,09	16305,99		11835,95	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,67	50,73	1133,00		57477,09				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,926	17,59							
54.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,2945		4686,00		1380,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,2945		1559,00		459,13			
54.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,895	17,005		1297,00		22055,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,895	17,005		913,00		15525,56			
54.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	0,3382		152,00		51,41			
54.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,2945		3315,00		976,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,2945		1091,00		321,30			
54.7	2105-0106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	0,0285	--				--		
54.8	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	22,8	522,00				11901,60		
54.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,001976	404706,00				799,70		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.10	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0798	658,00				52,51		
54.11	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,001	0,019	1772,00				33,67		
54.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000399	235559,00				93,99		
54.13	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,01007	383,00				3,86		
4	СТПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭНЕРГОПОСТАВКА"	**Светодиодная панель 80Вт 600х600 Заря**	шт	19		6785,71	--	128928,57	--	128928,57	--	139242,86
		СП - 8%				--	--	--	--		10314,29	
5	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	5		383,84	3,10	1919,21	15,52	34,24	1348,87	3529,53
		НР - 72%; СП - 8%				373,89	0,80	1869,45	3,98		261,45	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,33	1,65	1133,00		1869,45				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,003							
56.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,32		11,00		3,52			
56.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0015		4686,00		7,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015		1559,00		2,34			
56.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0015		3315,00		4,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0015		1091,00		1,64			
56.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	455,00				23,20		
56.7	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000008	335216,00				2,68		
56.8	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000015	315738,00				4,74		
56.9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0055	658,00				3,62		
56.10	2404-0207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0515	--				--		
6	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5		234,00	--	1170,00	--	1170,00	--	1263,60
		СП - 8%				--	--	--	--		93,60	
7	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные , степень защиты IP31, тип УП91 УХЛ3**	шт.	7		39,00	--	273,00	--	273,00	--	294,84
		СП - 8%				--	--	--	--		21,84	
8	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	1500		24,00	--	36000,00	--	36000,00	--	38880,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2880,00	
9	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	50		69,00	--	3450,00	--	3450,00	--	3726,00
		СП - 8%				--	--	--	--		276,00	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	800		72,17	0,80	57732,27	640,08	14812,19	30594,24	95392,63
		НР - 72%; СП - 8%				52,85	0,27	42280,00	212,00		7066,12	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	40	1057,00		42280,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,16							
61.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,08		4686,00		374,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08		1559,00		124,72			
61.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,08		3315,00		265,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08		1091,00		87,28			
61.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,28	658,00				842,24		
61.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,16	2834,00				453,44		
61.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00344	76171,00				262,03		
61.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	40	19,00				760,00		
61.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	97,6	12,00				1171,20		
61.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,48	4251,00				10542,48		
61.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,4	122,00				780,80		
61.12	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0002	0,16	--				--		
11	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	14		99,33	3,20	1390,63	44,81	309,96	756,50	2318,90
		НР - 72%; СП - 8%				73,99	1,06	1035,86	14,84		171,77	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,07	0,98	1057,00		1035,86				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0112							
62.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0056		4686,00		26,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056		1559,00		8,73			
62.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0056		3315,00		18,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056		1091,00		6,11			
62.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,0448	658,00				29,48		
62.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0028	2834,00				7,94		
62.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000147	76171,00				11,20		
62.8	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,7	61,00				42,70		
62.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,708	12,00				20,50		
62.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0434	4251,00				184,49		
62.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,112	122,00				13,66		
62.12	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0028	--				--		
12	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Кабель-канал. Прокладка**	м	234		509,62	40,83	119251,82	9554,99	28075,29	60731,99	194382,51

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				348,81	11,66	81621,54	2728,44		14398,70	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,33	77,22	1057,00		81621,54				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,06							
63.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	1,0296		4686,00		4824,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,0296		1559,00		1605,15			
63.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,318		152,00		960,34			
63.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	1,0296		3315,00		3413,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,0296		1091,00		1123,29			
63.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	20,9898		17,00		356,83			
63.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,914	320,00				1572,48		
63.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	1,287	237,00				305,02		
63.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	31,356	194,00				6083,06		
63.10	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	31,356	287,00				8999,17		
63.11	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002246	235559,00				529,16		
63.12	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	4,212	1541,00				6490,69		
63.13	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	15,678	229,00				3590,26		
63.14	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	42,12	12,00				505,44		
13	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**300**		**700,24**	**326,20**	**210070,70**	**97858,92**	**72935,78**	**49584,53**	**280427,65**
		НР - 72%; СП - 8%				**130,92**	**98,64**	**39276,00**	**29591,40**		**20772,42**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	36	1091,00		39276,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	25,8							
64.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,72		4686,00		3373,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,72		1559,00		1122,48			
64.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	10,44		3480,00		36331,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	10,44		913,00		9531,72			
64.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	10,44		15,00		156,60			
64.6	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	13,92		3995,00		55610,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	13,92		1304,00		18151,68			
64.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,72		3315,00		2386,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,72		1091,00		785,52			
64.8	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,3	320,00				96,00		
64.9	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0048	1834962,00				8807,82		
64.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	74,4	194,00				14433,60		
64.11	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0735	1772,00				130,24		
64.12	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	74,4	287,00				21352,80		
64.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,003	2834,00				8,50		
64.14	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0015	5938589,00				8907,88		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.15	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	30,6	248,00				7588,80		
64.16	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0624	383,00				23,90		
64.17	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	8,64	1341,00				11586,24		
14	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	210		67,00	--	14070,00	--	14070,00	--	15195,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1125,60	
15	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	20		159,00	--	3180,00	--	3180,00	--	3434,40
		СП - 8%				--	--	--	--		254,40	
16	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	4		545,00	--	2180,00	--	2180,00	--	2354,40
		СП - 8%				--	--	--	--		174,40	
17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9		172587,00	--	327915,30	--	327915,30	--	354148,52
		СП - 8%				--	--	--	--		26233,22	
18	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014		2587125,00	--	36219,75	--	36219,75	--	39117,33
		СП - 8%				--	--	--	--		2897,58	
		РАЗДЕЛ 3.Заземление										
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6		589,16	22,36	3534,94	134,16	2512,90	664,46	4535,35
		НР - 72%; СП - 8%				147,98	5,83	887,88	34,98		335,95	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	0,84	1057,00		887,88				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0264							
70.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0132		4686,00		61,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132		1559,00		20,58			
70.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1878		152,00		28,55			
70.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0132		3315,00		43,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0132		1091,00		14,40			
70.6	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000054	235559,00				12,72		
70.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,222	1341,00				297,70		
70.8	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0078	282369,00				2202,48		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									5773357,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					883993,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						169577,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63351,26			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3564594,42		
		- Накладные расходы	Тенге								727536,92	
		- Сметная прибыль	Тенге								427656,15	
		ИТОГО с к=0,923560087 согласно договора	Тенге	0,923560087								5332042,78
		НДС 12%	Тенге									639845,13
		С НДС	Тенге									5971887,91

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СантехЭлектроМонтаж"

Руководитель _____