Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 24 » октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж", БИН 051240002351, РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 13/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Темирбаева Медиахата Муратпековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий КГУ СОСШ №4 отдела образования Аягозского района управления образования области Абай, южный городок 37» по адресу РК, область Абая, Аягозский район, г. Аягоз**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Смешанная общеобразовательная средняя школа №4» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай», в лице директора Жакыпбекова М.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТАҢБА», ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ГидроСтройМонтаж», ТОО «ТехСтрой-Регион»**
наименование организации

_____

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Арттехпроект», ГСЛ №17013326 от 25.07. 2017г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **землю «Смешанная общеобразовательная средняя школа №4» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай» НК №37 18.06.2021г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка	га	1,7572		1,7572	
Площадь застройки	м2	1981,5		1981,5	
Этажность	этаж	-		-	
Строительный объем	м3	20591,0		20591,0	
В том числе ниже 0.00	м3	-		-	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.		
		По проекту	Фактически
Общая площадь здания	кв. м	4708,7	4708,7
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	куб.м	20591,0	20591,0
В том числе подземной части	куб.м	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв. м	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий КГУ СОСШ №4**

отдела образования Аягозского района управления образования области Абай, южный городок 37» по адресу РК, область Абая, Аягозский район, г. Аягоз:

Площадь застройки здания школы - 1981,5м2;

Строительный объём здания - 20591 м3;

Высота помещений 3,0 м.

Конструктивная схема - наружные и внутренние несущие стены из силикатного белого кирпича с дисками перекрытий из сборных многопустотных ж/б плит.

Размеры здания в осях 76,9 х 42,4 метра.

Несущими конструкциями здания являются кирпичные стены 640мм, 380мм;

Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм.

Междуэтажное перекрытие - состоящие из сборных железобетонных многопустотных плит, толщиной 220 мм.

На первом этаже расположен действующий мини центр, в проекте выполняем ремонт 2-го и 3-его этажа для начальных классов продленного дня.

Двери - деревянные и металлические.

Окна - существующие из ПВХ (новые).

Полы - керамическая плитка, линолеум.

Вокруг здания выполнена бетонная отмостка.

- Установка внутренних дверных блоков;
- Отделка помещений: полы - керамические, линолеум и бетонные; стены - выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионной краской, выравнивание сухими смесями и окраска масляной краской h=1600 мм от пола; керамическая плитка на плиточном клее. Потолок - выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионной краской; - Установка керамического и из ПВХ плинтуса.

В проектируемом здании предусмотрена система хозяйственно-питьевого водоснабжения (Т), система горячего водоснабжения (ТЗ), система хозяйственно-бытовой канализации (Ю). Хозяйственно-питьевой водопровод - система В 1

Сети внутреннего водопровода монтируются: стояки в санузлах и подводящие трубопроводы к приборам - из полиэтиленовых труб 620х2.0мм, 025х1.8мм по ГОСТ 18599-2001.

Горячее водоснабжение - система ТЗ

Система горячего водоснабжения монтируется: стояки и подводящие сети к приборам из полипропиленовых труб 020х3.4мм, 025х4.2мм по ГОСТ 32415-201 З.

Канализация хозяйственно-бытовая - система К1

Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отвода бытовых стоков от санитарных-технических приборов в наружную сеть канализации.

Сети внутренней канализации монтируются: стояки и разводка в санузлах - изканализационных полипропиленовых труб 650-100мм по ГОСТ 32414-2013.

Сети проложены с уклоном не менее 0,02, с установкой прочисток Ду 100мм.

На стояках предусматриваются ревизии Ду 100мм. Вытяжные части канализации выводятся выше кровли здания.

Общее рабочее освещение предусматривается во всех помещениях и выполняется светодиодными светильниками и люминесцентными лампами (во вспомогательных помещениях). Для освещения учебных помещений предусмотрены светильники типа AOT.PRS, коридоров и рекреаций - светильники типа AOT. ОРЦ в спортивном зале OPL/S 236 SPORT с защитной сеткой.

Вводно-распределительное устройство существующее, проектируемые щиты освещения и щиты распределительные пере подключаются от тех же фидеров существующего ВРУ. Проектируемые электроустановки имеют напряжение 380/220В с глухо заземлённой нейтралью. Силовые распределительные щитки приняты серии ЩРв.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5,0 (пять)**;
фактически, месяц: **5,0 (пять)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Коммунальное государственное учреждение «Смешанная общеобразовательная средняя школа №4» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай»**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **В настоящем Проекте решения, обеспечивающие**

условия жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения не разрабатывались на основании положений законодательных и нормативно-правовых актов Республики Казахстан, не допускающих применение труда перечисленных групп населения при обслуживании производственных объектов.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт зданий КГУ СОСШ №4 отдела образования Аягозского района управления образования области Абай, южный городок 37» по адресу РК, область Абая, Аягозский район, г. Аягоз, готовым к приемке в эксплуатацию____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» директор Темирбаев М.М_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.