**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
**Ген.подрядчик: ТОО "Astana Energy NS"**
**Суб.подрядчик: ТОО "Evercore"**
**Договор суб.подряда №03 от 2025-11-03**
**Наименование стройки - "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район"**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2026 г.

на "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Сарыозек Осакаровский район"

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **5560285** |
| | | **Раздел 1.** | | | | **1310772** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м$^3$** | **м3грунта** | **71,8610325** | **498** | **35787** |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | **м3грунта** | **1,2799675** | **9 047** | **11580** |
| 3 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки** | **м3грунтовой подушки** | **3,272** | **1 352** | **4424** |
| 4 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | **м$^3$** | **32,72** | **4 612** | **150905** |
| 5 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** | **м3грунта** | **52,2** | **65** | **3393** |
| 6 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3грунта** | **5,8** | **3 581** | **20770** |
| 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3уплотненного грунта** | **52,2** | **624** | **32573** |
| | | СТЕНЫ И ДНИЩЕ | | | | |
| 8 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5** | **м$^3$** | **0,16** | **35 544** | **5687** |
| 9 | 6103-0701-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящейопалубке,толщина более 150 мм** | **м$^3$** | **1,185** | **82 193** | **97399** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм | т | 0,036055 | 405 194 | 14609 |
| 11 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,005879 | 418 104 | 2458 |
| 12 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,005376 | 353 133 | 1898 |
| 13 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА | $м^3$ | 0,025 | 37 291 | 932 |
| | | ПОКРЫТИЕ | | | | |
| 14 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,146 | 136 645 | 19950 |
| 15 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 ммГОСТ 23279-2012 | т | 0,012382 | 418 104 | 5177 |
| | | КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА | | | | |
| 16 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м3сборных железобетонных конструкций | 0,017 | 47 166 | 802 |
| 17 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 2 202 787 | 1101 |
| 18 | 6121-0103-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,000165 | 2 692 105 | 444 |
| 19 | 241-102-0168<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм | м | 0,502 | 2 751 | 1381 |
| 20 | 241-102-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм | м | 0,16566 | 6 359 | 1053 |
| 21 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Люки.Установка | шт. | 1 | 9 454 | 9454 |
| 22 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 23 039 | 23039 |
| | | ЛЕСТНИЦА Л-1 | | | | |
| 23 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,003532 | 259 136 | 915 |
| 24 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,003532 | 1 146 761 | 4050 |
| 25 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 0,102428 | 401 | 41 |
| | | Утепленный люк | | | | |
| 26 | 1110-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Крышка.Укладка | $м^2$ | 0,073 | 1 293 | 94 |
| 27 | 215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 | $м^3$ | 0,0018 | 101 732 | 183 |
| 28 | 6111-0201-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм | м3изоляции | 0,000058 | 63 494 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 234-306-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Войлок строительный пропитанный | 100 $м^2$ | 0,00029 | 41 519 | 12 |
| 30 | 6108-0208-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | $м^2$ | 0,08 | 6 720 | 538 |
| 31 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка | т стальных элементов | 0,000248 | 296 938 | 74 |
| 32 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014 | т | 0,000248 | 353 133 | 88 |
| 33 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраскамасляная,количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 0,007192 | 3 373 | 24 |
| 34 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/снаружи горловины/ | м2поверхности | 0,382 | 4 200 | 1604 |
| | | Дыхательное устройство | | | | |
| 35 | 6121-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,00025 | 4 447 217 | 1112 |
| 36 | 6118-0204-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 10 392 | 10392 |
| 37 | 1109-0305-0304<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы изонта.Монтаж | т конструкций | 0,000392 | 556 531 | 218 |
| 38 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя массасборочной единицы до 0,1 т | т | 0,000218 | 1 132 558 | 247 |
| 39 | 1109-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 1 | 644 | 644 |
| 40 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000313 | 954 056 | 30 |
| 41 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Обетонирование,бетон В7,5 | $м^3$ | 0,02 | 90 122 | 1802 |
| 42 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/ | т стальных элементов | 0,000348 | 1 492 356 | 519 |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | |
| 43 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПОБЕТ.ПОДГОТОВКЕ/ | м2изолируемой поверхности | 1,94 | 5 263 | 10210 |
| 44 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя | м2изолируемой поверхности | 1,94 | 2 965 | 5752 |
| 45 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/ | $м^3$ | 0,084 | 37 843 | 3179 |
| 46 | 6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/ | м2поверхности | 1,368 | 2 876 | 3934 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1106-1401-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | м2поверхности | 1,368 | 1 770 | 2421 |
| 48 | 6111-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой | $м^2$ | 1,368 | 380 | 520 |
| 49 | 6111-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой | м2изолируемой поверхности | 1,368 | 2 941 | 4023 |
| 50 | 6111-0403-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3* | Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2изолируемой поверхности | 1,368 | 2 523 | 3451 |
| | | СТЕНЫ | | | | |
| 51 | 6111-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/ | $м^2$ | 2,86 | 7 896 | 22583 |
| 52 | 6111-0502-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 | $м^2$ | 2,86 | 3 575 | 10224 |
| 53 | 6111-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/ | м2поверхности | 2,331 | 5 771 | 13452 |
| 54 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2поверхности | 2,331 | 6 299 | 14683 |
| 55 | 1108-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | м3изолирующего слоя | 15,1 | 40 629 | 613498 |
| 56 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка | м3кладки | 1,42 | 76 246 | 108269 |
| 57 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м2изолируемой поверхности | 1,935 | 839 | 1623 |
| 58 | 6112-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваем | 5 | 4 870 | 24350 |
| 59 | 1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Емкости.Испытание на водонепроницаемость | м3емкости | 2,5 | 477 | 1193 |
| | **Раздел 2.** | | | | | **984344** |
| | | | | Земляные работы | | |
| | | Устройство котлована | | | | |
| 60 | 6101-0102-0120<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1 $м^3$,группа грунта 2 | $м^3$ | 107,30712 | 317 | 34016 |
| 61 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2 | м3грунта | 8,07688 | 9 047 | 73072 |
| 62 | 6122-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания щебеночного | $м^3$ | 1,536 | 10 659 | 16372 |
| | | Обратная засыпка | | | | |
| 63 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3грунта | 73,0044 | 65 | 4745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м3грунта | 8,1116 | 3 933 | 31903 |
| 65 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3уплотненного грунта | 81,116 | 214 | 17359 |
| 66 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3уплотненного грунта | 73,0044 | 624 | 45555 |
| 67 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные /Галька/ | $м^3$ | 24,3 | 1 352 | 32854 |
| 68 | 211-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 24,3 | | |
| | | | | | | |
| 69 | 1106-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500мм.Устройство | $м^3$ | 0,462 | 22 717 | 10495 |
| 70 | 212-101-2103<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6 | $м^3$ | 0,46893 | 31 646 | 14840 |
| 71 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,037058 | 340 618 | 12623 |
| 72 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании | т | 0,001924 | 196 501 | 378 |
| 73 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм | т | 0,001924 | 340 618 | 655 |
| 74 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | м2поверхности | 1,156 | 4 200 | 4855 |
| 75 | 1106-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500мм.Устройство | $м^3$ | 4,534 | 22 717 | 102999 |
| 76 | 212-101-2103<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6 | $м^3$ | 4,60201 | 31 646 | 145635 |
| 77 | 6103-0703-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Сетки арматурныеплоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0268226 | 87 305 | 2342 |
| 78 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурнойпроволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0133346 | 405 194 | 5403 |
| 79 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002402 | 353 133 | 848 |
| 80 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм | т | 0,011086 | 340 618 | 3776 |
| 81 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | м2поверхности | 11,336 | 4 200 | 47611 |
| | | Крышка утепленная К-1 | | | | |
| 82 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м3древесины в конструкции | 0,003 | 241 887 | 726 |
| 83 | 234-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Войлок строительный | т | 0,0004 | 1 782 729 | 713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м2покрытия | 0,16 | 7 573 | 1212 |
| 85 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,42 | 1 092 | 459 |
| 86 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/скоба/ | т стальных элементов | 0,000496 | 1 492 356 | 740 |
| | | Покрытие | | | | |
| 87 | 6104-0901-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм | $м^3$ | 0,34 | 28 670 | 9748 |
| | | Дыхательное устройство | | | | |
| 88 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,035 | 51 704 | 1810 |
| 89 | 6122-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.* | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150мм./Вытяжная труба/ Укладка | км трубопровода | 0,0004 | 2 035 710 | 814 |
| 90 | 241-701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ | м | 0,4 | 1 852 | 741 |
| 91 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,01266 | 1 092 | 14 |
| 92 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка | т стальных элементов | 0,0004 | 296 938 | 119 |
| 93 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4до 60 мм | т | 0,0004 | 412 968 | 165 |
| | | Лестница Л-1 | | | | |
| 94 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж | т конструкций | 0,012986 | 259 136 | 3365 |
| 95 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы | т | 0,012986 | 1 146 761 | 14892 |
| 96 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,376594 | 401 | 151 |
| 97 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,376594 | 260 | 98 |
| | | Гидроизоляционные работы | | | | |
| 98 | 6112-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2оштукатуриваемой поверхности | 4,766 | 7 971 | 37990 |
| 99 | 6109-0302-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия цементные.Железнение | м2покрытия | 4,766 | 567 | 2702 |
| 100 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону | м2поверхности | 4,766 | 4 200 | 20017 |
| 101 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ | 4,766 | 2 378 | 11334 |
| 102 | 6111-0403-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | $м^3$ | 4,766 | 41 000 | 195406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ | 4,766 | 3 537 | 16857 |
| 104 | 234-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | $м^3$ | 0,490898 | 31 847 | 15634 |
| 105 | 6109-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных | $м^3$ | 0,4766 | 20 459 | 9751 |
| 106 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 4,766 | 4 094 | 19512 |
| 107 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство | м2стяжки | 4,766 | 2 120 | 10104 |
| 108 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1101 | м2стяжки | -4,766 | 371 | -1768 |
| 109 | 6109-0302-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия цементные.Железнение | м2покрытия | 4,766 | 567 | 2702 |
| | **Раздел 3.** | | | | | **1376051** |
| | | Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ. | | | | |
| 110 | 6104-0202-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка | шт.сборных конструкций | 0,2 | 12 896 | 2579 |
| 111 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 0,0796 | 32 113 | 2556 |
| 112 | 1133-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250кВА.Установка.Монтажные работы | подстанция | 1 | 115 393 | 115393 |
| | | ДЭС | | | | |
| 113 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3грунта | 0,3124 | 7 539 | 2355 |
| 114 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м3грунта | 0,1514 | 3 933 | 595 |
| 115 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,05 | 35 042 | 1752 |
| 116 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 0,17 | 53 846 | 9154 |
| 117 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00488 | 339 665 | 1658 |
| 118 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,00096 | 1 518 816 | 1458 |
| 119 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 5 535 | 5535 |
| 120 | 247-301-0331<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 совстроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC | шт. | 0,1 | 50 604 | 5060 |
| 121 | 6124-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 14 566 | 43698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1133-0204-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,0181667 | 581 648 | 10567 |
| 123 | 243-701-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20 | км | 54,5 | 486 | 26487 |
| | | Внешний контур заземления | | | | |
| 124 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 4,5 | 1 445 | 6503 |
| 125 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 7 570 | 7570 |
| 126 | 6124-0203-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | шт. | 1,4 | 6 211 | 8695 |
| 127 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 14 | 1 302 | 18228 |
| | | Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие по проектированию | | | | |
| 128 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 56 188 | 56188 |
| 129 | 1133-0208-0103 | Разъединители.Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | 59 228 | 118456 |
| | | ПоБ10-1.2с -2кт. | | | | |
| 130 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 2 | 27 273 | 54546 |
| | | УАтБ10-1.2с -2кт. | | | | |
| 131 | 1133-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 2 | 86 658 | 173316 |
| 132 | 1133-0203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка | шт. | 6 | 8 943 | 53658 |
| | | ОАтБ10-1.2с -1кт. | | | | |
| 133 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 1 | 56 188 | 56188 |
| | | Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) -1кт. | | | | |
| 134 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка | опора | 1 | 56 188 | 56188 |
| 135 | 1133-0208-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Разъединители.Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 59 228 | 59228 |
| | | Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | м3грунта | 3,02 | 364 | 1099 |
| 137 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3грунта | 3,02 | 65 | 196 |
| 138 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,74 | 4 633 | 3428 |
| 139 | 6124-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 133 | 1 082 | 143906 |
| 140 | 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 16 | 1 032 | 16512 |
| 141 | 6124-0201-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | мкабеля | 51 | 959 | 48909 |
| 142 | 6124-0201-1702<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | 2 | 23 688 | 47376 |
| 143 | 6124-0201-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2 | шт. | 4 | 17 859 | 71436 |
| 144 | 6124-0201-3107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 90 мм | м | 16 | 243 | 3888 |
| 145 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 96 | 23 | 2208 |
| | | Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -3шт. | | | | |
| 146 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Опоры стальные круглоконические и многогранные своздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка | опора | 3 | 43 000 | 129000 |
| | | Демонтажные работы | | | | |
| 147 | 1133-0210-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. | 1 | 10 482 | 10482 |
| | **Раздел 4.** | | | | | **1889118** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 148 | 6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.6, Кзтр=1,32, Кзм=1,32* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5$м^3$,группа грунта 2. | $м^3$ | 72,75 | 658 | 47870 |
| 149 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3грунта | 2,25 | 7 539 | 16963 |
| 150 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м3грунта | 0,56 | 3 581 | 2005 |
| 151 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3грунта | 10,44 | 95 | 992 |
| 152 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м3основания | 0,34098 | 10 242 | 3492 |
| | | Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,01465 | 1 427 537 | 20913 |
| 154 | 241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 9,9485 | 605 | 6019 |
| 155 | 241-201-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | м | 4,848 | 191 | 926 |
| 156 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм | км | 0,01465 | 263 680 | 3863 |
| 157 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | мтрубопровода | 14,65 | 365 | 5347 |
| 158 | 6121-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм | шт. | 1 | 15 296 | 15296 |
| 159 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм | шт. | 2 | 5 475 | 10950 |
| 160 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,00387 | 230 822 | 893 |
| 161 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,000162 | 3 716 910 | 602 |
| | | Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт. | | | | |
| 162 | 6121-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | $м^3$ | 0,1695 | 127 125 | 21548 |
| 163 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/ | $м^3$ | 0,0801 | 47 651 | 3817 |
| 164 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,0008 | 3 716 910 | 2974 |
| 165 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,018 | 56 040 | 1009 |
| | | Опора бетонная под задвижку (комплект) -2шт. | | | | |
| 166 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,0144 | 56 040 | 807 |
| 167 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м3основания | 1,465 | 10 242 | 15005 |
| | | Мероприятие для водопонижения | | | | |
| 168 | 6121-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | $м^3$ | 0,072 | 127 125 | 9153 |
| 169 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 | $м^3$ | 0,21 | 7 539 | 1583 |
| 170 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1 | 80 635 | 80635 |
| 171 | 6124-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т | шт | 1 | 9 084 | 9084 |
| 172 | 6121-0105-0408<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм | км | 0,0026 | 3 071 510 | 7986 |
| 173 | 241-201-0618<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм | м | 2,626 | 5 958 | 15646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -90м$^2$ | | | | |
| 174 | 1220-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | **Основание щебеночное. Разборка** | м$^3$ | 2,7 | 1 054 | 2846 |
| 175 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | **Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка** | м$^3$ | 0,81 | 10 732 | 8693 |
| 176 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | м$^3$ | 2,7 | 8 992 | 24278 |
| 177 | 7101-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 9 | 2 801 | 25209 |
| 178 | 7101-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303** | м$^2$ | 9 | 596 | 5364 |
| 179 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 9 | 3 020 | 27180 |
| | | Сеть канализаций К1 | | | | |
| 180 | 6122-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм** | м | 7,6 | 2 892 | 21979 |
| | | Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -4шт. | | | | |
| 181 | 6122-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрыхгрунтах** | м$^3$ | 0,05745 | 110 317 | 6338 |
| 182 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м$^2$ | 2 175 | 260 | 565500 |
| 183 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** | м$^2$ | 2 175 | 401 | 872175 |
| 184 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой** | м$^3$ | 0,015 | 75 115 | 1127 |
| 185 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/** | м$^3$ | 0,3204 | 47 651 | 15267 |
| 186 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | м3основания | 0,76 | 10 242 | 7784 |
| | | **Итого по смете** | 5 560 285,00 | | | |
| | | **Итого с понижающим К=0,60** | 3 336 171,00 | | | |

**Ген.подрядчик:**
**ТОО "Astana Energy NS"**

**Директор** _____ **Жәнібек Е. И**

**Суб.подрядчик:**
**ТОО "Evercore"**

**Директор** _____ **Мукмутов М. А**