Форма 2В

Генподрядчик : **ТОО "Арас 2008". БИН 081140004042**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «AZIA Engineering»,БИН 230740019002**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района**
(наименование, адрес)

Договор №01/10-2024 от 01.10.2024г.

Акт выполненных работ № 1 за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024года (версия 2024.1.2)

Номер по порядку	№ позиции по исполнительной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Отдел 1. Наружное электроснабжение ЭСН				**1548661**
			Раздел 1. Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)				**56979**
			Железобетонные элементы				
1	7	**Е11-330101-0112** **1133-0101-0112** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка**	**м^3**	**0,05**	**34 056**	**1703**
2	9	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1**	**55 276**	**55276**
			Раздел 2. Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)				**1141902**
			Кабельно-проводниковая продукция				
3	29	**Ц13-080201-0204** **1308-0201-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**392**	**1 895**	**742844**

1		2	3	4	5	6	7
4	30	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	28	2 382	66696
			Траншеи				
5	34	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	36,48	367	13388
6	35	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	18,24	451	8226
7	36	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	229,824	79	18156
8	37	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	18,24	78	1423
9	38	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	304	789	239856
10	40	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	304	23	6992
11	42	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0224	856 716	19190
12	44	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	36,48	65	2371
13	45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	36,48	624	22764
		Раздел 3.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**349780**
			Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2				
14	50	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2 ,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2*	м^3 грунта	7,4976	460	3449

1		2	3	4	5	6	7
15	51	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	24,92	4	100
16	52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	3,4112	9 123	31120
17	53	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7864	8 366	6579
18	55	Е11-80101-203 1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	$м^3$ основания	3,3	9 123	30106
19	57	Е11-60101-115 1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,572	13 156	20681
			Заземление КТПН и ДЭС				
20	60	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,56	367	940
21	61	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	32	849	27168
22	62	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	4 348	43480
23	64	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	944	9440
24	65	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	0,24	849	204
25	67	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,56	65	166
26	68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,56	624	1597
			Кабельно-проводниковая продукция				
			Траншеи				

1		2	3	4	5	6	7
27	69	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	8,64	367	3171
28	70	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	4,32	451	1948
29	71	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	54,432	79	4300
30	72	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	4,32	78	337
31	73	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	36	789	28404
32	74	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	36	243	8748
33	76	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	72	23	1656
34	79	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,64	65	562
35	80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,64	624	5391
				Кабели			
36	81	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	96	1 037	99552
			Контур повторного заземления				
37	85	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,8	367	294
38	86	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 348	13044
39	88	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	8	849	6792

1		2	3	4	5	6	7
40	89	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,8	65	52
41	90	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,8	624	499
		Отдел 2.	**Выгреб НВК,КЖ**				**310568**
		Подраздел 3.1.	**Землянные работы лист АС- 3**				**310568**
42	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	188,03256	498	93640
43	2	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	23,428367	590	13823
44	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	6,64686	9 046	60127
45	4	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	312,6362406	79	24698
46	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	24,8124	63	1563
47	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,67496	3 582	70476
48	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	177,07464	81	14343
49	8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	19,8708	14	278
50	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	1,347789	9 123	12296
51	10	Е11-60101-115 1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,4688	13 156	19324
		Отдел 3.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**1653722**

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 4.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**1060913**
		Подраздел 4.1.	**Земляные работы**				**1060913**
52	3	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**397,8319749**	**367**	**146004**
53	4	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**12,6039201**	**9 046**	**114015**
54	5	**Е11-010102-0380** **1101-0102-0380** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**9,694773**	**451**	**4372**
55	6	**С3412-102-0107** **412-102-0107** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км**	**т·км**	**122,1541398**	**79**	**9650**
56	7	**Е11-010102-0602** **1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**9,694773**	**78**	**756**
57	8	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**41,0435895**	**3 933**	**161424**
58	9	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**369,3923054**	**65**	**24010**
59	10	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**369,3923054**	**624**	**230501**
60	11	**Е11-230101-101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Основание под трубопроводы песок.Устройство**	**м^3 основания**	**3,8247**	**5 146**	**19682**
61	12	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**63,1**	**23**	**1451**
62	14	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0631**	**1 350 720**	**85230**
63	16	**Е11-220701-0101** **1122-0701-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0631**	**258 234**	**16295**

1		2	3	4	5	6	7
64	17	Е11-220801-204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	4 426	30982
65	20	Е11-221101-101 1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14 942	14942
						Устройство колодцев Д1500- 1 шт,Д2000- 1 шт	
66	22	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4408	73 287	178879
67	30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,2768	110	30
68	32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	17,076576	1 265	21602
			Бетонная отмостка колодцев				
69	34	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,13	8 366	1088
		Раздел 5.	**Канализация бытовая (К1)**				**592809**
						Земляные работы	
70	36	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	127,6576053	367	46850
71	37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	4,3227762	9 046	39104
72	38	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12,1121572	451	5463
73	39	С3412-102-0107 412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	152,6131807	79	12056
74	40	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	12,1121572	78	945

1		2	3	4	5	6	7
75	41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,1980382	3 933	51908
76	42	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	118,7823434	65	7721
77	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	118,7823434	624	74120
78	44	Е11-230101-101 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	$м^3$ основания	2,12875	5 146	10955
79	45	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	33	23	759
					Монтаж трубопровода		
80	47	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,0015	163 849	246
81	49	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	31,3	442	13835
					Устройство колодцев Д1500		
82	51	Е11-230601-105 1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,955	74 195	293441
83	59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,8925	110	98
84	61	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.	$м^3$ кладки	0,0165	36 058	595
85	62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	24,00216	1 265	30363
			Бетонная отмостка колодцев				
86	63	Е11-60101-101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,52	8 366	4350
		ВСЕГО ПО АКТУ:					3512955
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			2083053

1		2	3	4	5	6	7
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1011702*
			машины и механизмы	тенге			1361035
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*365760*
			перевозки	тенге			68860
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	594		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**	**256 446**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3769 401**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**	**188 470**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**	**113 082**	
			Итого со сметной прибыльюи непредвиденными затратами				**4070 953**
			Итого в текущих ценах 2 кв.2024г.-48%		**1,0368**	**2025 967**	
			Итого в текущих ценах 3 кв.2025г..-52%		**1,0557**	**2234 807**	
			ИТОГО			**4260 773**	
			НДС	**%**	**12,00**	**511 293**	
			Итого с НДС				**4772 066**
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА 70%				**3340 446**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА				**1431 620**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «AZIA Engineering»
(наименование организации, БИН)

Директор **Авраменко С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Арас 2008"
(наименование организации, БИН)

И.о. директора **Титоренко Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью«AZIA Engineering», БИН 230740019002

Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№01/10-2024	01.10.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акжартас Шетского района	**1431 620,00**	1278 232,14					153 387,86	**1431 620,00**
ИТОГО к оплате:	**1431 620,00**							**1431 620,00**

Генподрядчик: и.о.Директора ТОО "Арас 2008", БИН 081140004042 **Титоренко Е.В.**

Субподрядчик: ТОО «AZIA Engineering» **Авраменко С.В.**