Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Жана-Арка 2006", БИН 060140005857, область Улытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка, ул. Абжанова, 1/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152, бласть Улытау, Жанааркинский район, пос. Жанаарка, ул. Абжанова, здание 6/6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки города Каражал**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуальной жилищной застройки города Каражал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **14.07.2025г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Сентябрь 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1													
	1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного/ ТОЛЩ.0,1М**	$м^3$	7,92	12 961		102 651,0				102 651,0	
	2	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	км	0,072	1 434 880		103 311,0				103 311,0	
	3	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	72,72	182		13235,00				13235,00	
	4	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,072	1 454 770		104 743,0				104 743,0	
	5	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм**	км	0,072	261 420		18822				18822	
	6	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм/ ФУТЛЯР**	км	0,117	4 688 869		548598,00				548598,00	
	7	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	118,17	20 891		2 468 689,0				2 468 689,0	
	8	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр ПЭ труб, диаметр 100 мм**	м	117	5 662		662454,00				662454,00	
	9	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0.39375*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм/ ДИАМ.315ШТ**	шт.	7	27 872		195104,00				195104,00	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6КВ													
			ОПОРА КОНЦЕВАЯ С РЛНД КР10-1.1С = 2ШТ										
	1	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	4	18 775		75 100,0				75 100,0	
			ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ УА10-15 = 2ШТ										
	2	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	12 290		24 580,0				24 580,0	
	3	225-204-0308 **РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	3	77 125		231375,00				231375,00	
	4	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	618 090		618 090,0				618 090,0	
			ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 8ШТ										
	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.** ***Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2***	опора	1	40 780							
	6	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	1	77 125		77 125,0				77 125,0	
	7	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,488664	318 285		155 534,0				155 534,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	243-902-1105 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN**	**100 шт.**	**0,01**	**57 884**		**579,0**				**579,0**	
	9	**Прайс-лист**	**Искровый промежуток SDI20.3**	**шт**	**3**	**6 313,25**		**18 940,0**				**18 940,0**	
	10	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	**шт.**	**3**	**18 775**		**56325,00**				**56325,00**	
	11	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**1**	**2 691**		**2 691,0**				**2 691,0**	
	12	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**1**	**624**		**624,0**				**624,0**	
			УЧАСТОК КТПГ-400/10/0,4										
			ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 = 54 М2/ ВНЕ УЧАСТКА										
	21	7101-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,667*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей серповидного профиля, толщина по оси дороги 12 см/ ТОЛЩ.20СМ**	**$м^2$**	**54**	**2 508**		**135432,00**				**135432,00**	
			А/Б ОТМОСТКА = 12 М2										
	22	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных/ ТОЛЩ.150ММ**	**$м^3$**	**1,8**	**60 046**		**108 083,0**				**108 083,0**	
			ПРОЕКТИРУЕМАЯ УЛИЦА										
	1	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/под брусчатки**	**$м^2$**	**500**	**2 706**		**1353000,00**				**1353000,00**	
	2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/под поребри**	**$м^2$**	**355,0**	**2 706**		**960 630,0**				**960 630,0**	
	3	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под тротуары из ПГС, толщина 12 см**	**м 2**	**73**	**3 068**		**223 964,0**				**223 964,0**	
	4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой/ ПО ЦЕМ.-ПЕСЧ.ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ.5СМ**	**$м^2$**	**73**	**4 236**		**309 228,0**				**309 228,0**	
	5	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0/ 7%**	**т**	**0,38325**	**24 399**		**9350,92**				**9350,92**	
	6	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/ ТОЛЩ.50ММ**	**$м^2$**	**71,832**	**3 958**		**284311,06**				**284311,06**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 843 746,98**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)										
			Сметная прибыль (5%)									**8 950 025,43**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									**9 621 277,33725**	
			НДС (12%)									**1154553.28**	
			Итого с НДС									**10775830.62**	
			ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ (20%):									**8 620 664,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбаев Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жана-Арка-2006", БИН 060140005857

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.