Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за Декабрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				
				Доп.согл. №2	06.11.2025				
				Доп.согл. №4	24.12.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**4 860 000 000,00**	**492 000 000,00**	-				**52 714 285,71**	**492 000 000,00**

Итого к оплате: 492 000 000,00 (Четыреста девяносто два миллиона) тенге 0 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ **Уразгалиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за декабрь месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге								
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**	**За август 2025 г.**	**За сентябрь 2025 г.**	**За октябрь 2025 г.**	**За ноябрь 2025 г.**	**За декабрь 2025 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**4 860 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**	**492 000 000,00**
	Итого:	**4 860 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**	**492 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ Уразгалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140006685**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**
Договор (контракт)	№14/25 от 04.03.2025г.	

Номер документа	Дата составления
72	**24.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км			тенге	1	492 000 000,00	492 000 000,00	52 714 285,71
				Итого	1	x	492 000 000,00	52 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Едигенов Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 24.12.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№4 от 24.12.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2025 (месяц, год)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	45 628,69	304	13871123
2	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	239 551	106	25392368
3	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	433 424	84	36407583
4	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45 176,92	115	5195346
5	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	45 176,92	258	11655646
6	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	45 176,92	251	11339408
7	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	45 176,92	340	15360154
			ИТОГО по смете 2-1-1				**119 221 629**
			Смета № 1-4-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				
			Магистральный водовод В1				
			Земляные работы (1969/177-НВК лист 6)				
1	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	718,70667	350	251547
2	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	423,256	9 101	3852053

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	763,8	2 261	1726952
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	148,968	624	92956
5	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	423,256	3 957	1674824
6	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка (разравнивание) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	718,7066667	94	67558
7	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=19*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 100м	$м^3$	718,7066667	878	631024
8	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	758,304	624	473182
9	10	1339-0201-0558 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы гидротехнических сооружений, негабаритные, толщина металла до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	м	121,0	6 369	770649
10	11	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	463,762	1 600	742019
11	12	1216-0101-1411 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 1200 мм. Замена участков длиной 6 м	шт.	41,0	258 426	10595466
12	13	6301-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 900-1600 мм	т	0,4407333	1 436 038	632910
13	14	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,4407333	649 812	286394
14	15	6301-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1400 мм (футляры)	км	0,1	36 334 505	3633451
15	16	241-102-0327 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм	м	100,0	266 569	26656900
16	17	241-229-0419 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 1420 мм	шт.	20,0	100 358	2007160
17	18	6301-0201-0856 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1200 мм	км	0,121	40 418 201	4890602
18	19	6301-0201-0857 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1400 мм	км	0,1	57 904 846	5790485
19	20	6301-0801-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 1200 мм	шт.	2,0	101 447	202894
		Раздел 3.	**Демонтажные работы на магистральном водоводе**				
20	21	6301-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1420 мм	км	0,1	20 344 334	2034433
21	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	48,544	255	12379
22	23	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	728,16	62	45146
23	24	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06*	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	$м^3$ ила, грязи	19,534	21 151	413164
24	25	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,4408	255	5977

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	26	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	351,612	62	21800
			ИТОГО по смете 1-4-1				67 511 925
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			Устройство присыпных обочин				
1	30	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Устройство присыпных обочин из ПГС	$м^3$	12 008	10 735	128904705
			ИТОГО по смете 2-1-2				128 904 705
			Смета № 8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
		Раздел 4.	**Дорожное ограждение (С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ) НА ВОСТОЧНОЙ**				
			11ДО/250-2А-1,5-0,75(У3)				
1	34	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	593,0	2 614	1550102
			11ДО-НА для 11ДО/250-2А-1,50-0,75(У3)				
2	35	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	24,0	2 614	62736
			11ДО-КА для 11ДО/250-2А-1,5-0,75(У3)				
3	36	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	12,0	2 614	31368
			ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ				
4	37	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж ограждения	м	629,0	1 621	1019609
			УСТРОЙСТВО ТРУБЫ				
5	38	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	80,53	17 459	1405973
6	39	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 500 мм	км	0,6711	9 271 030	6221788
7	40	6301-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,6711	24 144 476	16203358
8	41	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж труб	км	0,6711	3 529 820	2368862
			ИТОГО по смете 8-2-1				28 863 797
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	29	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	- 114 022,76	84	-9 577 911,56
			ИТОГО по смете 2-1-1				-9 577 912
			Смета № 1-4-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)				
			Магистральный водовод В1				
			Земляные работы (1969/177-НВК лист 6)				
1	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	-718,70667	350	-251547

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	-423,256	9 101	-3852053
3	4	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	-763,8	2 261	-1726952
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	-148,968	624	-92956
5	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	-423,256	3 957	-1674824
6	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка (разравнивание) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	-718,7066667	94	-67558
7	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=19*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 100м	$м^3$	-718,7066667	878	-631024
8	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	-758,304	624	-473182
9	10	1339-0201-0558 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы гидротехнических сооружений, негабаритные, толщина металла до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	м	-121,0	6 369	-770649
10	11	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	-463,762	1 600	-742019
11	12	1216-0101-1411 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 1200 мм. Замена участков длиной 6 м	шт.	-41,0	258 426	-10595466
12	13	6301-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 900-1600 мм	т	-0,4407333	1 436 038	-632910
13	14	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	-0,4407333	649 812	-286394
14	15	6301-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1400 мм (футляры)	км	-0,1	36 334 505	-3633451
15	16	241-102-0327 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм	м	-100,0	266 569	-26656900
16	17	241-229-0419 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 1420 мм	шт.	-20,0	100 358	-2007160
17	18	6301-0201-0856 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1200 мм	км	-0,121	40 418 201	-4890602
18	19	6301-0201-0857 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 1400 мм	км	-0,1	57 904 846	-5790485
19	20	6301-0801-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 1200 мм	шт.	-2,0	101 447	-202894
		Раздел 3.	**Демонтажные работы на магистральном водоводе**				
20	21	6301-0103-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1420 мм	км	-0,1	20 344 334	-2034433
21	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	-48,544	255	-12379

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	23	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	-728,16	62	-45146
23	24	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06*	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	$м^3$ ила, грязи	-19,534	21 151	-413164
24	25	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	-23,4408	255	-5977
25	26	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	-351,612	62	-21800
			ИТОГО по смете 1-4-1				-67 511 925
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)				
			Устройство присыпных обочин				
1	30	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Устройство присыпных обочин из ПГС	$м^3$	-12 008	10 735	-128 904 704,54
			ИТОГО по смете 2-1-2				- 128 904 704,54
			Смета № 8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)				
		Раздел 4.	**Дорожное ограждение (С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ) НА ВОСТОЧНОЙ**				
			11ДО/250-2А-1,5-0,75(У3)				
1	34	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	-593,0	2 614	-1550102
			11ДО-НА для 11ДО/250-2А-1,50-0,75(У3)				
2	35	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	-24,0	2 614	-62736
			11ДО-КА для 11ДО/250-2А-1,5-0,75(У3)				
3	36	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	-12,0	2 614	-31368
			ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ				
4	37	6201-0801-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж ограждения	м	-629,0	1 621	-1019609
			УСТРОЙСТВО ТРУБЫ				
5	38	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	-80,53	17 459	-1405973
6	39	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 500 мм	км	-0,6711	9 271 030	-6221788
7	40	6301-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	-0,6711	24 144 476	-16203358
8	41	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж труб	км	-0,6711	3 529 820	-2368862
			ИТОГО по смете 8-2-1				-28 863 797

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**1-1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)**				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДХОДОВ				
			РАЗБОРКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА				
1	1	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	100 070,24	285	28520018
			ИТОГО по смете 8-2-1				28 520 018
		Отдел 2.	2-1-1ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 4.	Основная дорога. Бутование под обочины от ПК 35+00 до ПК 50+51,73 (слева, справа)				
1	19	6101-0101-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	5 714,6	301	1720098
2	20	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	30 001,7	106	3180181
3	21	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	40 002,3	84	3360192
4	22	1101-0104-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	5 714,6	349	1994399
5	23	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	5 714,6	14 487	82787576
6	24	1101-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м^3 уплотненного грунта	5 714,6	118	674324
7	25	1101-0201-0111 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м^3 уплотненного грунта	5 714,6	50	285731
		Раздел 5.	Основная дорога. Замена просадочного грунта ПК 31+80 - ПК 45+30 (слева), ПК 46+50 - ПК 48+00 (справа)				
8	26	6101-0101-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	26 309,2	301	7919069
9	27	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	138 123,3	106	14641070
10	28	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	184 164,4	84	15469810
11	29	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	26 309,2	304	7997997
12	30	6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2	м^3	138 123,3	106	14641070
13	31	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	184 164,4	84	15469810
14	32	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	26 309,2	115	3025558
15	33	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	26 309,2	258	6787774
16	34	6101-0107-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	/100 см/ Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м^3	26 309,2	251	6603609

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	35	6101-0107-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2021 К=6*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	$м^3$	26 309,2	644	16943125
			ИТОГО по смете 8-2-1				**203 501 391**

			ИТОГО по Актам:				**341 665 126,48**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**37 241 498,79**	**378 906 625,27**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				-
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**18 945 331,26**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**11 367 198,76**
			Итого с 5% и 3%:				**409 219 155,29**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**439 285 714,29**
			НДС 12%	**12%**			**52 714 285,71**
			Итого с НДС 12%				**492 000 000,00**

Принял:

Хайполлаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шаріпов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"