Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

г. Каражал «31» 12 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Балқаш жібек жолы», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Амангельды, 29,**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Смагулов Меир Минкенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **«Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал Карагандинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал" область Ұлытау, г.Каражал,ул.Сайдалы Сары Токы,1», руководитель Милиус С.Ю.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «СемейПроект» , рабочий проект: 96-1-АР, 96-1-АС, 96-1-ЭОМ, 96-0-ЭС, 96-а-ТМ,96-1-ВК,96-ГП,96-1-КМ,96-НСС,96-0-НВК, 96-1-ОВ,96-1-АПС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Каражал» приказ № от «37» от 27.06.2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (вместимость)	чел./смену	44		44	

Бассейн имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1524,7	1524,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	8146,39	8146,39
В том числе подземной части	м3	2488,80	2488,80
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 по монолитной железобетонной подушке из бетона класса С20/25 толщиной 550 мм;

Стены техподполья – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018;

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича марки СУРПо 150/F35/1,8 ГОСТ379-2015 на цементно-песчанном растворе М50 с утеплением теплоизоляционным материалом – минераловатными жесткими плитами плотностью 100кг/м3(группа горючести НГ) толщиной 70 мм (блок Б),толщиной 100мм (блок А).Стены плавательного бассейна изнутри на глубину 380 мм. выполнить из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчанном растворе М50;

Внутренние стены – выполняются из силикатного кирпича марки СУРПо 150на цеметно-песчанном растворе М25;

Перегородки выполнены из выполняются из силикатного кирпича марки СУРПо 150на цеметно-песчанном растворе М25.,в помещениях с влажным и мокрым режимом перегородки выполняются из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчанном растворе М25;

Перемычки выполнены по серии 1.038.1-1,прогоны выполнены по серии 1,32325-2 вып.11;

Железобетонные многопустотные перекрытия выполнены по серии WI Tech 2012/kz вып.5,6, плоские железо-бетонные плиты по серии 3.006.1-8.1 вып.3-1 и железобетонные ребристые плиты по серии 1.465.1-7/84

Крыша - деревянная чердачная вентилируемая;

Кровля - из профлиста с полимерным покрытием (блок Б) и рулонная (блокА)

Утеплитель перекрытия –плиты жесткие минераловатные плотностью 160 кг/м3толщиной 100мм.(блок Б);толщиной 140 мм.(блок А),группа горючести НГ;

Инженерное обеспечение, сети и системы-Отопление, Водопровод и канализация

Силовое электрооборудование и электроосвещение **Раздел «Силовое электрооборудование и электрическое освещение» выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.**

Слаботочные системы Проектом предусмотрены следующие виды связи:

- Телефонизация;

- Противопожарная сигнализация;

- Интернет;

- Видеонаблюдение;

- Заземление.

Полы по серии 2.244-1 вып.6 керамические плитки, линолеумные, бетонные;

Оконные блоки – металлопластиковые по ГОСТ 23166-99;

Дверные блоки – металлопластиковые по ГОСТ 23166-99;

Стены – облицовка фасадным металлическим сайдингом;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2022 года;**
месяц, год
окончание работ: **Декабрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**
фактически, месяц: **32 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,3 % и фактически применено 99,3 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечении

КГП на ПХВ «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал»-
Директор Мусин Б.А.
ТОО «Вест» -директор Ковалев Е.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Балқаш жібек жолы»**
Директор Смагулов Меир Минкенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)