Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области** | **050140006685**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** | **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
76	25.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)			тенге	1	500 000 000,00	500 000 000,00	53 571 428,57
				Итого	1	x	500 000 000,00	53 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор филиала / _____ / Едигенов Е.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус. 25.12.2025

М.П.

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2025 г.**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				
				Доп.согл. №2	06.11.2025				
				Доп.согл. №3	08.12.2025				
				Доп.согл. №4	24.12.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**5 360 000 000,00**	**500 000 000,00**	-				**53 571 428,57**	**500 000 000,00**

Итого к оплате: 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) тенге 0 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ **Уразгалиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за декабрь месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге									
		С начала года, в тенге	За май 2025 г.	За июнь 2025 г.	За июль 2025 г.	За август 2025 г.	За сентябрь 2025 г.	За октябрь 2025 г.	За ноябрь 2025 г.	За декабрь 2025 г.	За декабрь 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**5 360 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**	**492 000 000,00**	**500 000 000,00**
	Итого:	**5 360 000 000,0**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**	**491 145 000,00**	**492 000 000,00**	**500 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ Уразгалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Едигенов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"
Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"
Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№4 от 24.12.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1-2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
			Устройство дорожной одежды на основной проезжей части				
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (30см). Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3 649	10 652	38873835
2	2	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15(23) см. Устройство С-4 толщиной 23 см. (Нижний слой основания)	$м^2$ основания или покрытия	12 983	585	7595055
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022 калькуляция приготовления смеси ЩПС*	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные ЩПС С-4	$м^3$	3 093	25 663	79384450
4	4	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,9л на $1м^2$)	т	25	209 341	5234222
5	5	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 тех.часть п.1.5*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчано-цементных смесей ЩПЦС однослойные, толщина 12(15) см	$м^2$	16 657	585	9744207
6	6	261-101-0126 *РСНБ РК 2022 калькуляция приготовления смеси ЩПЦС*	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	$м^3$	2 541	24 676	62692864
			Устройство бортовых камней				
10	20	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных другие виды покрытия	м	236	7 281	1718316
11	21	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	236	12 336,08	2911315
			Укладка брусчатки на разделительной полосе				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	22	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2 618	3 822	10007448
13	23	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2 618	17 099	44771680
14	24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	131	11 186	1461773
15	25	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	262	11 048	2892366
16	26	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	829	6 090	5048571
			ИТОГО по смете № 2-1-2				272 336 101
			Смета № 1-3-1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			1969/177-ЭС3 ЛИСТ 1				
1	46	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	56,7	350	19845
2	47	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	6,3	17 492	110200
3	48	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,3	3 957	24929
4	49	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	56,7	94	5330
5	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	56,7	624	35381
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
			1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 3 ПУНКТ 19,20				
6	52	243-101-0154 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х70(ок)-1	м	590	2 000	1180000
7	53	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	150	23	3450
8	54	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	150	10,6	1590
			ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ С ЭЛ.ТЕХ.ИЗДЕЛИЯМИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				
			1969/177-ЭС3.СО ЛИСТ 1 ПУНКТ 1.				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	55	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4,0	27 228	108912
10	56	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4,0	88 485	353940
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТЫ 2-6				
11	57	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,0	2 281	9125
12	58	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4,0	235	940
13	59	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	20,0	199	3970
14	60	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,0	182	730
15	61	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8,0	274	2190
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА 1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТЫ 7-11				
16	62	252-102-0232 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО**	шт.	20,0	353	7066
17	63	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	шт.	20,0	7	132
18	64	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	20,0	235	4702
19	65	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	12,0	70	836
20	66	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	20,0	67	1330
			ЭЛЕКТРОТЕХ.УСТРОЙСТВА 1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 1 ПУНКТЫ 12-19, ЛИСТ 2 ПУНКТЫ 20-35				
21	67	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,0	2 281	9124
22	68	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,0	433,2	1733
23	69	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8,0	1 837	14696
24	70	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12,0	319	3832
25	71	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,0	490	1961
26	72	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,068	38 551	2621
27	73	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12,0	125	1505
28	74	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	16,0	199	3176
29	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0036	31 528	113

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	76	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4,0	59 329	237316
31	77	515-201-0506 *СпрСЦ 07.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	шт.	4,0	34 347	137389
32	78	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	12,0	5 075	60896
33	79	252-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-5	шт.	12,0	399	4786
34	80	243-902-0708 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 1,0-1,5, кольцо 8,1 мм	шт.	8,0	85	677
35	81	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4,0	110	440
36	82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003964	95 406	378
37	83	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	24,0	137	3298
			ИТОГО по смете 1-3-1				2 358 538
			Смета № 4-1-1. ОСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОГИ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	2	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$ грунта	80	17 492	1399360
2	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	77	3 957	304689
3	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	69	624	43056
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
4	6	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	48	301	14448
5	7	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	1 968	94464
6	9	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	84	1 484	124656
7	10	243-116-0707 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	2 130	7 051	15016197
			1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 7 ПУНКТ 21				
8	13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	10	23	230

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	10	106	1060
10	15	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	27 228	27228
11	16	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	4	88 485	353940
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 1969/177-ЭН.СО ЛИСТ 1 ПУНКТЫ 3-11				
12	19	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	60 950	121900
13	21	252-207-0212 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	8 414	50484
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
14	35	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	12 542	25084
15	36	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	22 810	45620
16	37	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 332	8664
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА 1969/177-ЭС.СО ЛИСТ 2 ПУНКТЫ 31-44				
17	41	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	59 329	59329
18	42	515-201-0514 *СпрСЦ 07.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)**	шт.	1	238 087	238087
			КТПГ И МАТЕРИАЛЫ				
19	57	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	39 568	39568
20	58	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	115 024	115024
21	59	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	комплект	2	2 096 836	4193672
22	60	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	комплект	2	806 555	1613110
			УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КТПН				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	61	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	7	69 168	484176
24	62	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	225 998	225998
			УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА				
25	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	20 920	4184
26	64	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,23	16 087	3700
27	68	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	$м^2$	181,92	8 081	1470096
			ОСВЕЩЕНИЕ.АРМАТУРА ОСВЕЩЕНИЯ				
28	132	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	72	31 598	2275056
29	133	247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	140	114 723	16061220
30	134	247-306-0927 *СпрСЦ 07.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	72	22 715	1635480
31	135	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	3	39 459	118377
32	136	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	2	11 186	22372
33	137	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	106	16 344	1732464
34	138	247-103-0228 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	106	218 264	23135984
35	139	247-306-0912 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°	шт.	106	12 928	1370368
			МЕТАЛЛОПРОКАТ				
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ				
36	150	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7 381	59048
37	151	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	1 505	37625
			ИТОГО по смете № 4-1-1				**72 526 018**
			ИТОГО по Актам:				**347 220 656,99**
			прочие затраты				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**37 847 051,61**	**385 067 708,60**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**-**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**19 253 385,43**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**11 552 031,26**
			Итого с 5% и 3%:				**415 873 125,29**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**446 428 571,43**
			НДС 12%	**12%**			**53 571 428,57**
			Итого с НДС 12%				**500 000 000,00**

Принял:

Хайноллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора
ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"