Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: Строительство одного двухквартирного жилого дома в село Тасшагыл Кызылкогинского района

Договор о государственных закупках работ №23 от 11 апрель 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т №1
ЗА ИЮНЬ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90,9	27,84	26,18	2530	2379	781	0,01	1
				1,66	7,2	151	654	97	0,03	2
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	2,8	262,72	-	736	-	831	1,85	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	736	-	113	-	-
3	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в резерв)	93,7	9,24	9,24	866	866	273	-	-
				-	3	-	281	97	0,01	1
4	Е0101-24-10-Р	Перемещение грунта м3	93,7	15,82	15,82	1482	1482	467	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	5,14	-	481	97	0,02	2
5	Е0101-24-2	-Перемещение грунта для обратной засыпки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва)	89,83 м3	9,24	9,24	830	830	262	-	-
				-	3	-	270	97	0,01	1
6	Е0101-24-10 К=2	-Перемещение грунта для обратной засыпки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	89,83 м3	15,82	15,82	1421	1421	448	-	-
				-	5,14	-	461	97	0,02	2
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4 м3	134,1	-	1126	-	1273	0,97	8
				134,1	-	1126	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,43 м3	6,48	6,48	217	217	68	-	-
				-	2,1	-	70	97	0,01	-
9	Е0101-166-2	-Подсыпка под полы	48 м3	134,1	-	6437	-	7274	0,97	47
				134,1	-	6437	-	113	-	-
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,43 м3	21,55	4,52	1754	368	1345	0,11	9
				17,03	-	1387	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17400	7564			70
			Тенге			9836	2218			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1825	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14008	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,885	4772,77	100,89	47179	997	1890	0,85	8
				123,75	38,25	1223	378	118	0,18	2
12	Е0113-49-1	-Пропитка щебня м3	9,885	5652,57	462,96	55876	4576	18756	11	109
13	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	1935 419,32	173,25 172,69	19127 1677	1713 691	90 764	0,85 0,48	8 2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
14	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	23	605,4	243,37	13924	5598	6181	0,67	15
				106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
15	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	22	884,84	389,08	19466	8560	8957	0,94	21
				153,9	136,92	3386	3012	140	0,55	12
16	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	44	1283,69	598,4	56482	26330	25237	1,18	52
				195,53	214,16	8603	9423	140	0,91	40
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,369	13400	-	58545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	3,98	13000	-	51740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	47,806	12500	-	597575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0106-19-1	-Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона В20W8 м3	10,03	18477,05	316,01	185325	3170	15664	8,25	83
				1368	119,39	13721	1197	105	0,58	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	10,18045	132 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	10,18045	188 -	- -	1914 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	10,18045	876 -	- -	8918 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,98834	52400 -	- -	51789 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,08085	55620 -	- -	4497 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона В7,W85 м3	1,39	15278,59 441	311,32 117,61	21237 613	433 163	815 105	2,82 0,57	4 1
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,41085	132 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,41085	376 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
29	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,41085	876 -	- -	1236 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под перегородки								
30	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных под перегородки из бетона В15W8	4,6	16467,72	353,46	75752	1626	3470	3,6	17
				585	133,52	2691	614	105	0,65	3
		м3								
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,669	132	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,669	376	-	1756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,669	876	-	4090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14296	52400	-	7491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	21,1	5678,36	261,86	119813	5525	15533	3,44	73
				499,5	99	10539	2089	123	0,48	10
		м3								
36	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	66,62	700,66	11,21	46678	747	2807	0,2	13
				31,5	4,21	2099	280	118	0,02	1
		м2								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	297,3	245,44	3,82	72969	1136	13608	0,21	63
				37,35	1,44	11104	428	118	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1508606	59388			459
			Тенге			75870	21496			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1508606	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			113684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1719627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1719627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114419	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
38	E0108-22-1	-Кладка стен наружных н внутренних из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	м3	91,19	2094,01	372,83	190953	33998	78928	3,72	339
					594	139,5	54167	12721	118	0,68	62
39	C143003-58	-Ракушеблоки	шт	5744,97	43	-	247034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	E0115-82-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции	м2	150,85	586,66	49,77	88497	7508	76481	2,49	376
					445,67	37,19	67229	5610	105	0,17	26
41	C11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	м3	9,051	7530	-	68154	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Облицовка силикатным кирпичом	м2	150,85	1709,45	34,37	257871	5185	35933	1,21	183
					189	12,87	28511	1941	118	0,06	9
43	E0107-53-11	-Установка опорных подушек	шт	4	503,28	24,15	2013	97	1012	1,03	4
44	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 техн.ч. примеч.1	-Опорные подушки	м3	0,08	171,9 36584	8,83 -	688 2927	35 -	140 -	0,04 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=1,36								
45	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	54	113,56	66,43	6132	3587	3606	0,15	8
				23,85	23,85	1288	1288	140	0,11	6
46	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	1,404	29500	-	41418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	E0107-44-4	-Укладка прогонов м3	4	696,88	340,68	2788	1363	2470	1,89	8
48	С143015-34	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 шт	2,4	321,75 27100	119,29 -	1287 65040	477 -	140 -	0,5 -	2 -
				-	-	-	-	-	-	-
49	E0109-25-1	-Монтаж металлических перемычек м3	0,88116	5030,5	2020,02	4433	1780	2201	14,1	12
				2272,5	502,43	2002	443	90	1,79	2
50	С12021-260	-Стоимость металлоконструкции перемычки т	0,88116	114900	-	101245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	25,55364	21,8	0,05	557	1	134	0,03	1
				5,81	0,02	148	1	90	-	-
52	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	25,55364	20,36	0,02	520	1	96	0,02	1
				4,16	-	106	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1079581	53520			931
			Тенге			155427	22516			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70354	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1242916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205296	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2201	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			114351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2775	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1357268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208071	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
53	E0110-11-3	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	210	665,9	28,55	139839	5996	48475	1,19	250
				181,58	10,78	38132	2264	120	0,05	11
			м2							
54	C12068-17	-Балки перекрытий деревянные сечение 100x180	7,03	46100	-	324083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
55	C11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL жесткие	20,088	14600	-	293285	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
56	E0110-12-2	-Подшивка перекрытий (доска 25x100)	210	312,31	7,72	65585	1621	15594	0,39	83
				58,95	2,93	12380	615	120	0,01	3
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			822792	7617			333

			Тенге			50511	2879			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			940072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			940072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63001	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0110-14-1	-Установка стропил	6,55	23741,72	334,28	155508	2190	27695	22,1	145
58	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	303,92	3397,5 78,98	126 0,99	22254 24003	825 301	120 4329	0,62 0,07	4 21
				11,59	0,38	3522	115	119	-	1
59	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством м2	303,92	1320,06	8,2	401193	2492	99830	1,71	520
				272,95	3,08	82955	936	119	0,02	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	580704	4983				686
	Тенге	108731	1877				9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	580704	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	131854	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19778	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42753	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	755312	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			761
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130386	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	755312	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			761
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130386	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4009083	133071				2478
	Тенге	400376	50986				233
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3903405	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	521287	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			261
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78193	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	265482	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4690174	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2957
Сметная заработная плата -	Тенге	-	527110	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	105678	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	2201	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	330	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6473	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	114351	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2775	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4804525	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2973
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529885	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4804525				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			57654				
		Итого	Тенге			4862179				
		Зимнее удорожание 1,134%	Тенге			55137				
		Выслуга лет 1%	Тенге			48622				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			19449				
		Итого	Тенге			4985387				
		Итого с коэф.2,7368	Тенге			13643878				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			272878				
		Итого	Тенге			13916756				
		НДС 12%	Тенге			1670011				
		Всего:	Тенге			15586767				

Заказчик:
Руководитель Кызылкоринского
районного отдела строительства

А.С.Абдигалиев
(подпис)

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Г.С.Умирзахов
(подпис)

М.П.

Технадзор:
Эксперт ИП «Батталов С.»

С.Батталов
(подпис)

М.П.