Форма-3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор:№56 от 12.12.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	199 505	178 130							21 376	199 505

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Даулбаева К.К.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор:№56 от 12.12.2016

Наименование стройки: Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т №2
выполненных работ
за февраль месяц 2017года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге	рабочих,обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	28	294,75		8 253,00		9 326,00	1,89	53
		м3		294,75		8 253,00		113,00		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,10		3 755,00		4 243,00	0,97	27
		м3		134,10		3 755,00		113,00		
3	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг	60	27,50	4,00	1 650,00	240	1 140,00	0,12	7
		м		19,30	0,700	1 158,00	42	95,00		
4	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 3 кг	20	31,50	7,50	630,00	150	407,00	0,12	2
		м		19,80	1,600	396,00	32	95,00	0,01	
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,70	27,80	2 936,00	2224	1 193,00	0,06	5
		м		8,80	6,900	704,00	552	95,00	3,00	3,00
6	Ц0108-66-1	Ограничитель перенапряжения напряжения 0,38кВ	4	655,50	60,50	2 622,00	242	1 822,00	3,00	12
		компл		466,00	13,500	1 864,00	54	95,00	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,098	40097,59	339,59	48 117,00	408	225,00	0,58	1
		т			140,940		169	133,00	0,58	1,00
8	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок**	0,011	89308,57	2534,57	982,00	27	506,00	170,00	2
		т		31950,00	920,250	351,00	10	140,00	4,49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								68945
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ								68 945
		в том числе оборудование								
		в том числе СМР								68 945
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%							1 930
		Итого с временными								70 875
		Зимнее удорожание1,71%	1,71%							1 212
		Выслуга лет 1%	1,00%							709
		Дополнительные отпуска -0,4%	0,40%							284
		Итого в базовых ценах 2001года								73 080
		Итого в текущих ценах 2014года К=2,38968	2,38968							174 637
		Оборудование								-
		Итого								174 637
		Налоги и сборы обязательные платежи 2%	2%							3 493
		ИТОГО								178 130
		НДС (12%)	12%							21 376
		Всего								199 505

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Амайбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К.